



Ufficio d'Ambito di Como

Programma degli Interventi 2016-2019 **- Relazione descrittiva -**

(Determina AEEGSI n. 2/2016 – Allegato 1)



Sommario

INFORMAZIONI GENERALI	3
CAPITOLO 1 Caratteristiche del territorio e obiettivi generali della pianificazione.	3
1.1 Quadro Normativo regionale di riferimento al 31/12/2015.	3
1.2 Obiettivi Generali della pianificazione	4
1.3 Caratteristiche del territorio e dell'infrastrutturazione presente	5
CAPITOLO 2 Criticità nell'erogazione del SII	7
2.1 Acquedotto.....	7
2.2 Fognatura	7
2.3 Depurazione	8
CAPITOLO 3 Indicatori di performance del SII e livello attuale	9
3.1 Indicatori di performance	9
3.2 Livelli di servizio.....	11
CAPITOLO 4 Analisi delle opzioni progettuali	13
4.1 Strategie di intervento.....	13
4.2 Livelli di servizio Obiettivo – Obiettivi specifici	23
CAPITOLO 5 Cronoprogramma degli interventi	25
5.1 Criteri e modalità di redazione del cronoprogramma.....	25
ID intervento pianificato	26
Classe di Costo	26
% avanzamento opere 2016-2017-... ..	26
Intervento presente nel Pdl 2014-2017.....	27
Popolazione interessata da intervento (ab.).....	27
Valori obiettivo Pdl 2016-2019.....	27
Investimento realizzato 2014-2015	28
Investimento pianificato (Pdl 2014-2017) – anni 2016 e 2017	28
5.2 Sintesi investimenti MTI-2 [2016-2019]	28
CAPITOLO 6 Analisi degli scostamenti rispetto al Programma degli Interventi 2014-2017	32
punto a - scostamento previsioni MTI [2014-2015] e opere effettivamente realizzate	33
punto b - scostamento previsioni MTI e MTI-2 [2016-2017]	34

INFORMAZIONI GENERALI

ATO	Regione	Distretto Idrografico
Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Como	Lombardia	Distretto idrografico del fiume Po
Data di compilazione	Soggetto responsabile della stesura del documento	Gestore del Sistema Idrico Integrato
30/06/2016	Ufficio d'Ambito di Como	Como Acqua srl

CAPITOLO 1 Caratteristiche del territorio e obiettivi generali della pianificazione.

1.1 Quadro Normativo regionale di riferimento al 31/12/2015.

Si riporta la normativa regionale di riferimento vigente al 31.12.2015, sottolineando che rispetto al precedente periodo regolatorio non sono subentrate nuove disposizioni, ad eccezione di alcune modifiche apportate alla LR n. 26/2003.

In particolare si segnala la LR n. 35/2014, che introduce il comma 2 bis nell'art. 47 della citata LR n.26/2003, inserendo la seguente frase *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il Comune di Campione d'Italia è escluso dal campo di applicazione del presente articolo"*.

Con successiva nota prot. n. T1.2016.14653, Regione Lombardia conferma che il Comune di Campione d'Italia è da escludere dall'ambito di Como, indicando che *"le disposizioni normative contenute nella L.R. 26/2003 per tutti gli aspetti attinenti la gestione del servizio idrico integrato e quindi la tariffa d'ambito, disponibilità delle reti al gestore d'ambito, ecc. sono da riferirsi al territorio provinciale con esclusione del comune stesso. Fanno capo direttamente al comune, gli obblighi inerenti le informazioni dovute relativamente alle infrastrutture ai soggetti competenti"*.

In conseguenza di tale disposizione, nella programmazione non sono inserite le previsioni di investimento per il Comune di Campione d'Italia.

Infine, Regione Lombardia con DGR n. 3539 del 08.05.2015 ha dato avvio al procedimento di approvazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale e della relativa valutazione ambientale strategica (VAS), che al 31.12.2015 risulta ancora in corso.



PROVVEDIMENTO	
D.G.R. n. 6/15137 del 27.06.1996	Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano (art. 9, punto 1, lett. f) del DPR 24 maggio 1988, n. 236).
D.G.R. n. VII/12693 del 10.04.2003	Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano.
L.R. n. 26 del 12.12.2003 e s.m.i.	Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.
D.G.R. n. VIII/2244 del 29.03.2006	Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia (di seguito PTUA).
R.R. n. 2 del 24.03.2006	Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 53, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
R.R. n. 3 del 24.03.2006	Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
D.G.R. n. IX/1393 del 02.03.2011	Approvazione della «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni» e revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2005, n. 528
D.G.R. n. X/1086 del 12.12.2013	Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

1.2 Obiettivi Generali della pianificazione

Gli obiettivi fondamentali della pianificazione, così come stabiliti nel Piano d'Ambito approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 18.12.2014, sono principalmente i seguenti:

- Assicurare il **soddisfacimento della domanda** presente e futura prevista nell'ambito del Servizio Idrico Integrato.
- Raggiungere e mantenere nel tempo i **livelli di servizio** posti alla base del Piano stesso.
- Garantire il rispetto dei limiti di legge per quanto concerne la **qualità dell'acqua** erogata alle utenze e destinata al consumo umano ai sensi del D.lgs n. 31/2001, recepimento della Direttiva europea 98/83/CEE.
- Rendere possibile, laddove necessario, all'interno dell'orizzonte temporale del Piano la copertura totale nell'Ambito delle tre componenti del SII (acquedotto, fognatura e depurazione).
- Garantire la qualità degli scarichi degli impianti di trattamento in conformità a quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e dalla normativa europea e regionale.
- Garantire il raggiungimento, dal punto di vista igienico e di salvaguardia ambientale, degli **obiettivi imposti dalla Direttiva Europea n. 91/271/CE**, come recepita dal **D.lgs. 152/2006**, e dalla pianificazione regionale e di bacino, in termini di dotazione delle infrastrutture fognarie e depurative, nonché di raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei così come previsto nell'articolo 1 della **Direttiva Quadro delle Acque n. 2000/60/CE**.
- Favorire, anche in relazione con l'obiettivo di riequilibrio di cui sopra, il **contenimento dei consumi** idrici, inteso sia come **razionalizzazione dell'uso** dell'acqua, anche a livello domestico, sia come **riduzione delle perdite**.
- Protezione delle fonti di approvvigionamento e della risorsa idrica.

Sono di seguito sintetizzati gli obiettivi generali della pianificazione utilizzati per definire gli interventi da attuare sul territorio per tutto il periodo di affidamento, indicando i relativi riferimenti alla normativa vigente.



SERVIZIO	OBIETTIVI GENERALI	RIFERIMENTI NORMATIVI (Comunitari, Nazionali, Regionali)
ACQUEDOTTO	protezione della risorsa idrica e adeguamento delle captazioni	Dir. 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, DGR 15137/1996, DGR 12693/2003.
	soddisfazione della domanda	Dir. 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, LR 26/2003.
	qualità acqua distribuita	Dir. 98/83/CE, D.Lgs. 31/2001.
	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	D.Lgs. 152/2006, PTUA
	continuità del servizio	D.Lgs. 152/2006, LR 26/2003.
FOGNATURA	completamento del servizio all'interno dell'agglomerato e eliminazione di terminali di fognatura in ambiente	Dir. 91/271/CEE, D.Lgs. 152/2006.
	adeguamento/potenziamento delle infrastrutture esistenti	Dir. 91/271/CEE, D.Lgs. 152/2006.
	riduzione / eliminazione fenomeni di sversamento	Dir. 91/271/CEE, D.Lgs. 152/2006.
	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	Dir. 91/271/CEE, D.Lgs. 152/2006.
DEPURAZIONE	trattamento appropriato delle acque reflue urbane generate negli agglomerati	Dir. 91/271/CEE, D.Lgs. 152/2006, RR 3/2006.
	adeguamento/potenziamento delle infrastrutture esistenti	Dir. 91/271/CEE, D.Lgs. 152/2006
	rispetto dei limiti allo scarico	Dir. 91/271/CEE, D.Lgs. 152/2006, RR 3/2006.
	attuazione degli schemi di collettamento e della normativa regionale	D.Lgs. 152/2006, PTUA

1.3 Caratteristiche del territorio e dell'infrastrutturazione presente

La provincia di Como è situata nella zona nord-occidentale della Regione Lombardia e confina a Nord-Est con la provincia di Sondrio, a Est con la provincia di Lecco, a Sud con quella di Monza e della Brianza, a Sud-Ovest con quella di Varese e a Nord-Ovest con la Svizzera (Canton Ticino).

Ricordando quanto indicato nel Paragrafo 1.1 in merito all'esclusione dall'ATO di Como del Comune di Campione d'Italia, le successive informazioni considerano esclusivamente il nuovo assetto dell'ATO.

Al 31.12.2015 l'ATO della provincia di Como comprende 153 comuni distribuiti su una superficie totale di circa 1.276 km², costituita da rilievi montuosi per il 66% del territorio, pari a 846 km², comprendente un'area di 79 comuni. I restanti comuni si estendono invece su di una superficie di circa 430 km² e sono situati in zone collinari o pianeggianti.

La popolazione residente nell'**ATO di Como** al 01.01.2015 è pari a **597.867** abitanti, rispetto ai 599.905 abitanti complessivamente presenti nel territorio provinciale.

Il territorio risulta particolarmente ricco di acque superficiali, con una rete idrografica costituita da molti corsi d'acqua tra i quali fiumi e torrenti, principali e secondari.

I corpi idrici presenti nel territorio comasco sono tutti di origine naturale, anche se in molti casi sono stati resi artificiali o semiarificiali, alimentati da bacini, locali e/o extraterritoriali, situati in provincia di Sondrio oppure nella Confederazione Elvetica.

La provincia di Como ricade nei bacini idrografici principali dei Fiumi Adda, Ticino e Lambro - Olona Meridionale; quasi tutti i corsi d'acqua superficiali presenti in provincia sono compresi nel bacino imbrifero del Lago di Como, fatta eccezione per alcuni affluenti del Ceresio (e quindi del Ticino), del Lambro e dei torrenti di pianura: Seveso, Bozzente, Lanza, Lura.

Nella parte meridionale dell'ambito, corrispondente alla zona pianeggiante alle pendici dei rilievi prealpini, si rileva una buona disponibilità di risorse idriche sotterranee, caratterizzate però da aspetti qualitativi non sempre buoni nelle falde più superficiali.

Di seguito si riportano in estrema sintesi i dati attualmente disponibili e utilizzati dall'Ufficio d'Ambito in sede di pianificazione degli investimenti. Le principali variazioni rispetto al MTI sono riconducibili all'esclusione dall'ATO del Comune di Campione d'Italia e all'aggiornamento delle informazioni da parte dei gestori durante la fase di revisione del Pdl.

ACQUEDOTTO	
km di rete	5.504
Potabilizzatori	145
Serbatoi	533
Pozzi attivi	306
Sorgenti attive	464
Derivazioni superficiali attive	22

FOGNATURA, COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE	
km di rete	2.465
Stazioni di sollevamento	227
Sfioratori di piena	558
Impianti di depurazione	63

Per quanto riguarda le principali criticità infrastrutturali si rimanda al successivo capitolo 2.

CAPITOLO 2 Criticità nell'erogazione del SII

Il valore della popolazione interessata dalle criticità è determinato sulla base dei dati ISTAT al 01.01.2015, ad eccezione dei dati relativi al servizio di depurazione, che sono stati calcolati sulla base del carico degli agglomerati serviti (aggiornamento popolazione servita: Censimento ISTAT 2001).

Per i dati di dettaglio, si rimanda all'apposita Mappa "Criticità & Indicatori", prevista dall'Allegato 1 della Determina AEEGSI n. 2/2016 e all'allegato "PdI - capitolo 3 - livelli di servizio" sono riportati in dettaglio i livelli di servizio correlati alle criticità P2.1, B4.1, C1.1, D1.1, D2.9.

2.1 Acquedotto

Le principali criticità infrastrutturali sono legate soprattutto alla vetustà delle reti, che genera elevate perdite di rete e problemi nella distribuzione delle acque captate.

Tale problematica è descritta dal parametro di performance "*Lunghezza della rete acquedottistica (adduzione e distribuzione) da ristrutturare*", che assume un valore pari a 1006,5 km, corrispondente al 18,3% delle reti esistenti. Tale parametro è stato determinato attraverso il software Epanet, nel corso del 2009. In funzione dell'attivazione delle varie opere di rifacimento delle reti, si aggiornerà la quota residua di tubazioni da sostituire. Una volta terminata la ricognizione delle infrastrutture, il Gestore dovrà fornire per ogni rete la lunghezza effettiva delle sostituzioni da programmare.

Si segnala che per 9 Comuni, tutti nella parte settentrionale dell'ATO, si rileva la necessità di sostituire oltre il 50% delle reti, mentre per 91 Comuni si dovrà sostituire meno del 20% delle condutture.

Sulla base dell'esito della ricognizione effettuata per la rendicontazione degli investimenti effettuati nel biennio 2014-2015, rispetto al MTI, si ipotizza un miglioramento della situazione determinato dall'esecuzione di 26 interventi di manutenzione straordinaria di rete di distribuzione, per un costo complessivamente sostenuto pari a € 862.923,26.

Per quanto riguarda la disponibilità della risorsa idrica, il territorio è caratterizzato da una buona condizione, ad eccezione di alcune reti acquedottistiche alimentate esclusivamente da sorgenti, che nei periodi siccitosi possono trovarsi in condizioni di carenza idrica.

Invece, la ridotta capacità dei serbatoi segnalata in alcuni casi comporta delle criticità nella gestione dei picchi o nell'accumulo di volumi utili durante periodi siccitosi.

In merito alla qualità dell'acqua distribuita dalle reti acquedottistiche si rileva che non vi sono particolari problematiche legate ai parametri chimici, ad eccezione di 1 Comune (Griante).

Invece, per i parametri microbiologici si rilevano giudizi "Critici" o "Molto Critici" in 34 Comuni (per buona parte dell'area Nord dell'ATO).

Le criticità legate alla potabilità dell'acqua sono state segnalate da ASL nel corso del 2015 e sono relative al giudizio espresso per l'anno 2014.

Rispetto alla situazione rilevata nel precedente periodo regolatorio, a livello d'ambito si registra un generale miglioramento della qualità dell'acqua distribuita, comportando una diminuzione del fabbisogno di investimenti inizialmente previsti per l'adeguamento o la posa di sistemi di potabilizzazione. In particolare si segnala il superamento della problematica relativa alla presenza di Manganese nella rete del Comune di Longone al Segrino, grazie alla messa a regime del sistema di potabilizzazione a carboni attivi.

2.2 Fognatura

Gli attuali livelli di servizio di fognatura non permettono di garantire il rispetto della Direttiva Europea n. 91/271/CEE in tutto l'Ambito, in quanto in 12 agglomerati con carico maggiore di 10.000 AE risultano ancora delle aree sprovviste del servizio o dei terminali di fognatura in ambiente. In particolare risulta un carico organico di 10.044 AE non servito da fognatura e un carico di 6.857 AE collettato ma recapitato direttamente in ambiente tramite terminali di fognatura.

Rispetto al precedente Pdl 2014-2017, si registra un incremento della copertura media del servizio, passando dal 97,28% al 98,23% grazie alla recente conclusione di interventi funzionali all'estensione della rete fognaria e alla dismissione di terminali non depurati in ambiente.

Sulla base degli interventi segnalati dai Gestori nell'ambito di apposite ricognizioni conclusesi nel 2014 e nel 2016, si può rilevare una diffusa criticità legata alla presenza di acque estranee nei collettori nonché alla vetustà e inadeguatezza delle reti, comportando quindi la necessità di adeguare/potenziare le reti miste e gli scolmatori.

2.3 Depurazione

Una delle principali criticità relative al servizio di depurazione è l'assenza per alcuni agglomerati di un sistema di trattamento. Infatti, nell'ATO risultano ancora 6 agglomerati non serviti e collegati ad un sistema di depurazione. Per 2 di questi (Blevio e Torno, complessivamente di 2826 AE) le opere di collettamento e collegamento all'agglomerato di Como sono di fatto realizzate; sono attualmente in fase di conclusione le procedure di attivazione del collettore. La funzionalità è prevista entro l'estate 2016, permettendo così ai due agglomerati di essere serviti dall'impianto di depurazione di Como.

Gli altri 2 agglomerati di Civenna Nord e Civenna Sud (complessivamente di 692 AE) sono da collettare all'impianto di Valmadrera (LC), ricadente nel vicino Ambito Territoriale Ottimale di Lecco. Le opere di collettamento di competenza dell'ATO di Como sono concluse; si rimane in attesa che gli interventi ricadenti nell'ATO di Lecco vengano realizzati.

Per i 2 restanti agglomerati di Civenna – Piano Rancio e Garzeno (aventi rispettivamente un carico organico pari a 55 AE e 1141 AE) è prevista nel periodo di affidamento la realizzazione dei necessari presidi depurativi e/o di collettamento.

Si sottolinea che il carico organico relativo a tutti e 6 gli agglomerati sopra citati è complessivamente pari a 4.713 AE, corrispondente a circa lo 0,5% del carico generato nell'intero Ambito.

In merito al rispetto dei limiti allo scarico, i giudizi di conformità espressi da ARPA per l'anno 2014 rilevano 33 impianti conformi/regolamentari (per un carico trattato di 503.417 AE, pari a circa il 69% del carico complessivo nell'ATO), 7 impianti non conformi/non regolamentari (per un carico trattato di 215.037 AE, pari al 29%) e 25 impianti non giudicabili, per mancanza di dati, per deroghe temporanee, ... (per un carico trattato pari a 16.978, pari al 2%).

In genere le problematiche maggiori sono dovute ad un eccessivo carico idraulico, a fenomeni estemporanei il più delle volte già superati o a condizioni inadeguate degli impianti. Nel corso degli ultimi anni sono stati avviati interventi di manutenzione straordinaria di alcuni depuratori, contribuendo a far diminuire le non conformità rispetto al 2013.

Si rileva che nel 2014 gli impianti con carico maggiore o uguale a 2000 AE che hanno rispettato i limiti allo scarico sono aumentati (da 12 a 15), ma la popolazione interessata da tale criticità è aumentata (dal 22% al 30%), vista la non conformità del depuratore di Como, caratterizzato da un elevato carico trattato (167.588 AE). Si anticipa che da un primo esame dei dati 2015, le criticità relative agli impianti con carico maggiore o uguale a 2000 AE sono state superate, ad eccezione dell'impianto di Gravedona (13.980 AE).

CAPITOLO 3 Indicatori di performance del SII e livello attuale

3.1 Indicatori di performance

Per le criticità attualmente considerate sono elencati i parametri (variabili, indicatori, indici) di performance individuati per rappresentare, in termini quantitativi o qualitativi, le condizioni di esercizio del SII e di realizzazione degli investimenti. La scelta di tali parametri è stata fatta valutando la possibilità di rilevare quanto più oggettivamente e costantemente i dati necessari alla determinazione del livello di servizio, considerando altresì la capacità degli stessi indicatori di rappresentare trend, cronicità e/o emergenze nell'ambito della gestione e dell'erogazione del SII. L'integrazione e/o la modifica degli stessi potrà essere proposta dal Gestore, sulla base di opportune motivazioni e in accordo con le indicazioni della Determina n. 2/2016 e s.m.i. .

L'associazione tra criticità e parametri di performance è di seguito riepilogata in forma tabellare. Oltre alle informazioni inserite nell'apposita "Mappa", la descrizione dettagliata e le modalità di determinazione sono riportate nell'apposito allegato (cfr. allegato "PdI - capitolo 3 - parametri di performance").

Codice Criticità 2016-2019	Criticità AEEGSI 2016-2019	Indicatore di performance utilizzato
K1.1	Imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello stato fisico degli asset delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	Percentuale di digitalizzazione delle infrastrutture acquedottistiche
K1.1	Imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello stato fisico degli asset delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	Percentuale di digitalizzazione delle infrastrutture fognarie
K3.1	Assenza o inadeguatezza dei sistemi di misura e controllo delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	Percentuale delle reti acquedottistiche dotate di sistema di telecontrollo/teleallarme
K3.1	Assenza o inadeguatezza dei sistemi di misura e controllo delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	Percentuale degli impianti di depurazione dotati di sistema di telecontrollo / teleallarme
A1.1	Insufficienza del sistema delle fonti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento	Episodi di interruzione della fornitura dovuta a problemi di approvvigionamento idrico
A1.4	Insufficienza del sistema delle fonti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento	Percentuale del numero di captazioni ricadenti nell'ATO con aree di salvaguardia aventi la necessità di essere ridelimitate
P2.1	Mancato rispetto dei limiti imposti dalla normativa per le acque destinate ad uso potabile (Parametri Microbiologici)	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - Parametri microbiologici
P2.1	Mancato rispetto dei limiti imposti dalla normativa per le acque destinate ad uso potabile (Parametri Chimici)	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - Parametri chimici
B4.1	Alto livello di perdite idriche lungo le reti di distribuzione	Lunghezza della rete acquedottistica (adduzione e distribuzione) da ristrutturare
B7.1	Capacità delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda	Percentuale delle opere di estensione delle reti di distribuzione e adduzione realizzate rispetto a quelle previste.
B8.1	Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi	Percentuale delle opere di adeguamento e/o costruzione di serbatoi realizzate rispetto a quelle previste.
C1.1	Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	Percentuale delle opere di costruzione di dorsali di collettamento realizzate rispetto a quelle previste.
C1.1	Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	Percentuale di copertura del servizio di fognatura
C2.1	Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie	Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle reti fognarie realizzate rispetto a quelle previste.



Codice Criticità 2016-2019	Criticità AEEGSI 2016-2019	Indicatore di performance utilizzato
C2.1	Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie	Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle reti di collettamento realizzate rispetto a quelle previste.
C2.3	Inadeguate condizioni fisiche delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti	Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle stazioni di sollevamento realizzate rispetto a quelle previste.
C2.8	Elevate infiltrazioni di acque parassite	Percentuale delle opere di eliminazione delle acque estranee dai collettori realizzate rispetto a quelle previste.
C4.1	Inadeguatezza dimensionale delle infrastrutture (velocità eccessive o troppo basse, livelli di riempimento eccessivi)	Numero di allagamenti all'anno per rete fognaria comunale
C4.2	Scaricatori di piena non adeguati	Numero di attivazioni all'anno degli scaricatori oltre le 96 ore dall'ultimo evento piovoso
C8.1	Altre criticità (Carico idraulico elevato nelle reti e nei collettori fognari in tempo di pioggia)	Numero di allagamenti generati da malfunzionamenti della rete fognaria a seguito di eventi piovosi
D1.1	Assenza totale o parziale del servizio di depurazione	Percentuale di agglomerati provvisti di impianto di depurazione o di trattamento appropriato
D1.4	Assenza di trattamenti terziari ex art. 5 Direttiva 91/271/CEE (per aree sensibili, ove applicabile)	Numero di depuratori con potenzialità ≥ 10000 AE con trattamento terziario assente o da adeguare
D2.2	Inadeguate condizioni fisiche delle opere civili	Percentuale delle opere realizzate per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti presso gli impianti (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) rispetto a quelle previste
D2.4	Estrema frammentazione del servizio di depurazione	Carico domestico complessivamente generato negli agglomerati da centralizzare [AE]
D2.6	Scarso controllo emissioni odorigene	Percentuale degli impianti di depurazione con potenzialità > 10000 AE e con linea fanghi dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni odorose
D2.9	Scarichi in uscita dagli impianti non a norma rispetto all'autorizzazione	Giudizio di conformità annuale
D3.1	Necessità di riduzione dello smaltimento in discarica	Quantità annua di fanghi complessivamente conferita in discarica
D6.3	Altre criticità (Elevato carico idraulico in ingresso in tempo di pioggia)	Numero di attivazioni all'anno, oltre le 96 ore dall'ultimo evento piovoso, degli scaricatori in testa agli impianti di depurazione con carico ≥ 10.000 AE

3.2 Livelli di servizio

Il rilievo, la gestione e la conservazione dei dati e delle informazioni inerenti alla valutazione dei livelli di servizio saranno sostanzialmente in capo al Gestore, che provvederà a trasmettere almeno una volta all'anno un aggiornamento all'Ufficio d'Ambito.

I livelli di servizio attualmente noti sono quelli relativi alle criticità **K1.1, A1.4, P2.1, B4.1, C1.1, D1.1, D1.4, D2.4, D2.6, D2.9**.

Nell'allegato "PdI - capitolo 3 - livelli di servizio" sono riportati in dettaglio i livelli di servizio correlati alle criticità P2.1, B4.1, C1.1, D1.1, D2.9.

Di seguito si restituisce una sintesi dei livelli di servizio attualmente noti e delle conseguenti criticità rilevabili, a parziale ripetizione/completamento di quanto già riportato nel precedente Capitolo 2.

Codice Criticità 2016-2019	Criticità AEEGSI 2016-2019	Livello di servizio generale e criticità
K1.1	Imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello stato fisico degli asset delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	In quasi la totalità dell'Ambito non sono presenti Sistemi Informativi Territoriali relativi al SII, ad eccezione di alcuni Comuni che si sono attivati per la redazione del PUGSS o per i quali il Gestore ha implementato un sistema di digitalizzazione delle reti e degli interventi operati. Tale condizione non permette di avere un sistema informatizzato che gestisca i dati relativi alle dotazioni infrastrutturali e alla consistenza e stato di conservazione delle stesse.
A1.4	Mancata individuazione delle aree di salvaguardia e/o mancata attuazione dei provvedimenti di salvaguardia	In genere le aree di salvaguardia sono individuate e inserite negli strumenti urbanistici comunali per rendere vigente il vincolo previsto dall'art. 94 del D.lgs. 152/2006. Si rileva tuttavia che la maggior parte delle zone di tutela assoluta di pozzi e derivazioni superficiali non sono state ridelimitate col criterio temporale, soprattutto le captazioni attive e concesse da molto tempo. Col Gestore si avvierà una campagna ricognitiva finalizzata alla precisa individuazione delle captazioni idropotabili pubbliche e alla valutazione dell'opportunità di procedere con la ridelimitazione delle zone di rispetto nonché alla verifica delle ottemperanze previste dal sopra citato art. 94. Cautelativamente, si è ipotizzato che per tutti i pozzi e le derivazioni superficiali (escluse le sorgenti) debba essere verificata la necessità di procedere con la ridelimitazione dell'area di salvaguardia.
P2.1	Mancato rispetto dei limiti imposti dalla normativa per le acque destinate ad uso potabile (Parametri Microbiologici)	Generalmente le reti acquedottistiche comunali hanno un giudizio di potabilità dell'acqua distribuita "Buono/Discreto". Si rilevano diffusi giudizi CRITICI/MOLTO CRITICI nella parte settentrionale dell'ambito.
P2.1	Mancato rispetto dei limiti imposti dalla normativa per le acque destinate ad uso potabile (Parametri Chimici)	Generalmente le reti acquedottistiche comunali hanno un giudizio di potabilità dell'acqua distribuita "Buono/Discreto". Si rileva un solo giudizio Critico, relativo a Griante, a causa della presenza di Arsenico.
B4.1	Alto livello di perdite idriche lungo le reti di distribuzione	Le principali criticità infrastrutturali sono legate soprattutto alla vetustà delle reti, che genera elevate perdite di rete e problemi nella distribuzione delle acque captate. Per 9 Comuni, tutti nella parte settentrionale dell'ATO, si rileva la necessità di sostituire oltre il 50% delle reti esistenti, mentre per 91 Comuni si dovrà sostituire meno del 20% delle condutture. Mediamente si registra una percentuale di rete acquedottistica da sostituire pari al 21,20%.



Codice Criticità 2016-2019	Criticità AEEGSI 2016-2019	Livello di servizio generale e criticità
C1.1	Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	Risulta un carico organico di 10.044 AE non servito da fognatura e un carico di 6.857 AE collettato ma recapitato direttamente in ambiente tramite terminali di fognatura. La percentuale di copertura media del servizio di fognatura è pari al 98,23%. Si rileva che 118 Comuni hanno una percentuale di copertura del 100%, mentre per 25 Comuni la copertura del servizio è inferiore al 98%.
D1.1	Assenza totale o parziale del servizio di depurazione	Risultano 6 agglomerati non serviti e collegati ad un sistema di depurazione. Per 2 di questi (Blevio e Torno, complessivamente di 2826 AE) le opere di collettamento e collegamento all'agglomerato di Como sono di fatto realizzate. I due agglomerati di Civenna Nord e Civenna Sud (complessivamente di 692 AE) sono da collettare all'impianto di Valmadrera (LC). Le opere di collettamento di competenza dell'ATO di Como sono concluse; si rimane in attesa che gli interventi ricadenti nell'ATO di Lecco vengano realizzati. Per i 2 restanti agglomerati di Civenna – Piano Rancio e Garzeno (aventi carico organico totale pari a 1191 AE) è prevista nel periodo di affidamento la realizzazione dei necessari presidi depurativi e/o di collettamento. Il carico organico relativo a tutti e 6 gli agglomerati sopra citati è complessivamente pari a 4.709 AE, corrispondente a circa lo 0,5% del carico generato nell'intero Ambito.
D1.4	Assenza di trattamenti terziari ex art. 5 Direttiva 91/271/CEE (per aree sensibili, ove applicabile)	Gli impianti di depurazione assoggettati all'art. 5 della Direttiva 91/271/CEE risultano dotati di sistemi di trattamento terziario. Nella pianificazione degli investimenti sono stati comunque considerati gli interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria di tale fase depurativa.
D2.4	Estrema frammentazione del servizio di depurazione	Laddove sia tecnicamente ed economicamente fattibile e sostenibile, la pianificazione d'ambito prevede di collettare a impianti più grandi i reflui di alcuni piccoli impianti di depurazione presenti nell'ATO. Gli schemi interessati sono quelli di: COMO (collegamento di Blevio, Carate Urio, Faggeto Lario, Moltrasio, Nesso, Nesso-Careno, Pognana Lario e Torno); CREMIA (collegamento di Musso, San Siro - Carcente e San Siro – Treccione); GERA LARIO (collegamento di Sorico); MERONE (collegamento dell'agglomerato di Civenna - Piano Rancio e dell'agglomerato di interambito "Nibionno (LC)_Lambrugo"); PORLEZZA (collegamento degli impianti di Laino, Pello Intelvi, Ramponio Verna, Claino con Osteno e Valsolda) Complessivamente si andranno a centralizzare 18 agglomerati presso impianti di depurazione più grandi, corrispondenti a un carico organico di 16.755 AE.
D2.6	Scarso controllo emissioni odorigene	Tale criticità si ritiene riscontrabile generalmente nei depuratori con potenzialità pari o superiore a 10.000 AE e con linea fanghi. Nell'ATO gli impianti di maggiore dimensione sono dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni odorose o sono in fase di adeguamento, si prevedono comunque investimenti per completare tali sistemi.
D2.9	Scarichi in uscita dagli impianti non a norma rispetto all'autorizzazione	I giudizi di conformità espressi da ARPA per l'anno 2014 rilevano 33 impianti conformi/regolamentari, 7 impianti non conformi/non regolamentari e 25 impianti non giudicabili (per mancanza di dati, per deroghe temporanee, ...).

CAPITOLO 4 Analisi delle opzioni progettuali

4.1 Strategie di intervento

Le criticità che caratterizzano l'erogazione del SII, come definite dalla Tabella 2 dell'Allegato 1 della Determina n. 2/2016, sono state associate alle varie tipologie di intervento da attuare nel MTI-2 e nell'intero periodo di affidamento attraverso un'apposita tabella denominata "Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2016-2034". Tale "Quadro" è stato creato per organizzare le informazioni nelle modalità richieste dalla Determina 2/2016 e anche per illustrare i criteri seguiti per la compilazione delle "Mappe".

Le opzioni progettuali utilizzate sono state definite associando a ciascuna criticità rilevata nel precedente capitolo 2 una specifica tipologia di intervento classificata dall'Ufficio d'Ambito, ritenendo che il particolare intervento e le eventuali "sotto tipologie" siano funzionali alla risoluzione delle problematiche rilevate o al miglioramento del servizio. Nel definire la tipologia di intervento si è generalmente considerata la voce di costo predominante rispetto ad altre opere realizzabili contemporaneamente (p.e. un intervento di rifacimento di rete fognaria e di rete acquedottistica è stato assegnato alla categoria "*RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria*").

Per alcune tipologie di intervento sono state individuate più "sotto tipologie" per dettagliare meglio le soluzioni progettuali scelte.

Infine, si rileva che alcune tipologie di intervento non sono previste nel MTI-2, in conseguenza dell'attuazione delle strategie individuate.

Preme sottolineare che il campo "Costo totale intervento", inserito nella Mappa "Alternative & Selezioni", riporta per ogni tipologia di intervento il costo complessivo delle opere previste nel MTI-2, comportando un discostamento dai valori complessivamente indicati nei campi "Investimento pianificato 2016-2019" della Mappa "Cronoprogramma 2016-2019" a causa del protrarsi di alcune opere oltre il 2019.

Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2016-2034				
Codice Criticità 2016-2019	Tipologia intervento	Sotto tipologia intervento	Strategia di intervento	Criteri definizione dei costi di investimento
K1.1	RETI ACQUEDOTTISTICHE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	Da attuare entro il 2017, con priorità massima per i Comuni che presentano una percentuale di rete da sostituire superiore al 20%.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), si è ipotizzato di attivare per ogni Comune una campagna di rilievo, monitoraggio e ricerca delle perdite.</p> <p>Considerato che la ricognizione avverrà contestualmente sui servizi di acquedotto e di fognatura, per il costo unitario è stato stimato un importo più basso, da valutare separatamente per ciascun settore.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.</p>



Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2016-2034				
Codice Criticità 2016-2019	Tipologia intervento	Sotto tipologia intervento	Strategia di intervento	Criteri definizione dei costi di investimento
K1.1	RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	Da attuare entro il 2017, con priorità nei Comuni ricadenti in area vulnerabile da nitrati o in Contratto di Fiume.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), si è ipotizzato di attivare per ogni Comune una campagna di rilievo, monitoraggio e ricerca delle perdite.</p> <p>Considerato che la ricognizione avverrà contestualmente sui servizi di acquedotto e di fognatura, per il costo unitario è stato stimato un importo più basso, da valutare separatamente per ciascun settore.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.</p>
K3.1	RETI ACQUEDOTTISTICHE - Telecontrollo (posa / adeguamento)	TELECONTROLLO - nuovo sistema	Da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore. In genere si prevede comunque di avviare entro il 2019 le opere segnalate dai Gestori per i Comuni che presentano una percentuale di rete da sostituire superiore al 20%.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), si è ipotizzato di installare per ogni Comune un nuovo sistema di telecontrollo.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.</p>
K3.1	DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento)	DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento)	Da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore. In genere, si prevede comunque di avviare entro il 2019 le opere segnalate dai Gestori.	<p>Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Laddove non sia pervenuta alcuna segnalazione è stato stimato per ciascun impianto un importo (al netto dell'IVA) funzionale alla posa/adeguamento del sistema di telecontrollo.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici paragonabili alle singole situazioni da pianificare.</p>



Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2016-2034				
Codice Criticità 2016-2019	Tipologia intervento	Sotto tipologia intervento	Strategia di intervento	Criteri definizione dei costi di investimento
A1.1	CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria	CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria	Da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore. In genere, si prevede comunque di avviare entro il 2019 le opere segnalate dai Gestori.	<p>Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Laddove non sia pervenuta alcuna segnalazione è stato stimato per ciascun impianto un importo (al netto dell'IVA) funzionale alla posa/adeguamento del sistema di telecontrollo.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici paragonabili alle singole situazioni da pianificare.</p>
A1.1	INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI	INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI	Da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore. In genere, si prevede comunque di avviare entro il 2019 le opere urgenti segnalate dai Gestori.	Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Vista l'elevata copertura del servizio, laddove il Gestore non ha segnalato alcun intervento, non sono state ipotizzate altre opere di interconnessione delle reti.
A1.1	NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete	NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete	Da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore. In genere, si prevede comunque di avviare entro il 2019 le opere urgenti segnalate dai Gestori.	Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Vista l'elevata copertura del servizio, laddove il Gestore non ha segnalato alcun intervento, non sono state ipotizzate altre opere di captazione.
A1.4	AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento	AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento	Generalmente da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore. Si prevede comunque di avviare entro il 2019 le opere segnalate dai Gestori urgenti e relative ad acquedotti aventi problemi di potabilità dell'acqua distribuita rilevate negli anni 2011-2014.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), si è ipotizzato di adeguare metà delle captazioni note e attive, ritenendo l'altra metà già a norma.</p> <p>Se è presente una sola captazione nel territorio comunale, si applica l'intero costo unitario stimato. Nel definire il costo finale è stata considerata anche la tipologia di captazione (sorgente, pozzo o derivazione superficiale) e la probabilità di ricadere in situazioni di non conformità all'art. 94 c. 4 del D.lgs. n. 152/2006 (presenza di centri di pericolo).</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.</p>



Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2016-2034				
Codice Criticità 2016-2019	Tipologia intervento	Sotto tipologia intervento	Strategia di intervento	Criteri definizione dei costi di investimento
P2.1	POTABILIZZATORI - nuove opere	POTABILIZZATORI - nuove opere	Generalmente da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore. Si prevede comunque di avviare entro il 2019 le opere segnalate dai Gestori come urgenti o relative ad acquedotti aventi problemi di potabilità dell'acqua distribuita rilevate negli periodo 2011-2014.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), si è ipotizzato di installare un nuovo potabilizzatore laddove ASL ha espresso mediamente un giudizio critico nel periodo 2011-2014 relativamente alla potabilità dell'acqua distribuita con la rete. Il sistema di trattamento previsto è legato al parametro (chimico e/o microbiologico) che ha generato le criticità rilevate in rete.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici, in funzione dei potabilizzatori previsti (criticità su parametri chimici: filtri a carboni attivi o simili, criticità su parametri microbiologici: lampade UV / disinfezione con cloro/ozono, ...).</p>
P2.1	POTABILIZZATORI - adeguamento	POTABILIZZATORI - adeguamento	Generalmente da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore. Si prevede comunque di avviare entro il 2019 le opere segnalate dai Gestori come urgenti o relative ad acquedotti aventi problemi di potabilità dell'acqua distribuita rilevate negli periodo 2011-2014.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), si è ipotizzato di adeguare i potabilizzatori presenti nel territorio comunale e di cui si è a conoscenza. Se non si hanno informazioni relative al numero di potabilizzatori a servizio di un Comune, si ipotizza l'esistenza di almeno un sistema di trattamento.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.</p>



Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2016-2034				
Codice Criticità 2016-2019	Tipologia intervento	Sotto tipologia intervento	Strategia di intervento	Criteri definizione dei costi di investimento
P2.1	POTABILIZZATORI - nuove opere	POTABILIZZATORI - nuove opere	Generalmente da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore. Si prevede comunque di avviare entro il 2019 le opere segnalate dai Gestori come urgenti o relative ad acquedotti aventi problemi di potabilità dell'acqua distribuita rilevate negli periodo 2011-2014.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), si è ipotizzato di installare un nuovo potabilizzatore laddove ASL ha espresso mediamente un giudizio critico nel periodo 2011-2014 relativamente alla potabilità dell'acqua distribuita con la rete. Il sistema di trattamento previsto è legato al parametro (chimico e/o microbiologico) che ha generato le criticità rilevate in rete.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici, in funzione dei potabilizzatori previsti (criticità su parametri chimici: filtri a carboni attivi o simili, criticità su parametri microbiologici: lampade UV / disinfezione con cloro/ozono, ...).</p>
P2.1	POTABILIZZATORI - adeguamento	POTABILIZZATORI - adeguamento	Generalmente da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore. Si prevede comunque di avviare entro il 2019 le opere segnalate dai Gestori come urgenti o relative ad acquedotti aventi problemi di potabilità dell'acqua distribuita rilevate negli periodo 2011-2014.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), si è ipotizzato di adeguare i potabilizzatori presenti nel territorio comunale e di cui si è a conoscenza. Se non si hanno informazioni relative al numero di potabilizzatori a servizio di un Comune, si ipotizza l'esistenza di almeno un sistema di trattamento.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.</p>



Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2016-2034				
Codice Criticità 2016-2019	Tipologia intervento	Sotto tipologia intervento	Strategia di intervento	Criteri definizione dei costi di investimento
B4.1	RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	Gli interventi di rifacimento delle reti sono distribuiti su tutta la durata del piano, prevedendo di intervenire su almeno il 10% delle reti esistenti. Si dà priorità massima (da avviare entro il 2019) alle opere nei Comuni che hanno una percentuale di rete da sostituire superiore al 50%, avviando il 5% degli investimenti previsti per la manutenzione straordinaria / rifacimento delle reti esistenti. Per gli altri Comuni si è ipotizzato di avviare entro il 2019 l'1% degli investimenti previsti. Dal 2020 le opere residue stimate d'ufficio sono state accorpate prevedendo almeno un intervento per ogni quadriennio.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), si è preso atto delle elaborazioni fatte con EPANET da AICOM nel corso del 2009.</p> <p>Qualora non si abbia a disposizione tale elaborazione per un Comune, si ipotizza di sostituire il 10% della rete acquadottistica.</p> <p>L'informazione relativa alla lunghezza della rete esistente è ricostruita sulla base dei dati usati nel Piano d'Ambito 2010, da aggiornamenti forniti dai Gestori e da altri sorgenti di dati disponibili.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.</p>
B7.1	RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione	RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione	Generalmente da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore. Si prevede comunque di avviare entro il 2019 le opere segnalate dai Gestori come urgenti o contestuali a opere di estensione della rete fognaria.	Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Vista l'elevata copertura del servizio, laddove il Gestore non ha segnalato alcun intervento, non sono state ipotizzate altre opere di estensione delle reti.
B8.1	SERBATOI - adeguamento e ampliamento	SERBATOI - adeguamento e ampliamento	Da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore. In genere, si prevede comunque di avviare entro il 2019 le opere segnalate dai Gestori come urgenti.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), si è ipotizzato di adeguare i serbatoi presenti nel territorio comunale e di cui si è a conoscenza.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.</p>
B8.1	SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio	SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio	Generalmente da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore.	Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Laddove il Gestore non ha segnalato alcun intervento, non sono state ipotizzate altre opere di costruzione di serbatoi.
C1.1	NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO (Realizzazione/estensione di nuovo tratto)	NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO (Realizzazione/estensione di nuovo tratto)	Generalmente da attuare dal 2020, in attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture che effettuerà il Gestore. Si prevede comunque di attivare entro il 2019 le opere beneficiarie di contributi o previste già nella precedente versione del Piano d'Ambito.	Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Laddove il Gestore non ha segnalato alcun intervento, non sono state ipotizzate altre opere di collettamento.



Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2016-2034				
Codice Criticità 2016-2019	Tipologia intervento	Sotto tipologia intervento	Strategia di intervento	Criteri definizione dei costi di investimento
C1.1	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	Gli interventi ricadenti in agglomerati interessati da procedure di infrazione devono essere avviati immediatamente. Le restanti opere di estensione del servizio di fognatura previste negli agglomerati superiori o uguali a 2000 AE sono comunque da attuare e concludere entro il 2019. Le opere segnalate dai Gestori, per le quali sono necessari ulteriori chiarimenti, sono previste dal 2020 in poi, così da poter avviare un confronto col Gestore post ricognizione delle infrastrutture.	Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle varie ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Laddove non è disponibile nessuna informazione è stata stimata l'estensione della rete fognaria da realizzare, sulla base della percentuale di copertura del servizio e della rete attualmente esistente. La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.
C2.1	RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria	RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria	In attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture da parte del Gestore, entro il 2019 sono attivate prioritariamente le opere segnalate dai Gestori come urgenti o ricadenti nei bacini idrografici dell'Olon-Lura-Bozzente, Seveso e Lambro Settentrionale. Laddove i Gestori non hanno segnalato interventi, si ipotizza di avviare entro il 2019 nei Comuni ricadenti in Contratti di Fiume il 5% dei costi eventualmente stimati, nel resto dell'ATO l'1% dei costi stimati.	Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), si prevede di intervenire almeno sul 10% delle reti fognarie esistenti, al fine di realizzare le opere di adeguamento, gestione del carico idraulico o di "protezione" delle reti e dei manufatti fognari, in alternativa o in concomitanza di opere di separazione delle reti esistenti. L'informazione relativa alla lunghezza della rete esistente è stata ricostruita sulla base dei dati usati nel Piano d'Ambito 2010, da segnalazioni dei Gestori e da altri sorgenti di dati disponibili. La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.
C2.1	DORSALE DI COLLETTAMENTO - manutenzione straordinaria / adeguamenti	DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (interventi di protezione delle condotte); DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per limitata capacità idraulica); DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per rete collassata).	Da attuare dal 2020. Entro il 2019 sono attivate prioritariamente le opere segnalate dai Gestori come urgenti e ricadenti nei bacini idrografici dell'Olon-Lura-Bozzente, Seveso e Lambro Settentrionale.	Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Laddove il Gestore non ha segnalato alcun intervento, non sono state ipotizzate altre opere di adeguamento della rete di collettamento.



Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2016-2034				
Codice Criticità 2016-2019	Tipologia intervento	Sotto tipologia intervento	Strategia di intervento	Criteri definizione dei costi di investimento
C2.3	STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria	STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria	Da attuare dal 2020. Entro il 2019 sono attivate prioritariamente le opere segnalate dai Gestori come urgenti o ricadenti nei bacini idrografici dell'Olon-Lura-Bozzente, Seveso e Lambro Settentrionale.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), si è ipotizzato di adeguare i sollevamenti presenti nel territorio comunale di cui si è a conoscenza.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.</p>
C2.8	DORSALE DI COLLETTAMENTO - Adeguamento (eliminazione acque estranee)	DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (eliminazione acque estranee / manutenzione straordinaria)	Da attuare dal 2020. Entro il 2019 sono attivate prioritariamente le opere segnalate dai Gestori come urgenti e ricadenti nei bacini idrografici dell'Olon-Lura-Bozzente, Seveso e Lambro Settentrionale.	Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Laddove il Gestore non ha segnalato alcun intervento, non sono state ipotizzate altre opere di adeguamento della rete di collettamento.
C4.1	RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere	RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere	In attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture da parte del Gestore, entro il 2019 sono attivate prioritariamente le opere segnalate dai Gestori come urgenti o ricadenti nei bacini idrografici dell'Olon-Lura-Bozzente, Seveso e Lambro Settentrionale. Laddove i Gestori non hanno segnalato interventi, si ipotizza di avviare entro il 2019 nei Comuni ricadenti in Contratti di Fiume il 5% dei costi eventualmente stimati.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), si prevede di separare almeno il 10% delle reti fognarie esistenti, al fine di realizzare le opere di adeguamento, gestione del carico idraulico o di "protezione" delle reti e dei manufatti fognari, in alternativa o in concomitanza di opere di manutenzione straordinaria delle reti esistenti.</p> <p>E' altresì da considerare il fatto che non tutti i Comuni hanno reti miste o necessitano di separazione delle stesse, pertanto si ritiene di utilizzare cautelativamente la suddetta percentuale di rete da separare.</p> <p>L'informazione relativa alla lunghezza della rete esistente è stata ricostruita sulla base dei dati usati nel Piano d'Ambito 2010, di segnalazioni dei Gestori e da altri sorgenti di dati disponibili.</p>
C4.2	SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie)	SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie)	Da attuare dal 2020. Entro il 2019 sono attivate prioritariamente le opere segnalate dai Gestori come urgenti e ricadenti nei bacini idrografici dell'Olon-Lura-Bozzente, Seveso e Lambro Settentrionale. Laddove i Gestori non hanno segnalato interventi, si ipotizza di avviare entro il 2019 nei Comuni ricadenti in Contratti di Fiume il 20% dei costi eventualmente stimati.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), per ogni scaricatore di piena noto è stato stimato un importo riconducibile a interventi di adeguamento / inserimento delle soglie di sfioro.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.</p>



Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2016-2034				
Codice Criticità 2016-2019	Tipologia intervento	Sotto tipologia intervento	Strategia di intervento	Criteri definizione dei costi di investimento
C4.2	SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria	DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento scolmatori); SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria.	Da attuare dal 2020. Entro il 2019 sono attivate prioritariamente le opere segnalate dai Gestori come urgenti e ricadenti nei bacini idrografici dell'Oloni-Lura-Bozzente, Seveso e Lambro Settentrionale. Laddove i Gestori non hanno segnalato interventi, si ipotizza di avviare entro il 2019 nei Comuni ricadenti in Contratti di Fiume il 20% dei costi eventualmente stimati.	Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), per ogni scaricatore di piena noto è stato stimato un importo riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria. La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.
C8.1	VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - Realizzazione	VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (Realizzazione)	In attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture da parte del Gestore, entro il 2019 sono attivate prioritariamente le opere segnalate dai Gestori.	Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Laddove il Gestore non ha segnalato alcun intervento, non sono state ipotizzate altre opere di costruzione di vasche di accumulo di acque di prima pioggia.
D1.1	COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI	COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI	Da avviare entro il 2019. Per quanto concerne l'eventuale nuovo impianto di depurazione di Como, si rimanda la definizione dell'investimento a un confronto col Gestore e le parti interessate.	Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato, si è ipotizzato per gli agglomerati sprovvisti del servizio di depurazione un importo (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA) riconducibile agli interventi di costruzione dei necessari sistemi di trattamento.
D1.4	DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario	DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario	Da attuare dal 2020. Entro il 2019 sono attivate prioritariamente le opere segnalate dai Gestori come urgenti.	Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), per ogni scaricatore di piena noto è stato stimato un importo riconducibile a interventi di adeguamento del terziario. La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.
D2.2	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...)	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...)	Da attuare dal 2020. Entro il 2019 sono attivate prioritariamente le opere segnalate dai Gestori come urgenti.	Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Laddove il Gestore non ha segnalato alcun intervento, non sono state ipotizzate altre opere di adeguamento delle infrastrutture civili presso i depuratori. Laddove non è disponibile nessuna informazione, tale tipologia di intervento ricade nella manutenzione straordinaria complessiva, stimata separatamente.



Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2016-2034				
Codice Criticità 2016-2019	Tipologia intervento	Sotto tipologia intervento	Strategia di intervento	Criteri definizione dei costi di investimento
D2.4	NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione	NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione	Da attuare dal 2020. Entro il 2019 sono attivate le opere stimate d'ufficio funzionale a completare gli schemi di collettamento più urgenti.	<p>Laddove il Gestore non ha segnalato un importo adeguato (stimato sulla base dei dati disponibili e comunque al netto dell'IVA), per ogni schema di collettamento è stato stimato un importo riconducibile a interventi di costruzione di dorsali di collettamento funzionali all'attuazione della pianificazione d'ambito e regionale.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici.</p>
D2.6	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamento/pos a sistema abbattimento emissioni odorose	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti)	Da attuare dal 2020. Entro il 2019 sono attivate prioritariamente le opere segnalate dai Gestori come urgenti.	<p>Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Laddove il Gestore non ha segnalato alcun intervento, non sono state ipotizzate altre opere di adeguamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni odorose.</p> <p>Laddove non è disponibile nessuna informazione, tale tipologia di intervento ricade nella manutenzione straordinaria complessiva, stimata separatamente.</p>
D2.9	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamento / manutenzione straordinaria (per rispetto limiti allo scarico)	<p>DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti);</p> <p>DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...);</p> <p>DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva;</p> <p>DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere civili);</p> <p>DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere elettromeccaniche).</p>	<p>In attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture da parte del Gestore, entro il 2019 sono attivate prioritariamente le opere segnalate dai Gestori come urgenti o ricadenti nei bacini idrografici dell'Olon-Lura-Bozzente, Seveso e Lambro Settentrionale.</p> <p>Laddove i Gestori non hanno segnalato interventi, si ipotizza di avviare entro il 2019 il 20% dei costi eventualmente stimati per i depuratori con giudizi di "non conformità" negli anni 2013-2014.</p>	<p>Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Laddove non è stato fornito alcun dato è stato stimato l'importo (al netto dell'IVA) degli interventi da eseguire nel periodo di vigenza del Piano per la sostituzione e il rinnovo delle apparecchiature, manutenzioni straordinarie delle opere civili, adeguamenti e rinnovi delle strutture di servizio, onde garantire la funzionalità dell'impianto nel tempo.</p> <p>La determinazione dei costi parametrici è basata su dati o progetti segnalati dai Gestori o disponibili presso gli uffici paragonabili alle singole situazioni da pianificare.</p>
D3.1	FANGHI - Interventi per diminuire conferimento in discarica	FANGHI	Da attuare dal 2020, fatte salve scadenze più restrittive imposte da subentrati obblighi normativi.	<p>Confermate le modalità di calcolo utilizzate nel Piano d'ambito approvato nel 2010, recependo gli aggiornamenti pervenuti nell'ambito delle ricognizioni degli interventi da realizzare.</p> <p>Sono stati utilizzati i medesimi dati (produzione media annua di fanghi e aggiornato costo medio).</p>



Quadro Sinottico Programma degli Interventi 2016-2034				
Codice Criticità 2016-2019	Tipologia intervento	Sotto tipologia intervento	Strategia di intervento	Criteri definizione dei costi di investimento
D6.3	DEPURATORE ESISTENTE - realizzazione di vasca volano	DEPURATORE ESISTENTE - realizzazione di vasca volano (ex RR n 3/2006)	In attesa dell'esito della ricognizione delle infrastrutture da parte del Gestore, gli investimenti sono da attuare dal 2020. Entro il 2019 sono attivate prioritariamente le opere segnalate dai Gestori come urgenti.	Si prevede di realizzare le opere segnalate dai Gestori nell'ambito delle ricognizioni attuate dall'Ufficio d'Ambito. Laddove il Gestore non ha segnalato alcun intervento, non sono state ipotizzate altre opere di costruzione di vasche volano.
-	ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI			
-	FOGNATURA - ALLACCIAMENTI			

4.2 Livelli di servizio Obiettivo – Obiettivi specifici

Per ciascuna criticità rilevata si riporta un primo set di livelli di servizio obiettivo (obiettivi specifici) da raggiungere attraverso l'attuazione del programma degli interventi relativo all'intero periodo di affidamento del SII. I livelli di servizio obiettivo potranno subire revisioni/integrazioni in sede di aggiornamento del Piano d'Ambito e di approvazione della carta dei servizi.

Per quanto attiene alla "qualità del servizio all'utenza", i livelli obiettivo sono da riferirsi alla "Carta dei servizi", in attuazione e nel rispetto delle disposizioni dell'AEEGSI.

Nell'apposito campo della Mappa "Alternative & Selezioni" è indicato il livello obiettivo da raggiungere entro la fine dell'affidamento.

Viene di seguito presentata una sintesi in forma tabellare, per ciascuna criticità, dei livelli di servizio obiettivo, ossia dei valori dei parametri di performance che si intendono raggiungere in tutto l'ambito territoriale nel breve / medio periodo (2020) e al termine dell'affidamento (2034).

Codice criticità AEEGSI	Parametro di performance	Livello di servizio obiettivo nel breve / medio periodo	Livello obiettivo finale
K1.1	Percentuale di digitalizzazione delle infrastrutture acquedottistiche	100	100
K1.1	Percentuale di digitalizzazione delle infrastrutture fognarie	100	100
K3.1	Percentuale delle reti acquedottistiche dotate di sistema di telecontrollo/teleallarme	-	100
K3.1	Percentuale degli impianti di depurazione dotati di sistema di telecontrollo / teleallarme	-	100
A1.1	Episodi di interruzione della fornitura dovuta a problemi di approvvigionamento idrico	0	0
A1.4	Percentuale del numero di captazioni ricadenti nell'ATO con aree di salvaguardia aventi la necessità di essere ridelimitate	-	0
P2.1	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - Parametri microbiologici	100% giudizi almeno DISCRETO	100% giudizi BUONI
P2.1	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - Parametri chimici	100% giudizi almeno DISCRETO	100% giudizi BUONI
B4.1	Lunghezza della rete acquedottistica (adduzione e distribuzione) da ristrutturare	-	0
B7.1	Percentuale delle opere di estensione delle reti di distribuzione e adduzione realizzate rispetto a quelle previste.	-	100
B8.1	Percentuale delle opere di adeguamento e/o costruzione di serbatoi realizzate rispetto a quelle previste.	-	100



Codice criticità AEEGSI	Parametro di performance	Livello di servizio obiettivo nel breve / medio periodo	Livello obiettivo finale
C1.1	Percentuale delle opere di costruzione di dorsali di collettamento realizzate rispetto a quelle previste.	-	100
C1.1	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100	100
C2.1	Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle reti fognarie realizzate rispetto a quelle previste.	-	100
C2.1	Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle reti di collettamento realizzate rispetto a quelle previste.	-	100
C2.3	Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle stazioni di sollevamento realizzate rispetto a quelle previste.	-	100
C2.8	Percentuale delle opere di eliminazione delle acque estranee dai collettori realizzate rispetto a quelle previste.	-	100
C4.1	Numero di allagamenti all'anno per rete fognaria comunale	massimo 1 episodio ogni 2 km di rete fognaria presenti nel Comune	1 episodio/anno per Comune
C4.2	Numero di attivazioni all'anno degli scaricatori oltre le 96 ore dall'ultimo evento piovoso	1 episodio/anno per scolmatore	1 episodio/anno per scolmatore
C8.1	Numero di allagamenti generati da malfunzionamenti della rete fognaria a seguito di eventi piovosi	massimo 1 episodio ogni 2 km di rete fognaria presenti nel Comune	1 episodio/anno per Comune
D1.1	Percentuale di agglomerati provvisti di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	100	100
D1.4	Numero di depuratori con potenzialità ≥ 10000 AE con trattamento terziario assente o da adeguare	0	0
D2.2	Percentuale delle opere realizzate per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti presso gli impianti (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) rispetto a quelle previste	-	100
D2.4	Carico domestico complessivamente generato negli agglomerati da centralizzare [AE]	-	0,00
D2.6	Percentuale degli impianti di depurazione con potenzialità > 10000 AE e con linea fanghi dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni odorose	-	100
D2.9	Giudizio di conformità annuale	100% giudizi Conformi / Regolamentari	100% giudizi Conformi / Regolamentari
D3.1	Quantità annua di fanghi complessivamente conferita in discarica	-	Diminuzione del 5% nel periodo 2016-2034
D6.3	Numero di attivazioni all'anno, oltre le 96 ore dall'ultimo evento piovoso, degli scaricatori in testa agli impianti di depurazione con carico ≥ 10.000 AE	1 episodio/anno per depuratore	1 episodio/anno per depuratore

CAPITOLO 5 Cronoprogramma degli interventi

Sulla base delle strategie di intervento già definite si è provveduto a predisporre il cronoprogramma degli interventi nelle modalità previste dall'AEEGSI.

Considerato che l'affidamento della gestione del SII è stato effettuato in data 01.10.2015, per la costruzione del presente Pdl si è provveduto ad aggiornare le informazioni utilizzate nel MTI attraverso apposite ricognizioni presso il Gestore Unico e le gestioni preesistenti. In sede di revisione del Pdl sono stati aggiornati anche i criteri per la definizione dei costi stimati d'ufficio, necessari per determinare il budget minimo di investimenti da avviare presso ciascun Comune/Depuratore. Tale importo è stato utilizzato nel caso in cui i Gestori hanno indicato un costo di investimento inferiore o nullo all'importo stimato per le varie criticità e tipologie di intervento. Si segnala che rispetto al MTI si è proceduto ad accorpare in lotti funzionali gli interventi stimati a suo tempo suddivisi per ogni annualità, al fine di diminuire il numero di interventi da monitorare senza incidere sui costi di investimento complessivamente previsti.

In considerazione della decisione assunta dalla società ACSM-AGAM spa in merito alla rinuncia al regime di salvaguardia prevista dal 01.01.2017, nel Pdl sono stati inseriti per l'anno 2016 gli interventi proposti da ACSM-AGAM spa, mentre per il periodo 2017-2019 è stato avviato un confronto con la medesima società per valutare la compatibilità con la pianificazione d'ambito delle opere segnalate. Tali interventi sono relativi al servizio di acquedotto erogato per i Comuni di Brunate, Cernobbio e Como.

5.1 Criteri e modalità di redazione del cronoprogramma

Ad integrazione della Mappa "Cronoprogramma 2016-2019", nell'allegato "Pdl - capitolo 5 - cronoprogramma interventi" si riporta il dettaglio delle opere previste nel quadriennio 2016-2019 e le ulteriori informazioni disponibili ad esse associate (servizio, agglomerato, depuratore, classe di costo,...) classificando ogni singolo intervento usando i seguenti campi:

SERVIZIO
ID intervento pianificato AEEGSI
ID intervento pianificato progressivo AEEGSI
CODICE INTERVENTO ATO 2016
ID COMUNE
COMUNE
ID AGGLOMERATO
AGGLOMERATO
DEPURATORE
Progressivo intervento
Nome intervento
Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)
FABBISOGNO DI INVESTIMENTO (AL NETTO DELL'IVA, CONTRIBUTI NOTI E ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI)
Costo intervento (al netto dell'IVA)
contributi disponibili
ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO
Descrizione intervento
Livello di progettazione disponibile
Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera)
Sotto Tipologia INTERVENTO
Classe di Costo
% avanzamento opere 2016
% avanzamento opere 2017
% avanzamento opere 2018
% avanzamento opere 2019
% avanzamento opere 2019+
Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)
Categoria ammortamento (Opera prevalente)
Nuove Opere / Manutenzione Straordinaria
Macro Area

Di seguito si esplicitano i criteri/modalità utilizzati per compilare alcuni particolari campi inseriti nell'allegato "PdI - capitolo 5 - cronoprogramma interventi" o nella Mappa "Cronoprogramma 2016-2019".

ID intervento pianificato

Tabella di riferimento: Mappa "Cronoprogramma 2016-2019"

Formato: 000.00000.0

Struttura/definizione: ID intervento pianificato + Codice ISTAT Comune + Progressivo intervento

- **ID intervento pianificato** (000): assegnato ad ogni sotto tipologia di intervento nella Mappa "Alternative & Selezioni";
- **Codice ISTAT Comune** (00000): codice ISTAT del Comune interessato territorialmente dall'opera;
- **Progressivo intervento** (0): numero progressivo creato individuando per ciascun Comune le opere di ciascuna sotto tipologia di intervento, ordinato in funzione dell'anno di attivazione dell'investimento. Per differenziare gli interventi definiti per il 2016 da ACSM-AGAM spa da quelli previsti dall'Ufficio d'Ambito dal 2017, il campo "Progressivo intervento" è anticipato dalla lettera "A", assumendo quindi il seguente formato "A00".

Classe di Costo

Tabella di riferimento: PdI - capitolo 5 - cronoprogramma interventi

Formato: numero romano (I, II,...)

Struttura/definizione: ogni investimento è stato ricondotto ad una "classe di costo", che si ipotizza correlabile alla durata dell'esecuzione delle opere, permettendo così di stimare l'avanzamento nel tempo dei costi.

Classe di Costo	Costo	Durata opera (anni)
I	€ 75.000,00	1
II	€ 150.000,00	2
III	€ 250.000,00	3
IV	€ 500.000,00	4
V	> € 500.000,00	5

% avanzamento opere 2016-2017-...

Tabella di riferimento: PdI - capitolo 5 - cronoprogramma interventi

Formato: percentuale

Struttura/definizione: in funzione della "classe di costo" e dell'anno di attivazione dell'investimento si ipotizza per ogni anno (dal 2016 al 2020) l'avanzamento delle opere. Tale percentuale è utilizzata anche per determinare l'importo annuo riconducibile a eventuali contributi di terzi.

		% avanzamento opere				
		Classe di Costo				
anno attivazione investimento	annualità stanziamento	I	II	III	IV	V
2016	2016	15%	5%	5%	5%	5%
	2017	85%	85%	50%	35%	20%
	2018	0%	10%	45%	35%	25%
	2019	0%	0%	0%	25%	25%
	2019 +	0%	0%	0%	0%	25%
	ENTRATA IN ESERCIZIO	2017	2018	2019	2020	POST 2020
2017	2016	0%	0%	0%	0%	0%
	2017	100%	40%	20%	10%	5%
	2018	0%	60%	45%	30%	25%
	2019	0%	0%	35%	35%	30%
	2019 +	0%	0%	0%	25%	40%
	ENTRATA IN ESERCIZIO	2017	2018	2019	2020	POST 2020



		% avanzamento opere				
		Classe di Costo				
anno attivazione investimento	annualità stanziamento	I	II	III	IV	V
2018	2016	0%	0%	0%	0%	0%
	2017	0%	0%	0%	0%	0%
	2018	100%	40%	20%	15%	10%
	2019	0%	60%	45%	30%	25%
	2019 +	0%	0%	35%	55%	65%
ENTRATA IN ESERCIZIO		2018	2019	2020	POST 2020	POST 2020
2019	2016	0%	0%	0%	0%	0%
	2017	0%	0%	0%	0%	0%
	2018	0%	0%	0%	0%	0%
	2019	100%	40%	20%	15%	10%
	2019 +	0%	60%	80%	85%	90%
ENTRATA IN ESERCIZIO		2019	2020	POST 2020	POST 2020	POST 2020

Intervento presente nel Pdl 2014-2017

Tabella di riferimento: Mappa "Cronoprogramma 2016-2019"

Formato: Sì / No

Struttura/definizione: come riportato anche nel capitolo 6, cogliendo l'occasione di quest'ultimo aggiornamento del Pdl, gli investimenti sono stati di nuovo verificati col Gestore e anche le stime fatte d'ufficio sono state necessariamente riviste alla luce delle nuove segnalazioni pervenute. Per alcune tipologie di intervento (p.e. manutenzione straordinaria reti fognarie) nel MTI si era ipotizzato di prevedere dei costi di investimento per ogni anno, mentre nel MTI-2 si è cercato di accorpare il più possibile le opere stimate, inserendo almeno un'opera per quadriennio. Inoltre, con l'applicazione delle nuove strategie di intervento e/o col miglioramento dei livelli di servizio, alcuni investimenti sono stati posticipati a dopo il 2019. Alla luce di queste modifiche, sono stati considerati già presenti nel MTI:

- le opere stimate d'ufficio relative alla mappatura delle reti fognarie e acquedottistiche;
- le opere con medesimo nome o riconducibili a interventi suddivisi in lotti o aggiornati dai Gestori, anche se di importo differente e comunque riferite al medesimo Comune;
- le opere stimate nel MTI e sostituite da interventi segnalati dai Gestori nell'ultima ricognizione, comunque fino al raggiungimento di valori paragonabili ai costi a suo tempo stimati.

Popolazione interessata da intervento (ab.)

Tabella di riferimento: Mappa "Cronoprogramma 2016-2019"

Formato: numero

Struttura/definizione: come previsto dall'Allegato 1 della Determina n. 2/2016, vista la difficoltà di reperire per ciascun intervento tale informazione di dettaglio e considerata, per alcune tipologie di intervento, la scarsa rappresentatività del dato, per tale campo si riportano esclusivamente le informazioni relative alle opere di estensione/manutenzione della rete fognaria, per le quali è attivo un monitoraggio in continuo per la verifica dell'attuazione della Direttiva n. 91/271/CEE.

Valori obiettivo Pdl 2016-2019

Tabella di riferimento: Mappa "Cronoprogramma 2016-2019"

Formato: ----

Struttura/definizione: si riportano i livelli obiettivo previsti a medio termine descritti nel paragrafo 4.2, per le opere che si andranno a concludere entro il 2019. Laddove non è stato posto un livello obiettivo a medio termine si riporta nella colonna "post 2019" l'ultimo anno previsto per l'affidamento (2034).

**Investimento realizzato 2014-2015**

Tabella di riferimento: Mappa "Cronoprogramma 2016-2019"

Formato: Euro

Struttura/definizione: il campo non è compilato. Si rimanda all'apposito allegato "PdI – capitolo 6 – Rendicontazione investimenti 2014-2015".

Investimento pianificato (PdI 2014-2017) – anni 2016 e 2017

Tabella di riferimento: Mappa "Cronoprogramma 2016-2019"

Formato: ----

Struttura/definizione: nella stesura del MTI tale informazione non era disponibile, pertanto non è possibile fornire il dato.

5.2 Sintesi investimenti MTI-2 [2016-2019]

COSTI DI INVESTIMENTO (AL NETTO DELL'IVA) PER TIPOLOGIA DI CESPITE (periodo 2016-2019)					
CATEGORIA CESPITI	Anno attivazione intervento				Totale 2016-2019
	2016	2017	2018	2019	
Altri impianti	128.440,00	149.875,00	122.875,00	605.262,50	1.006.452,50
Condutture e opere idrauliche fisse	18.408.799,70	22.182.800,59	23.548.404,81	24.976.770,37	89.116.775,47
Costruzioni leggere	45.600,00	1.393.938,00	2.020.737,50	1.654.317,00	5.114.592,50
Impianti di sollevamento e pompaggio	100.000,00	126.031,50	387.342,73	262.333,68	875.707,91
Impianti di trattamento	4.927.691,47	5.367.725,00	5.154.170,51	6.345.750,87	21.795.337,85
Serbatoi	1.345.834,00	779.899,35	1.676.275,00	1.086.425,00	4.888.433,35
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	1.943.592,48	1.918.737,97	98.000,00	55.000,00	4.015.330,45
Telecontrollo e teletrasmissione	149.775,00	51.000,00	25.172,00	338.250,00	564.197,00
Totale complessivo	27.049.732,65	31.970.007,41	33.032.977,55	35.324.109,42	127.376.827,03

FABBISOGNO DI INVESTIMENTO (AL NETTO DELL'IVA, CONTRIBUTI NOTI E ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI) (periodo 2016-2019)					
CATEGORIA CESPITI	Anno attivazione intervento				Totale 2016-2019
	2016	2017	2018	2019	
Altri impianti	128.440,00	149.875,00	122.875,00	605.262,50	1.006.452,50
Condutture e opere idrauliche fisse	9.844.918,36	18.588.857,07	21.691.204,81	23.871.840,36	73.996.820,60
Costruzioni leggere	45.600,00	1.393.938,00	2.020.737,50	1.654.317,00	5.114.592,50
Impianti di sollevamento e pompaggio	100.000,00	126.031,50	387.342,73	262.333,68	875.707,91
Impianti di trattamento	2.553.310,45	4.467.725,00	5.154.170,51	6.345.750,87	18.520.956,83
Serbatoi	1.164.834,00	779.899,35	1.676.275,00	1.086.425,00	4.707.433,35
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	1.943.592,48	1.918.737,97	98.000,00	55.000,00	4.015.330,45
Telecontrollo e teletrasmissione	149.775,00	51.000,00	25.172,00	338.250,00	564.197,00
Totale complessivo	15.930.470,29	27.476.063,89	31.175.777,55	34.219.179,41	108.801.491,14

CONTRIBUTI (AL NETTO DELL'IVA, CONTRIBUTI NOTI E ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI) (periodo 2016-2019)					
CATEGORIA CESPITI	Anno attivazione intervento				Totale 2016-2019
	2016	2017	2018	2019	
Altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condutture e opere idrauliche fisse	8.563.881,34	3.593.943,53	1.857.200,00	1.104.930,00	15.119.954,86
Costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti di sollevamento e pompaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti di trattamento	2.374.381,02	900.000,00	0,00	0,00	3.274.381,02
Serbatoi	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecontrollo e teletrasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	11.119.262,36	4.493.943,53	1.857.200,00	1.104.930,00	18.575.335,88




COSTI DI INVESTIMENTO (AL NETTO DELL'IVA) PER TIPOLOGIA DI CRITICITA' AEEGSI (periodo 2016-2019)					
Codice Criticità 2016-2019	2016	2017	2018	2019	Totale 2016-2019
-	2.019.328,00	2.900.832,00	1.957.360,00	1.049.980,00	7.927.500,00
A1.1	210.346,11	1.947.590,00	2.008.160,00	702.727,26	4.868.823,37
A1.4	128.440,00	149.875,00	122.875,00	605.262,50	1.006.452,50
B4.1	2.778.795,00	2.451.203,34	3.277.792,74	4.646.885,32	13.154.676,40
B7.1	67.875,00		65.150,00	658.425,00	791.450,00
B8.1	1.345.834,00	779.899,35	1.676.275,00	1.086.425,00	4.888.433,35
C1.1	8.431.354,37	4.491.884,55	3.766.845,63	2.323.018,48	19.013.103,03
C2.1	3.620.441,48	8.774.629,33	9.001.406,52	9.493.391,65	30.889.868,98
C2.3	100.000,00	126.031,50	387.342,73	262.333,68	875.707,91
C2.8	50.659,74	100.000,00	200.000,00	450.000,00	800.659,74
C4.1		1.516.661,37	3.271.689,92	2.752.342,65	7.540.693,95
C4.2	45.600,00	1.393.938,00	2.020.737,50	1.654.317,00	5.114.592,50
C8.1	1.230.000,00			2.650.000,00	3.880.000,00
D1.1	183.985,51	450.000,00	900.000,00		1.533.985,51
D1.4			150.000,00	1.320.000,00	1.470.000,00
D2.2	85.000,00	760.000,00		17.000,00	862.000,00
D2.4				250.000,00	250.000,00
D2.6	830.000,00		172.000,00		1.002.000,00
D2.9	996.000,00	3.556.000,00	3.643.820,51	4.050.750,87	12.246.571,38
D6.3	2.160.000,00			925.000,00	3.085.000,00
K1.1	1.943.592,48	1.918.737,97	98.000,00	55.000,00	4.015.330,45
K3.1	149.775,00	51.000,00	25.172,00	338.250,00	564.197,00
P2.1	672.705,96	601.725,00	288.350,00	33.000,00	1.595.780,96
Totale complessivo	27.049.732,65	31.970.007,41	33.032.977,55	35.324.109,42	127.376.827,03

FABBISOGNO DI INVESTIMENTO (AL NETTO DELL'IVA, CONTRIBUTI NOTI E ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI) PER TIPOLOGIA DI CRITICITA' AEEGSI (periodo 2016-2019)					
Codice Criticità 2016-2019	2016	2017	2018	2019	Totale 2016-2019
-	0,00	0,00	250.160,00	0,00	250.160,00
A1.1	135.846,11	1.847.590,00	2.008.160,00	702.727,26	4.694.323,37
A1.4	128.440,00	149.875,00	122.875,00	605.262,50	1.006.452,50
B4.1	2.228.795,00	2.329.203,34	3.277.792,74	4.591.935,32	12.427.726,40
B7.1	37.875,00		65.150,00	658.425,00	761.450,00
B8.1	1.164.834,00	779.899,35	1.676.275,00	1.086.425,00	4.707.433,35
C1.1	4.677.778,41	4.340.572,84	3.616.845,63	2.323.018,48	14.958.215,36
C2.1	1.721.091,14	8.476.959,33	9.001.406,52	9.493.391,65	28.692.848,64
C2.3	100.000,00	126.031,50	387.342,73	262.333,68	875.707,91
C2.8	7.204,04	100.000,00	200.000,00	450.000,00	757.204,04
C4.1		1.494.531,56	3.271.689,92	2.752.342,65	7.518.564,13
C4.2	45.600,00	1.393.938,00	2.020.737,50	1.654.317,00	5.114.592,50
C8.1	1.036.328,66			2.650.000,00	3.686.328,66
D1.1	34.537,04	450.000,00	900.000,00		1.384.537,04
D1.4			150.000,00	1.320.000,00	1.470.000,00
D2.2	85.000,00	760.000,00		17.000,00	862.000,00
D2.4				250.000,00	250.000,00
D2.6	830.000,00		172.000,00		1.002.000,00
D2.9	996.000,00	2.656.000,00	3.643.820,51	4.050.750,87	11.346.571,38
D6.3	160.000,00			925.000,00	1.085.000,00
K1.1	1.943.592,48	1.918.737,97	98.000,00	55.000,00	4.015.330,45
K3.1	149.775,00	51.000,00	25.172,00	338.250,00	564.197,00
P2.1	447.773,41	601.725,00	288.350,00	33.000,00	1.370.848,41
Totale complessivo	15.930.470,29	27.476.063,89	31.175.777,55	34.219.179,41	108.801.491,14




CONTRIBUTI (AL NETTO DELL'IVA, CONTRIBUTI NOTI E ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI) PER TIPOLOGIA DI CRITICITA' AEEGSI (periodo 2016-2019)					
Codice Criticità 2016-2019	2016	2017	2018	2019	Totale 2016-2019
-	2.019.328,00	2.900.832,00	1.707.200,00	1.049.980,00	7.677.340,00
A1.1	74.500,00	100.000,00	0,00	0,00	174.500,00
A1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4.1	550.000,00	122.000,00	0,00	54.950,00	726.950,00
B7.1	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
B8.1	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
C1.1	3.753.575,96	151.311,72	150.000,00	0,00	4.054.887,67
C2.1	1.899.350,34	297.670,00	0,00	0,00	2.197.020,34
C2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2.8	43.455,70	0,00	0,00	0,00	43.455,70
C4.1		22.129,81	0,00	0,00	22.129,81
C4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C8.1	193.671,34			0,00	193.671,34
D1.1	149.448,47	0,00	0,00		149.448,47
D1.4			0,00	0,00	0,00
D2.2	0,00	0,00		0,00	0,00
D2.4				0,00	0,00
D2.6	0,00		0,00		0,00
D2.9	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
D6.3	2.000.000,00			0,00	2.000.000,00
K1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1	224.932,55	0,00	0,00	0,00	224.932,55
Totale complessivo	11.119.262,36	4.493.943,53	1.857.200,00	1.104.930,00	18.575.335,88

Andamento Costi per Servizio 2016-2019



Andamento Fabbisogno di Investimento per Servizio 2016-2019



COSTI DI INVESTIMENTO PER SERVIZIO 2016-2034

ANNO	SERVIZIO			Totale complessivo
	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE	
2016	7.174.013,48	15.580.733,66	4.294.985,51	27.049.732,65
2017	8.187.682,69	18.988.324,72	4.794.000,00	31.970.007,41
2018	8.498.774,74	19.653.382,30	4.880.820,51	33.032.977,55
2019	8.475.675,09	20.302.683,46	6.545.750,87	35.324.109,42
2020	31.271.444,54	15.611.735,15	8.034.035,73	54.917.215,42
2021	30.996.251,31	15.517.007,35	9.504.013,02	56.017.271,68
2022	30.682.791,78	14.966.019,88	11.191.189,37	56.840.001,03
2023	29.084.593,85	16.081.082,72	12.049.233,63	57.214.910,19
2024	28.573.171,62	15.584.408,15	13.029.930,91	57.187.510,68
2025	25.785.471,62	12.579.934,44	18.083.000,00	56.448.406,05
2026	26.159.021,33	12.829.501,29	15.115.139,67	54.103.662,29
2027	25.142.429,73	11.889.200,37	11.085.150,75	48.116.780,85
2028	23.738.544,91	12.142.632,67	7.668.418,40	43.549.595,97
2029	24.092.758,54	11.949.046,21	5.686.524,25	41.728.329,00
2030	23.604.607,44	12.248.544,09	3.916.286,47	39.769.438,00
2031	21.865.882,11	12.239.525,18	764.513,59	34.869.920,88
2032	21.269.699,55	9.507.153,23	1.659.860,23	32.436.713,00
2033	19.237.296,80	8.476.705,63	567.002,80	28.281.005,23
2034	19.939.901,90	5.835.169,57	1.860.018,75	27.635.090,22
Totale complessivo	413.780.013,01	261.982.790,06	140.729.874,45	816.492.677,52



CAPITOLO 6 Analisi degli scostamenti rispetto al Programma degli Interventi 2014-2017

In attuazione dell'art. 11 dell'Allegato A della deliberazione n. 664/2015/R/IDR, l'Ufficio d'Ambito ha attivato un'apposita ricognizione relativa all'attuazione al 31.12.2015 degli interventi previsti nel MTI per il periodo 2014-2015.

L'esito di detta rilevazione è riportato puntualmente nell'allegato "PdI – capitolo 6 – Rendicontazione investimenti 2014-2015" e di seguito sintetizzato in funzione del livello di attuazione, specificando anche chi ha segnalato inizialmente l'intervento (Comuni, dai Gestori preesistenti, Stimato parametricamente d'ufficio).

Rendicontazione investimenti 2014-2015 AGGIORNAMENTO PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE / ATTUAZIONE	Segnalati dai Comuni		
	numero	Fabbisogno previsto MTI [2014-2015]	Fabbisogno EFFETTIVAMENTE sostenuto a fine lavori al 31.12.2015
studio di fattibilità	16	€ 459.210,00	
progetto preliminare	3	€ 359.910,00	
progetto definitivo	1	€ 145.250,00	
progetto esecutivo	7	€ 1.578.045,14	
in appalto	5	€ 695.155,50	
in esecuzione (raggiunto 30%)	2	€ 36.500,00	
in esecuzione (raggiunto 60%)	2	€ 288.054,30	
in esecuzione (raggiunto 90%)	2	€ 98.564,41	
in collaudo	2	€ 73.950,00	
concluso	20	€ 1.546.273,76	€ 930.620,52
non disponibile	12	€ 434.032,93	
-	4	€ 99.262,39	
INTERVENTI AGGIORNATI	76	€ 5.814.208,43	€ 930.620,52
INTERVENTI SENZA ALCUN AGGIORNAMENTO	23	€ 3.707.882,71	
TOTALE	99	€ 9.522.091,14	€ 930.620,52

Rendicontazione investimenti 2014-2015 AGGIORNAMENTO PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE / ATTUAZIONE	Segnalati dai Gestori preesistenti		
	numero	Fabbisogno previsto MTI [2014-2015]	Fabbisogno EFFETTIVAMENTE sostenuto a fine lavori al 31.12.2015
studio di fattibilità	5	€ 258.000,00	
progetto preliminare	1	€ -	
progetto definitivo	0	€ -	
progetto esecutivo	5	€ 5.192.217,19	
in appalto	3	€ 32.187,56	
in esecuzione (raggiunto 30%)	2	€ 270.000,00	
in esecuzione (raggiunto 60%)	0	€ -	
in esecuzione (raggiunto 90%)	2	€ 60.000,00	
in collaudo	0	€ -	
concluso	5	€ 582.194,48	€ 882.605,43
non disponibile	1	€ 200.000,00	
-	0	€ -	
INTERVENTI AGGIORNATI	24	€ 6.594.599,23	€ 882.605,43
INTERVENTI SENZA ALCUN AGGIORNAMENTO	1	€ 60.000,00	
TOTALE	25	€ 6.654.599,23	€ 882.605,43



Rendicontazione investimenti 2014-2015 AGGIORNAMENTO PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE / ATTUAZIONE	Stimati parametricamente		
	numero	Fabbisogno previsto MTI [2014-2015]	Fabbisogno EFFETTIVAMENTE sostenuto a fine lavori al 31.12.2015
studio di fattibilità	49	€ 1.193.609,19	
progetto preliminare	4	€ 99.507,95	
progetto definitivo	0	€ -	
progetto esecutivo	1	€ 51.283,07	
in appalto	2	€ 57.750,49	
in esecuzione (raggiunto 30%)	3	€ 115.294,38	
in esecuzione (raggiunto 60%)	2	€ 73.803,54	
in esecuzione (raggiunto 90%)	0	€ -	
in collaudo	0	€ -	
concluso	65	€ 3.066.159,92	€ 2.050.700,90
non disponibile	49	€ 1.326.783,21	
-	37	€ 1.201.853,70	
INTERVENTI AGGIORNATI	212	€ 7.186.045,45	€ 2.050.700,90
INTERVENTI SENZA ALCUN AGGIORNAMENTO	311	€ 8.170.912,38	
TOTALE	523	€ 15.356.957,82	€ 2.050.700,90

Rendicontazione investimenti 2014-2015 AGGIORNAMENTO PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE / ATTUAZIONE	TOTALE		
	numero	Fabbisogno previsto MTI [2014-2015]	Fabbisogno EFFETTIVAMENTE sostenuto a fine lavori al 31.12.2015
studio di fattibilità	70	€ 1.910.819,19	
progetto preliminare	8	€ 459.417,95	
progetto definitivo	1	€ 145.250,00	
progetto esecutivo	13	€ 6.821.545,40	
in appalto	10	€ 785.093,55	
in esecuzione (raggiunto 30%)	7	€ 421.794,38	
in esecuzione (raggiunto 60%)	4	€ 361.857,84	
in esecuzione (raggiunto 90%)	4	€ 158.564,41	
in collaudo	2	€ 73.950,00	
concluso	90	€ 5.194.628,16	€ 3.863.926,84
non disponibile	62	€ 1.960.816,14	
-	41	€ 1.301.116,09	
INTERVENTI AGGIORNATI	312	€ 19.594.853,10	€ 3.863.926,84
INTERVENTI SENZA ALCUN AGGIORNAMENTO	335	€ 11.938.795,09	
TOTALE	647	€ 31.533.648,19	€ 3.863.926,84

punto a - scostamento previsioni MTI [2014-2015] e opere effettivamente realizzate

Come desumibile dall'ultima tabella sopra riportata, le opere previste nel MTI per il biennio 2014-2015 e risultate concluse al 31.12.2015 hanno prodotto un fabbisogno di investimento pari a € 3.863.926,84 (al netto delle economie generatesi a fine lavori), contro la previsione di € 31.533.648,19. Tale differenza è riconducibile a diverse motivazioni, tra cui l'attuale fase di avvio dell'affidamento al Gestore Unico del SII, che ha rallentato l'attivazione di buona parte degli investimenti.

Inoltre, rispetto ai 647 interventi programmati, solo per 312 opere (pari a un fabbisogno di € 19.594.853,10) si è avuto un aggiornamento e di queste solo 90 sono concluse e quindi rendicontabili, per una percentuale pari al 12,25% dei costi inizialmente previsti. Tra gli interventi aggiornati e non rendicontabili sono da ricomprendere quelli in fase di progettazione, in corso di realizzazione o in fase di collaudo (come dettagliato nella tabella sopra riportata).

Si evidenzia che la mancata rendicontazione di 335 interventi comporta una potenziale sottostima delle opere rendicontabili, in quanto si ritiene che parte delle opere non aggiornate possano essere state comunque realizzate. Si precisa che di questi 335 interventi non aggiornati, circa il 93% (pari a 311) è relativo a opere stimate d'ufficio sulla base dei criteri stabiliti nel Piano d'Ambito e delle informazioni disponibili.

Nel complesso, si deve considerare che circa l'81% degli interventi inseriti nel MTI è stato pianificato d'ufficio, in assenza di segnalazioni dei gestori, al fine di ottemperare agli obiettivi del Piano

d'Ambito e alla normativa vigente. Anche se tale aspetto potrebbe aver inciso sulla cantierabilità delle opere previste, si rileva comunque l'attivazione del 24% degli interventi stimati (pari al 30% del fabbisogno complessivo).

In merito alle criticità da risolvere entro il 2015, si rileva che nel MTI non erano stati posti termini di adeguamento entro tale anno.

punto b - scostamento previsioni MTI e MTI-2 [2016-2017]

Cogliendo l'occasione di quest'ultima revisione del Pdl, il fabbisogno di investimenti è stato di nuovo verificato col Gestore Unico e con le gestioni preesistenti, e alla luce delle nuove segnalazioni pervenute sono state necessariamente riviste le stime fatte d'ufficio.

Per alcune tipologie di intervento (p.e. manutenzione straordinaria delle reti fognarie) nel MTI si era ipotizzato di prevedere dei costi di investimento per ogni anno, mentre nel MTI-2 si è cercato di accorpare il più possibile le opere stimate, inserendo almeno un'opera per quadriennio, anche al fine di agevolarne la cantierizzazione.

Inoltre, con l'applicazione delle nuove strategie di intervento e/o col miglioramento dei livelli di servizio, alcuni investimenti sono stati posticipati dopo il 2019.

Per alcuni parametri di performance, anche se non disponibili nel MTI, è stata determinata la popolazione esposta alle criticità rilevate oppure è stato definito il livello di servizio, permettendo di valutare l'andamento nel tempo del servizio (cfr. capitolo 3).

Come presumibile, a seguito della nuova definizione delle criticità disposta con la Determina n. 2/2016, si è proceduto ad aggiornare / verificare i parametri di performance. Sostanzialmente sono stati tutti modificati, ad eccezione di quelli caratterizzati da una base dati, anche storica, presso l'Ufficio d'Ambito (per esempio: giudizio di potabilità-chimico, giudizio di potabilità-microbiologico, copertura del servizio di fognatura, esistenza di presidi depurativi a servizio di agglomerati, giudizio di conformità annuale degli scarichi dei depuratori, ...).

ATO	ATO CO - COMO	ID ATO	304
Ente di Governo d'Ambito	Provincia di Como	ID Ente di Governo d'Ambito	
Soggetto Gestore	Como Acqua srl	ID Soggetto Gestore	21521

Dati Pdl 2016-2019

Dati Pdl 2014-2017

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Sotto-area 2016-2019 ex determina 2/2016/DSID	ID intervento pianificato	Titolo Intervento pianificato	Costo totale intervento	Popolazione interessata intervento (ab.)	Livello obiettivo finale
K1.1	K1	107	RETI ACQUEDOTTISTICHE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	€ 2.315.232,41	508.066	100
K1.1	K1	203	RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	€ 1.700.098,04	476.635	100
K3.1	K3	108	RETI ACQUEDOTTISTICHE - Telecontrollo (posa / adeguamento)	€ 248.197,00		100
K3.1	K3	406	DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento)	€ 316.000,00		100
A1.1	A1	102	CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria	€ 3.034.058,37		0
A1.1	A1	103	INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI	€ 1.265.300,00		0
A1.1	A1	104	NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete	€ 569.465,00		0
A1.4	A1	101	AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento	€ 1.006.452,50	549.901	0
P2.1	P2	106	POTABILIZZATORI - nuove opere	€ 573.240,96	60.449	100% giudizi BUONI
P2.1	P2	105	POTABILIZZATORI - adeguamento	€ 1.022.540,00	633	100% giudizi BUONI
B4.1	B4	110	RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	€ 13.154.676,40	127.812	0
B7.1	B7	109	RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione	€ 791.450,00		100
B8.1	B8	111	SERBATOI - adeguamento e ampliamento	€ 4.588.433,35	565.404	100
B8.1	B8	112	SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio	€ 300.000,00		100
C1.1	C1	304	NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO (Realizzazione/estensione di nuovo tratto)	€ 2.080.000,00		100
C1.1	C1	201	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	€ 16.933.103,03	10.044	100
C2.1	C2	202	RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria	€ 14.886.976,29		100
C2.1	C2	302	DORSALE DI COLLETTAMENTO - manutenzione straordinaria / adeguamenti	€ 16.002.892,69		100
C2.3	C2	207	STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria	€ 875.707,91		100
C2.8	C2	301	DORSALE DI COLLETTAMENTO - Adeguamento (eliminazione acque estranee)	€ 800.659,74		100
C4.1	C4	204	RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere	€ 7.540.693,95		1 episodio/anno per Comune
C4.2	C4	206	SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie)	€ 318.492,50		1 episodio/anno per scalmatore
C4.2	C4	205	SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria	€ 4.796.100,00		1 episodio/anno per scalmatore
C8.1	C8	305	VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - Realizzazione	€ 3.880.000,00		1 episodio/anno per Comune
D1.1	D1	401	COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI	€ 1.533.985,51	4.659	100
D1.4	D1	407	DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario	€ 1.470.000,00	178.757	0
D2.2	D2	402	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...)	€ 862.000,00		100
D2.4	D2	303	NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione	€ 250.000,00	11.407	0,00
D2.6	D2	404	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamento/posa sistema abbattimento emissioni odorose	€ 1.002.000,00	216.510	100
D2.9	D2	403	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamento / manutenzione straordinaria (per rispetto limiti allo scarico)	€ 12.246.571,38	215.037	100% giudizi Conformi / Regolamentari
D3.1	D3	408	FANGHI - Interventi per diminuire conferimento in discarica	€ -		Diminuzione del 5% nel periodo 2016-2034
D6.3	D6	405	DEPURATORE ESISTENTE - realizzazione di vasca volano	€ 3.085.000,00		1 episodio/anno per depuratore
-	-	100	ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI	€ 3.467.100,00		-
-	-	200	FOGNATURA - ALLACCIAMENTI	€ 4.460.400,00		-

ATO	ATO CO - COMO	ID ATO	304
Ente di Governo d'Ambito	Provincia di Como	ID Ente di Governo d'Ambito	
Soggetto Gestore	Como Acqua srl	ID Soggetto Gestore	21521

Dati Pdl 2016-2019

Dati Pdl 2014-2017

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Sotto-area 2016-2019 ex determina 2/2016/DSID	Criticità AEEGSI ex determina 3/2014/DSID	Località interessata/e criticità	Popolazione interessata criticità Pdl 2016-2019 (ab.)	Rilevata/ Stimata	Incidenza su pop. Totale ATO (%)	Indicatore di performance utilizzato	Formula [Unità di misura]	Grado di attendibilità indicatore	Livello attuale al 31-12-2015	Livello obiettivo Pdl (2014-2017)
K1.1	K1	B4	136 Comuni	508.066	rilevata	85	Percentuale di digitalizzazione delle infrastrutture fognarie	Numero di Comuni con infrastrutture fognarie completamente digitalizzate / Comuni presenti nell'ATO [%]	1	11,10	-
K1.1	K1	C5	137 Comuni	476.635	rilevata	80	Percentuale di digitalizzazione delle reti	Reti acquedottistiche dotate di telecontrollo-teleallarme / Comuni presenti nell'ATO [%]	1	10,50	-
K3.1	K3	A1	dato non disponibile				Percentuale degli impianti di depurazione dotati di sistema di telecontrollo / teleallarme	Depuratori con dotati di sistema di telecontrollo-teleallarme / Depuratori presenti nell'ATO [%]	1	non disponibile	-
K3.1	K3	A1	Depuratori presenti nell'ATO				Episodi di interruzione della fornitura dovuta a problemi di approvvigionamento idrico	Numero di episodi all'anno con presenza di interruzione del servizio superiore a 24 ore, documentati dal Gestore e/o dai Comuni, dovuti a problemi di approvvigionamento idrico [num./anno]	1	non disponibile	-
A1.1	A1	A1	ATO Como				Percentuale del numero di captazioni ricadenti nell'ATO con aree di salvaguardia aventi la necessità di essere ridelimitate	Numero di captazioni con necessità di ridelimitazione dell'area di salvaguardia / Numero di captazioni presenti nell'ATO [%]	1	41,40	-
A1.4	A1	A5	ATO Como	549.901	stimata	92	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - Parametri microbiologici	Indicazione di un giudizio annuale (BUONO, DISCRETO, CRITICO, MOLTO CRITICO), espresso sulla base delle indicazioni dell'ATS (ex ASL), per ogni rete acquedottistica comunale e in base ai parametri microbiologici, al fine di aggregare il dato e calcolare un valore medio a livello comunale a partire dai dati dei singoli controlli [Giudizio annuale]	1	Discreto/Buono: per 119 Comuni; Critico / Molto Critico: per 34 Comuni	100% giudizi almeno DISCRETO
P2.1	P2	B2	34 Comuni (per la maggior parte ne)	60.449	stimata	10	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - Parametri chimici	Indicazione di un giudizio annuale (BUONO, DISCRETO, CRITICO, MOLTO CRITICO), espresso sulla base delle indicazioni dell'ATS (ex ASL), per ogni rete acquedottistica comunale e in base ai parametri chimici, al fine di aggregare il dato e calcolare un valore medio a livello comunale a partire dai dati dei singoli controlli [Giudizio annuale]	1	Discreto/Buono: per 147 Comuni; Critico / Molto Critico: per 1 Comune (Griante) Non Disponibile: per 5 Comuni	100% giudizi almeno DISCRETO
P2.1	P2	B2	Griante	633	stimata	0	Lunghezza della rete acquedottistica (adduzione e distribuzione) da ristrutturare	A seguito dell'esecuzione degli interventi di rifacimento delle reti acquedottistiche, si aggiorna il dato dei "km di rete da sostituire" inizialmente elaborato col software EPANET (usato per determinare la lunghezza dei tratti di rete da assoggettare a manutenzione e quindi per pianificare gli investimenti). Il valore potrà essere continuamente aggiornato a seguito di ricognizioni/segnalazioni da parte del Gestore [km]	3	1006,46	-
B4.1	B4	B4	ATO Como	127.812	stimata	21					

ATO	ATO CO - COMO	ID ATO	304
Ente di Governo d'Ambito	Provincia di Como	ID Ente di Governo d'Ambito	
Soggetto Gestore	Como Acqua srl	ID Soggetto Gestore	21521

Dati Pdl 2016-2019

Dati Pdl 2014-2017

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Sotto-area 2016-2019 ex determina 2/2016/DSID	Criticità AEEGSI ex determina 3/2014/DSID	Località interessata/e criticità	Popolazione interessata criticità Pdl 2016-2019 (ab.)	Rilevata/ Stimata	Incidenza su pop. Totale ATO (%)	Indicatore di performance utilizzato	Formula [Unità di misura]	Grado di attendibilità indicatore	Livello attuale al 31-12-2015	Livello obiettivo Pdl (2014-2017)
B7.1	B7	A1					Percentuale delle opere di estensione delle reti di distribuzione e adduzione realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di estensione delle reti acquedottistiche realizzati / Numero di interventi di estensione delle reti acquedottistiche previsti [%]	1	non disponibile	0
B8.1	B8	A4	ATO Como	565.404	stimata	95	Percentuale delle opere di adeguamento e/o costruzione di serbatoi realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di adeguamento e/o costruzione di serbatoi realizzati / Numero di interventi di adeguamento e/o costruzione di serbatoi previsti [%]	1	non disponibile	0
C1.1	C1	C1					Percentuale delle opere di costruzione di dorsali di collettamento realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di costruzione di dorsali di collettamento realizzati / Numero di interventi di costruzione di dorsali di collettamento previsti [%]	1	non disponibile	0
C1.1	C1	C1	35 Comuni	10.044	rilevata	2	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	Carico collettato / Carico complessivamente generato negli agglomerati ricadenti nell'ATO [%]	2	98,30	100
C2.1	C2	C2					Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle reti fognarie realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie realizzati / Numero di interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie previsti [%]	1	non disponibile	-
C2.1	C2	C2					Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle reti di collettamento realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di manutenzione straordinaria delle reti di collettamento realizzati / Numero di interventi di manutenzione straordinaria delle reti di collettamento previsti [%]	1	non disponibile	-
C2.3	C2	C2					Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle stazioni di sollevamento realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di manutenzione straordinaria delle stazioni di sollevamento realizzati / Numero di interventi di manutenzione straordinaria delle stazioni di sollevamento previsti [%]	1	non disponibile	-
C2.8	C2	D2					Percentuale delle opere di eliminazione delle acque estranee dai collettori realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di eliminazione delle acque estranee dai collettori realizzati / Numero di interventi di eliminazione delle acque estranee dai collettori previsti [%]	1	non disponibile	-
C4.1	C4	C4					Numero di allagamenti all'anno per rete fognaria comunale	Numero di allagamenti generati da malfunzionamenti della rete fognaria segnalati nell'anno [Numero / anno]	1	non disponibile	-
C4.2	C4	C2 / C3 / D2					Numero di attivazioni all'anno degli scaricatori oltre le 96 ore dall'ultimo evento piovoso	Numero di attivazioni all'anno degli scaricatori oltre le 96 ore dall'ultimo evento piovoso segnalate nell'anno [Numero / anno]	1	non disponibile	-
C8.1	C8	D4					Numero di allagamenti generati da malfunzionamenti della rete fognaria a seguito di eventi piovosi	Numero di allagamenti generati da malfunzionamenti della rete fognaria segnalati nell'anno [Numero / anno]	1	non disponibile	-

ATO	ATO CO - COMO	ID ATO	304
Ente di Governo d'Ambito	Provincia di Como	ID Ente di Governo d'Ambito	
Soggetto Gestore	Como Acqua srl	ID Soggetto Gestore	21521

Dati Pdl 2016-2019

Dati Pdl 2014-2017

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Sotto-area 2016-2019 ex determina 2/2016/DSID	Criticità AEEGSI ex determina 3/2014/DSID	Località interessata/e criticità	Popolazione interessata criticità Pdl 2016-2019 (ab.)	Rilevata/ Stimata	Incidenza su pop. Totale ATO (%)	Indicatore di performance utilizzato	Formula [Unità di misura]	Grado di attendibilità indicatore	Livello attuale al 31-12-2015	Livello obiettivo Pdl (2014-2017)
D1.1	D1	D1	Bellagio, Blevio, Garzeno, Torno	4.713	rilevata	1	Percentuale di agglomerati provvisti di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	Agglomerati provvisti di impianto di depurazione / Numero agglomerati ricadenti nell'ATO [%]	1	90,16	100
D1.4	D1	D4	Depuratori presenti nell'ATO con potenzialità >= 10000 AE con opere di adeguamento del terziario segnalate dal Gestore	178.757	rilevata	30	Numero di depuratori con potenzialità >= 10000 AE con trattamento terziario assente o da adeguare	Numero di depuratori con potenzialità >= 10000 AE con trattamento terziario assente o da adeguare (sulla base delle opere segnalate dal Gestore) [Numero]	1	7,00	-
D2.2	D2	D2					Percentuale delle opere realizzate per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti presso gli impianti (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) rispetto a quelle previste	Numero di interventi realizzati per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti presso gli impianti / Numero di interventi previsti per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti presso gli impianti [%]	1	non disponibile	-
D2.4	D2	D4	11 Comuni	11.407	rilevata	2	Carico domestico complessivamente generato negli agglomerati da centralizzare [AE]	-	2	11407,00	-
D2.6	D2	D2	10 Depuratori con potenzialità >= 10000 AE e con linea fanghi senza controllo emissioni	216.510	rilevata	37	Percentuale degli impianti di depurazione con potenzialità > 10000 AE e con linea fanghi dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni odorose	Numero degli impianti di depurazione con potenzialità > 10000 AE e con linea fanghi dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni odorose / Numero dei depuratori con potenzialità > 10000 AE e con linea fanghi che necessitano di un sistema di controllo delle emissioni odorose [%]	1	23,08	-
D2.9	D2	D2	7 Depuratori	215.037	rilevata	29	Giudizio di conformità annuale	Giudizio annuale espresso da ARPA Lombardia in merito alla conformità delle acque scaricate dai depuratori alla normativa vigente [per depuratori > 1999 AE: CONFORME / NON CONFORME; per depuratori <2000 AE: REGOLAMENTARE / NON REGOLAMENTARE]	1	GIUDIZIO ARPA 2014: CONFORME / REGOLAMENTARE: 33 impianti NON CONFORMI / NON REGOLAMENTARI: 7 impianti; NON ESPRIMIBILE (per mancanza di dati): 25 impianti;	100% giudizi Conformi / Regolamentari

Id progetto pianificato		Sede intervento pianificata		Intervento previsto nel PIR 2014-2017		Settimane 2016-2017 in dicembre 21/01/02/03/04		Circoscr. affidat. in dicembre 21/01/02/03/04		Analisi Interventi		Località interessate/ Intervento		Per i sottoprogetti associati?		Stadio di progettazione/Realizzazione		Entrata in servizio prevista (anno)		Valori stimati																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										Popolazione interessata (circoli IAL)										Popolazione interessata (comuni IAL)		Rivista/Stampa		Investimenti realizzati																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										Popolazione interessata (circoli IAL)										Popolazione interessata (comuni IAL)		Rivista/Stampa		2014		2015		2016		2017		2018		2019		Totale 2016-2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C.F.	Intervento	Intervento presente nel PIR	Settore area 2016-2019 ex	Cofin. 485/06 ex	Stato Intervento		Località Intervento/SA	PA	Stato di avanzamento	Valori abilitati		Post 2019	Finanziamento indicativo		Investimento pianificato PIR 2016-2019		Investimento pianificato PIR 2016-2019				TOTAL 2016-2019		
					Progettazione	Realizzazione				PIR 2014-2017	PIR 2018-2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
206.13007	Figlio, SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento parziali) (prioritario con attuazione immediata)	No	C4	CA.2	11.407	-	Figlio	NO	2017	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	-	-	€	€	3.167,50	€	€	3.167,50	€
203.13006	Figlio Lario, RETI FOGNARIE - Mappatura / Risanamento parziali / Studi	SI	R1	R1.1	476.035	-	Figlio Lario	NO	2017	-	100	-	-	-	-	-	€	€	9.750,00	€	€	9.750,00	€
204.13006	Figlio Lario, RETI FOGNARIE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C4	CA.1	-	-	Figlio Lario	NO	2018	-	-	-	-	-	-	-	€	€	44.100,25	€	€	44.100,25	€
204.13009	Figlio Lario, RETI FOGNARIE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C4	CA.1	-	-	Figlio Lario	NO	2017	-	-	-	-	-	-	-	€	€	36.457,68	€	€	36.457,68	€
206.13103	Figlio Senese, SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento parziali) (prioritario con attuazione immediata)	No	C4	CA.2	11.407	-	Figlio Senese	NO	2017	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	-	-	€	€	2.534,00	€	€	2.534,00	€
203.13103	Figlio Senese, RETI FOGNARIE - Mappatura / Risanamento parziali / Studi (prioritario con attuazione immediata)	SI	R1	R1.1	476.035	-	Figlio Senese	NO	2017	-	100	-	-	-	-	-	€	€	9.750,00	€	€	9.750,00	€
201.13103	Realizzazione fognatura lungo via il mulino di...	No	C1	CA.1	-	-	Fino Marasco	NO	2018	-	-	-	-	-	-	-	€	€	46.000,00	€	€	46.000,00	€
202.13102	Fino Marasco, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Agglomerato 1	No	C2	CA.1	-	-	Fino Marasco	NO	2017	-	-	-	-	-	-	-	€	€	9.622,85	€	€	9.622,85	€
203.13102	Fino Marasco, RETI FOGNARIE - Mappatura / Risanamento parziali / Studi - Agglomerato 1	SI	R1	R1.1	476.035	-	Fino Marasco	NO	2017	-	100	-	-	-	-	-	€	€	2.816,78	€	€	2.816,78	€
203.13102	Fino Marasco, RETI FOGNARIE - Mappatura / Risanamento parziali / Studi - Agglomerato 2	SI	R1	R1.1	476.035	-	Fino Marasco	NO	2017	-	100	-	-	-	-	-	€	€	1.729,85	€	€	1.729,85	€
203.13102	Fino Marasco, RETI FOGNARIE - Mappatura / Risanamento parziali / Studi - Agglomerato 3	SI	R1	R1.1	476.035	-	Fino Marasco	NO	2017	-	100	-	-	-	-	-	€	€	2.656,88	€	€	2.656,88	€
203.13102	Fino Marasco, RETI FOGNARIE - Mappatura / Risanamento parziali / Studi - Agglomerato 4	SI	R1	R1.1	476.035	-	Fino Marasco	NO	2017	-	100	-	-	-	-	-	€	€	2.547,68	€	€	2.547,68	€
205.13102	Fino Marasco, SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Agglomerato 1	No	C4	CA.2	216.510	-	Fino Marasco	NO	2017	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	-	-	€	€	7.893,00	€	€	7.893,00	€
205.13102	Fino Marasco, SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Agglomerato 2	No	C4	CA.2	216.510	-	Fino Marasco	NO	2017	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	-	-	€	€	1.963,50	€	€	1.963,50	€
205.13102	Fino Marasco, SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Agglomerato 3	No	C4	CA.2	216.510	-	Fino Marasco	NO	2017	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	-	-	€	€	11.775,00	€	€	11.775,00	€
205.13102	Fino Marasco, SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Agglomerato 4	No	C4	CA.2	216.510	-	Fino Marasco	NO	2017	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	-	-	€	€	19.625,00	€	€	19.625,00	€
202.13106	Garzeno, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C2	CA.1	-	-	Garzeno	NO	2017	-	-	-	-	-	-	-	€	€	908,56	€	€	908,56	€
203.13106	Garzeno, RETI FOGNARIE - Mappatura / Risanamento parziali / Studi	SI	R1	R1.1	476.035	-	Garzeno	NO	2017	-	100	-	-	-	-	-	€	€	9.750,00	€	€	9.750,00	€
203.13107	Gara Lario, RETI FOGNARIE - Mappatura / Risanamento parziali / Studi	SI	R1	R1.1	476.035	-	Gara Lario	NO	2017	-	100	-	-	-	-	-	€	€	9.750,00	€	€	9.750,00	€
202.13110	Grandate, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Agglomerato 1	No	C2	CA.1	-	-	Grandate	NO	2017	-	-	-	-	-	-	-	€	€	3.206,56	€	€	3.206,56	€
203.13110	Interventi sulla rete fognaria - rete fognaria - Agglomerato 1	SI	R1	R1.1	476.035	-	Grandate	NO	2017	-	100	-	-	-	-	-	€	€	3.300,00	€	€	3.300,00	€
203.13110	Interventi sulla rete fognaria - rete fognaria - Agglomerato 2	SI	R1	R1.1	476.035	-	Grandate	NO	2017	-	100	-	-	-	-	-	€	€	26.700,00	€	€	26.700,00	€
202.13148	Gravedona ed Uniti, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C2	CA.1	-	-	Gravedona ed Uniti	NO	2017	-	-	-	-	-	-	-	€	€	6.329,30	€	€	6.329,30	€
202.13148	Interventi sulla rete fognaria - rete fognaria - Intervento 1	No	C2	CA.2	-	-	Gravedona	NO	2018	-	-	-	-	-	-	-	€	€	30.613,70	€	€	30.613,70	€
203.13148	Interventi sulla rete fognaria - rete fognaria - Intervento 2	SI	C2	CA.2	-	-	Gravedona	NO	2019	-	-	-	-	-	-	-	€	€	27.848,00	€	€	27.848,00	€
203.13148	Interventi sulla rete fognaria - rete fognaria - Intervento 3	SI	C2	CA.2	-	-	Gravedona	NO	2019	-	-	-	-	-	-	-	€	€	34.000,00	€	€	34.000,00	€
203.13148	Interventi sulla rete fognaria - rete fognaria - Intervento 4	SI	C2	CA.2	-	-	Gravedona	NO	2017	-	-	-	-	-	-	-	€	€	27.500,00	€	€	27.500,00	€
203.13148	Interventi sulla rete fognaria - rete fognaria - Intervento 5	SI	C2	CA.2	-	-	Gravedona	NO	2017	-	-	-	-	-	-	-	€	€	6.882,01	€	€	6.882,01	€
205.13118	Inverigo, SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Agglomerato 1	No	C4	CA.2	216.510	-	Inverigo	NO	2017	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	-	-	€	€	1.962,50	€	€	1.962,50	€
205.13118	Inverigo, SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Agglomerato 2	No	C4	CA.2	216.510	-	Inverigo	NO	2017	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	-	-	€	€	11.775,00	€	€	11.775,00	€
203.13118	Inverigo, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C2	CA.1	-	-	Laghi	NO	2017	-	-	-	-	-	-	-	€	€	895,61	€	€	895,61	€
203.13121	Lambrago, RETI FOGNARIE - Mappatura / Risanamento parziali / Studi - Agglomerato 1	SI	R1	R1.1	476.035	-	Lambrago	NO	2017	-	100	-	-	-	-	-	€	€	903,83	€	€	903,83	€
203.13121	Lambrago, RETI FOGNARIE - Mappatura / Risanamento parziali / Studi - Agglomerato 2	SI	R1	R1.1	476.035	-	Lambrago	NO	2017	-	100	-	-	-	-	-	€	€	8.846,18	€	€	8.846,18	€
206.13202	Interventi sulla rete fognaria - rete fognaria - Intervento 1	No	C1	CA.1	-	-	Lecce d'Orto	NO	2019	-	-	-	-	-	-	-	€	€	40.000,00	€	€	40.000,00	€
203.13202	Interventi sulla rete fognaria - rete fognaria - Intervento 2	SI	C1	CA.1	-	-	Lecce d'Orto	NO	2018	-	-	-	-	-	-	-	€	€	46.000,00	€	€	46.000,00	€
203.13212	Interventi sulla rete fognaria - rete fognaria - Intervento 3	SI	C1	CA.1	-	-	Lecce d'Orto	NO	2017	-	100	-	-	-	-	-	€	€	9.750,00	€	€		

[illegible]

CATEGORIA	NOME OPERA	INTERVENTO PREVISTO NEL PIR	SOTTO AREA 2016-2019 su	Stadii Intervento				Località Intervento/SA	PAI	Società in esecuzione	Valori stimati										Investimento indicativo					Investimento pianificato PAI 2016-2019					TOTALI 2016-2019
				Categoria A05-060 su	Progettazione	Realizzazione	Operatività				PAI 2014-2017	PAI 2018-2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
206.13004	San Fermo della Battaglia - SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (insediamento / adeguamento paratie) (LOTTO 1)	No	C4	C4.2	11.407			San Fermo della Battaglia	NO		2017		1 episodio/anno per scottatore																		3.267,00 €
202.13248	San Siro - RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Agglomerato 1	No	C3	C3.1				San Siro	NO		2017														3.267,00 €						3.267,00 €
201.13248	San Siro - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			San Siro	NO		2017	100													3.821,21 €						3.821,21 €
201.13248	San Siro - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 2	SI		K1.1	476.035			San Siro	NO		2017	100													9.438,00 €						9.438,00 €
201.13248	San Siro - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 3	SI		K1.1	476.035			San Siro	NO		2017	100													199,88 €						199,88 €
200.13211	Severino - Manutenzione straordinaria alla rete fognaria	No						Schignano	NO	post 2019															111,15 €						111,15 €
201.13211	Opere funzionali alla manutenzione del territorio di Segrate - n. 3 (D. PROVINCIALE 15/005/2013)	No		C1.1				Schignano	NO		2018																				
202.13211	Severino - RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C3	C3.1				Schignano	NO		2017														40.000,00 €						40.000,00 €
204.13212	Severino - RETI FOGNARE - Separazione rete miste - nuove opere (LOTTO 1)	No	C4	C4.1				Severino	NO		2017		Massimo 1 episodio ogni 2 km di rete fognaria presenti nel Comune												498,01 €						498,01 €
205.13212	Severino - SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C4	C4.2	236.510			Severino	NO		2017		1 episodio/anno per scottatore												28.556,37 €						28.556,37 €
206.13212	Severino - SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (insediamento / adeguamento paratie) (LOTTO 1)	No	C4	C4.2	11.407			Severino	NO		2017		1 episodio/anno per scottatore												3.925,00 €						3.925,00 €
202.13212	Severino - RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Agglomerato 1	No	C3	C3.1				Severino	NO		2017														1.267,00 €						1.267,00 €
202.13212	Severino - RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Agglomerato 2	No	C3	C3.1				Severino	NO		2017														5.136,63 €						5.136,63 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													1.884,97 €						1.884,97 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													4.201,38 €						4.201,38 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													1.523,93 €						1.523,93 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													4.024,80 €						4.024,80 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													70.000,00 €						70.000,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													50.000,00 €						50.000,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													6.353,79 €						6.353,79 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													1.523,93 €						1.523,93 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													15.000,00 €						15.000,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €
201.13212	Severino - RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perditte / Studi - Agglomerato 1	SI		K1.1	476.035			Severino	NO		2017	100													9.750,00 €						9.750,00 €

CATEGORIA	NOME OPERA	Intervento previsto nel PIR	Settore area 2016-2019 ex	Anziché interventi		Località interessata	PER	Stato di avanzamento	Esecuzione in corso	Valori stimati			Finanziamento indicativo			Investimento pianificato PIR 2016-2017			Investimento pianificato PIR 2016-2019				
				Criticità 400.000 ex	Popolazione					PIR 2014-2017	PIR 2016-2019	Pont 2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE 2016-2019				
204.13012	Intaccamento tratto fagnatura lento storico - Lotta via Machetti da via Prato a p.za Mazzini	No	C4	C4.1	-		NO	Progetto preliminare	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	63.750,00 €	-	127.500,00 €	-	191.250,00 €
205.13013	Assi_SCARICATORI DI PIENA	No	C4	C4.2	216.510		NO	-	-	-	1 episodio/anno per scollinatore	-	-	-	-	-	-	-	9.812,50 €	-	-	-	9.812,50 €
205.13015	Bagni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - AGGLOMERATO 1	No	C2	C2.1	-		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206.13016	Intaccamento alla rete fagnatura - AGGLOMERATO 2	No	-	-	-		NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.931,48 €	-	-	-	1.931,48 €
206.13018	Intaccamento alla rete fagnatura - AGGLOMERATO 3	No	-	-	-		NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.021,12 €	-	49.531,68 €	25.515,32 €	43.527,20 €
206.13019	Intaccamento alla rete fagnatura - AGGLOMERATO 4	No	-	-	-		NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.134,32 €	-	34.513,48 €	38.274,40 €	63.289,30 €
206.13019	Intaccamento alla rete fagnatura - AGGLOMERATO 4	No	-	-	-		NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.526,56 €	-	4.505,44 €	62.289,84 €	113.798,16 €
205.13018	Lavori di collaudamento del sistema urbanistico - Ottavo Lotto - Part. 1.001.11	Si	C1	C1.1	-	30	NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205.13022	Intaccamento alla rete fagnatura in Comune di Beregazzo Sesto	No	C4	C4.2	216.510		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	60.000,00 €	-	120.000,00 €	-	180.000,00 €
207.13021	Beregazzo con Piemonte - STAZIONE DI SCOLLINAMENTO - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C2	C2.3	4.059		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206.13021	Beregazzo - SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (insediamento / adeguamento parziale) (prioritario con attenuazione immediata)	No	C4	C4.2	11.407		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 episodio/anno per scollinatore	-	-	-	-
205.13024	Beregazzo - SCARICATORI DI PIENA - manutenzione ordinaria (prioritario con attenuazione immediata)	No	C4	C4.2	216.510		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 episodio/anno per scollinatore	-	-	-	-
207.13024	Beregazzo - STAZIONE DI SCOLLINAMENTO - manutenzione straordinaria	No	C2	-	4.059		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206.13036	Intaccamento alla rete fagnatura - Interventi di adeguamento edilizio - ripristino delle condizioni nel fagnatura per risolvere tutte le criticità regole di studio della rete fagnatura	No	-	C2.3	4.059		NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.014,00 €	-	-	-	16.014,00 €
201.13036	Intaccamento alla rete fagnatura - Interventi di adeguamento edilizio - ripristino delle condizioni nel fagnatura per risolvere tutte le criticità regole di studio della rete fagnatura	No	C1	-	-	113	NO	-	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	42.480,00 €	-	-	83.720,00 €	126.200,00 €
205.13036	Beregazzo - RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00 €	-	45.000,00 €	67.500,00 €	92.500,00 €
205.13036	Beregazzo - RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C2	C2.1	-		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00 €	-	-	-	40.000,00 €
205.13034	Beregazzo - SCARICATORI DI PIENA - manutenzione ordinaria (LOTTO 1)	No	C4	C4.2	216.510		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.933,64 €	-	-	-	2.933,64 €
206.13034	Beregazzo - SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (insediamento / adeguamento parziale) (LOTTO 1)	No	C4	C4.2	11.407		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 episodio/anno per scollinatore	-	-	-	-
206.13034	Beregazzo - SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (insediamento / adeguamento parziale) (LOTTO 1)	No	C4	C4.2	11.407		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.534,00 €	-	-	-	2.534,00 €
207.13035	Realizzazione COLLEZIONE di TORRENTI IN VIA BUZZI TRA VIA MELUCCI E VIA di VITTORIO A SALVAGUARDIA PIZZOLI DIRC	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302.13036	Intaccamento alla rete fagnatura - Interventi di adeguamento edilizio - ripristino delle condizioni nel fagnatura per risolvere tutte le criticità regole di studio della rete fagnatura	No	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	40.000,00 €	-	80.000,00 €	-	120.000,00 €
202.13037	Intaccamento alla rete fagnatura - Interventi di adeguamento edilizio - ripristino delle condizioni nel fagnatura per risolvere tutte le criticità regole di studio della rete fagnatura	No	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	112.511,25 €	-	382.128,11 €	-	555.259,36 €
204.13037	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	No	C4	C4.1	-		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.800,00 €	-	100.800,00 €	-	145.600,00 €
205.13037	Beregazzo - SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attenuazione immediata)	No	C4	C4.2	216.510		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.211,82 €	-	-	-	6.211,82 €
206.13037	Beregazzo - SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (insediamento / adeguamento parziale) (prioritario con attenuazione immediata)	No	C4	C4.2	11.407		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 episodio/anno per scollinatore	-	-	-	-
204.13038	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	No	C4	C4.1	-		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.011,97 €	-	-	-	6.011,97 €
205.13038	Beregazzo - SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attenuazione immediata)	No	C4	C4.2	216.510		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 episodio/anno per scollinatore	-	-	-	-
204.13041	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1) - Agglomerato 2	No	C2	C2.1	-		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.962,30 €	-	-	-	1.962,30 €
204.13041	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1) - Agglomerato 1	No	C4	C4.1	-		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.089,45 €	-	-	-	22.089,45 €
205.13041	Beregazzo - SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Agglomerato 2	No	C4	C4.2	216.510		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.107,02 €	-	78.160,54 €	-	130.267,56 €
206.13041	Beregazzo - SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (insediamento / adeguamento parziale) (LOTTO 1) - Agglomerato 2	No	C4	C4.2	11.407		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.212,30 €	-	-	-	41.212,30 €
202.13042	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	13.309,50 €	-	-	-	13.309,50 €
204.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	No	C4	C4.1	-		NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000,00 €	-	76.500,00 €	-	110.500,00 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si	C2	C2.1	-		NO	Studio di fattibilità	post 2019	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	27.050,90 €	-	-	-	27.050,90 €
202.13043	Beregazzo - RETI FOGNARIE - Separazione rete mista - nuove opere (LOTTO 1)	Si																					

[illegible]

C.F.	Intervento	Intervento presente nel PIR	Settore area 2016-2019 su	Cofin. 485/00 su	Anziani Interventi		Località interessata	PDR	Società in esecuzione	Valori obiettivi		Investimento indicativo		Investimento pianificato PIR 2016-2017		Investimento pianificato PIR 2016-2019					TOTAL 2016-2019		
					Popolazione	Popolazione				PIR 2014-2017	PIR 2018-2019	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2018	2019				
206.13147	Mirone, _SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (accumulo / adeguamento parafiumi) (LOTTO 1)	No	C4	CA.2	11.407	-	Mirone	NO	2019	-	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	€	-	€	-	€	1.267,00	€	-
204.13154	ISTITUTTURAZIONE RETE S-PONOMA COMUNALE IN VIA VARELLA E VIA OTTONE	No	C4	CA.1	-	-	Montano Lucino	NO	post 2019	-	-	-	-	2034	-	€	-	€	-	€	80.000,00	€	-
205.13154	Montano Lucino, _SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Aggiornamento 2	No	C4	CA.2	236.510	-	Montano Lucino	NO	2018	-	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	€	-	€	-	€	13.737,50	€	-
206.13154	Montano Lucino, _SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (accumulo / adeguamento parafiumi) (LOTTO 1) - Aggiornamento 1	No	C4	CA.2	11.407	-	Montano Lucino	NO	2018	-	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	€	-	€	-	€	4.434,50	€	-
202.13157	Adeguamento fognatura fognatura via Como	No	C3	C.1	-	-	Monterfano	NO	2019	-	-	-	-	2034	-	€	-	€	-	€	50.000,00	€	-
207.13157	Realizzazione microcontrollo e protezione energia elettrica stazione di sollevamento di via Como	No	C3	C.2	4.059	-	Monterfano	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	112.500,00	€	-
202.13159	VIA TORI: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETE MISTA	SI	C3	C.1	-	-	Mozzate	NO	2019	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	30.000,00	€	-
205.13159	Mozzate, _SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritaria con attuazione immediata)	No	C4	CA.2	236.510	-	Mozzate	NO	2018	-	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	€	-	€	-	€	54.000,00	€	-
206.13159	Mozzate, _SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (accumulo / adeguamento parafiumi) (prioritaria con attuazione immediata)	No	C4	CA.2	11.407	-	Mozzate	NO	2018	-	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	€	-	€	-	€	81.000,00	€	-
202.13160	Mozzate, RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Mozzate	NO	2019	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	2.534,00	€	-
302.13161	Adeguamento del tratto fognatura del Colonnato Alto	No	C2	C.1	-	-	Novedrate	NO	2019	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	2.131,51	€	-
205.13161	Novedrate, _SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritaria con attuazione immediata)	No	C4	CA.2	236.510	-	Novedrate	NO	2018	-	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	€	-	€	-	€	60.000,00	€	-
206.13161	Novedrate, _SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (accumulo / adeguamento parafiumi) (prioritaria con attuazione immediata)	No	C4	CA.2	11.407	-	Novedrate	NO	2018	-	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	€	-	€	-	€	9.812,50	€	-
207.13162	Novedrate, _SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Novedrate	NO	2019	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	4.000,50	€	-
302.13163	Opere di rifacimento condotte a Nord in Comune di Oleggio Comasco - lotto A (via delle Fornaci)	SI	C3	C.1	-	-	Oleggio Comasco	NO	2019	-	-	-	-	2034	-	€	-	€	-	€	230.000,00	€	-
204.13169	Oleggio San Marcellino, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C4	CA.1	-	-	Oleggio San Marcellino	NO	2018	-	-	massimo 1 episodio ogni 2 km di rete fognaria presenti nel Comune	-	-	-	€	-	€	-	€	5.100,00	€	-
202.13170	Oleggio, RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Aggiornamento 1	No	C3	C.1	-	-	Oleggio	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	7.588,84	€	-
204.13170	Oleggio, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1) - Aggiornamento 2	No	C4	CA.1	-	-	Oleggio	NO	2018	-	-	massimo 1 episodio ogni 2 km di rete fognaria presenti nel Comune	-	-	-	€	-	€	-	€	13.030,81	€	-
202.13170	Oleggio, RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Oleggio	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	2.560,12	€	-
202.13188	Porto Lambro, RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Porto Lambro	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	15.515,38	€	-
205.13188	Porto Lambro, _SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C4	CA.2	236.510	-	Porto Lambro	NO	2018	-	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	€	-	€	-	€	9.812,50	€	-
206.13188	Porto Lambro, _SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (accumulo / adeguamento parafiumi) (LOTTO 1)	No	C4	CA.2	11.407	-	Porto Lambro	NO	2018	-	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	€	-	€	-	€	1.167,50	€	-
202.13194	Ronago Verna, RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1) - Aggiornamento 2	No	C3	C.1	-	-	Ronago Verna	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	930,77	€	-
205.13201	Ronago Verna, RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C4	CA.2	236.510	-	Ronago Verna	NO	2018	-	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	€	-	€	-	€	6.000,00	€	-
205.13201	Ronago Verna, RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (LOTTO 1)	No	C4	CA.2	236.510	-	Ronago Verna	NO	2018	-	-	1 episodio/anno per scollatore	-	-	-	€	-	€	-	€	6.000,00	€	-
204.13205	Sai Fede, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C4	CA.1	-	-	Sai Fede	NO	2019	-	-	-	-	2034	-	€	-	€	-	€	37.200,00	€	-
202.13206	Sai Fede, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Sai Fede	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	48.750,00	€	-
204.13206	Sai Fede, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C4	CA.1	-	-	Sai Fede	NO	2018	-	-	massimo 1 episodio ogni 2 km di rete fognaria presenti nel Comune	-	-	-	€	-	€	-	€	22.906,46	€	-
202.13212	Servino, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Servino	NO	2019	-	-	-	-	2034	-	€	-	€	-	€	50.000,00	€	-
204.13212	Servino, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C4	CA.1	-	-	Servino	NO	2018	-	-	massimo 1 episodio ogni 2 km di rete fognaria presenti nel Comune	-	-	-	€	-	€	-	€	112.500,00	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-	-	-	-	-	€	-	€	-	€	5.999,02	€	-
202.13218	Solbiate, RETI FOGNARE - Separazione nel misto - nuove opere (LOTTO 1)	No	C3	C.1	-	-	Solbiate	NO	2018	-	-												

Anno	Codice	Descrizione	Stato	C.A.	C.A.2	C.A.3	C.A.4	C.A.5	C.A.6	C.A.7	C.A.8	C.A.9	C.A.10	C.A.11	C.A.12	C.A.13	C.A.14	C.A.15	C.A.16	C.A.17	C.A.18	C.A.19	C.A.20	C.A.21	C.A.22	C.A.23	C.A.24	C.A.25	C.A.26	C.A.27	C.A.28	C.A.29	C.A.30	C.A.31	C.A.32	C.A.33	C.A.34	C.A.35	C.A.36	C.A.37	C.A.38	C.A.39	C.A.40	C.A.41	C.A.42	C.A.43	C.A.44	C.A.45	C.A.46	C.A.47	C.A.48	C.A.49	C.A.50	C.A.51	C.A.52	C.A.53	C.A.54	C.A.55	C.A.56	C.A.57	C.A.58	C.A.59	C.A.60	C.A.61	C.A.62	C.A.63	C.A.64	C.A.65	C.A.66	C.A.67	C.A.68	C.A.69	C.A.70	C.A.71	C.A.72	C.A.73	C.A.74	C.A.75	C.A.76	C.A.77	C.A.78	C.A.79	C.A.80	C.A.81	C.A.82	C.A.83	C.A.84	C.A.85	C.A.86	C.A.87	C.A.88	C.A.89	C.A.90	C.A.91	C.A.92	C.A.93	C.A.94	C.A.95	C.A.96	C.A.97	C.A.98	C.A.99	C.A.100	C.A.101	C.A.102	C.A.103	C.A.104	C.A.105	C.A.106	C.A.107	C.A.108	C.A.109	C.A.110	C.A.111	C.A.112	C.A.113	C.A.114	C.A.115	C.A.116	C.A.117	C.A.118	C.A.119	C.A.120	C.A.121	C.A.122	C.A.123	C.A.124	C.A.125	C.A.126	C.A.127	C.A.128	C.A.129	C.A.130	C.A.131	C.A.132	C.A.133	C.A.134	C.A.135	C.A.136	C.A.137	C.A.138	C.A.139	C.A.140	C.A.141	C.A.142	C.A.143	C.A.144	C.A.145	C.A.146	C.A.147	C.A.148	C.A.149	C.A.150	C.A.151	C.A.152	C.A.153	C.A.154	C.A.155	C.A.156	C.A.157	C.A.158	C.A.159	C.A.160	C.A.161	C.A.162	C.A.163	C.A.164	C.A.165	C.A.166	C.A.167	C.A.168	C.A.169	C.A.170	C.A.171	C.A.172	C.A.173	C.A.174	C.A.175	C.A.176	C.A.177	C.A.178	C.A.179	C.A.180	C.A.181	C.A.182	C.A.183	C.A.184	C.A.185	C.A.186	C.A.187	C.A.188	C.A.189	C.A.190	C.A.191	C.A.192	C.A.193	C.A.194	C.A.195	C.A.196	C.A.197
------	--------	-------------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Cronoprogramma	Intervento previsto nel PIR	Sotto area 2016-2019 su	Credito 400.000 su	Stadi Interventi			Località interessata	Tip	Stato di avanzamento lavori	Ente in concessione	Valori stimati				Investimento indicativo		Investimento pianificato PIR 2016-2017		Investimento pianificato PIR 2016-2019						
				Progettazione	Realizzazione	Operatività					PIR 2014-2017	PIR 2016-2019		Post 2019	2014	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	TOTALE 2016-2019		
206.13101	Fino Marasco, SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (insediamento / adeguamento parafiumi) LOTTO 1) - Aggiornamento 1	No	C4	-	-	-	Fino Marasco	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.524,00 €	2.524,00 €	-	
206.13102	Fino Marasco, SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (insediamento / adeguamento parafiumi) LOTTO 1) - Aggiornamento 2	No	C4	-	-	-	Fino Marasco	NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613,50 €	613,50 €	-	
206.13103	Fino Marasco, SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (insediamento / adeguamento parafiumi) LOTTO 1) - Aggiornamento 3	No	C4	-	-	-	Fino Marasco	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.801,00 €	3.801,00 €	-	
206.13104	Fino Marasco, SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (insediamento / adeguamento parafiumi) LOTTO 1) - Aggiornamento 4	No	C4	-	-	-	Fino Marasco	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.335,00 €	6.335,00 €	-	
201.13106	Alacciamenti alla rete fognaria	No	-	-	-	-	Garzeno	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.320,00 €	28.320,00 €
301.13108	Garzeno, NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schemi di progettazione	SI	10	-	-	-	Garzeno	NO	-	post 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201.13109	Garzeno, RETI FOGNARIE - attuazione schemi di progettazione	SI	C1	-	-	-	Garzeno	NO	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00 €	50.000,00 €
301.13103	Garzeno, RETI FOGNARIE - attuazione schemi di progettazione	SI	C1	-	-	-	Garzeno	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.238,62 €	27.238,62 €
202.13107	Gera Lario, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 1	No	C2	-	-	-	Gera Lario	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320,13 €	2.320,13 €
202.13107	Gera Lario, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 2	No	C2	-	-	-	Gera Lario	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701,48 €	701,48 €
202.13108	Gravellato, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 1	No	C2	-	-	-	Gravellato	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.182,86 €	26.182,86 €
204.13110	Gravellato, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 2	No	C4	-	-	-	Gravellato	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.096,51 €	3.096,51 €
202.13111	Gravellato, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 3	No	C2	-	-	-	Gravellato	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.124,75 €	1.124,75 €
202.13112	Gravellato, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 4	No	C2	-	-	-	Gravellato	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.355,63 €	61.355,63 €
205.13114	Guarate, STAZIONI DI SOLELEVAMENTO - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 1	No	C4	-	-	-	Guarate	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000,00 €	18.000,00 €
302.13116	Guarate, STAZIONI DI SOLELEVAMENTO - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 2	No	C2	-	-	-	Guarate	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.003,50 €	4.003,50 €
204.13118	Invorio, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 1	No	C4	-	-	-	Invorio	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00 €	45.000,00 €
202.13120	Invorio, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 2	No	C2	-	-	-	Invorio	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.622,22 €	15.622,22 €
202.13121	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 1	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.704,31 €	1.704,31 €
202.13122	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 2	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.450,88 €	13.450,88 €
204.13124	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 3	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00 €	20.000,00 €
204.13126	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 4	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.115,51 €	23.115,51 €
202.13128	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 5	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00 €	50.000,00 €
202.13129	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 6	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00 €	22.000,00 €
204.13130	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 7	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415,18 €	415,18 €
204.13131	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 8	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.780,01 €	15.780,01 €
204.13132	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 9	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.689,21 €	5.689,21 €
204.13133	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 10	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.516,75 €	18.516,75 €
204.13134	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 11	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.244,36 €	5.244,36 €
204.13135	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 12	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.939,91 €	16.939,91 €
204.13136	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 13	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.107,28 €	20.107,28 €
202.13138	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 14	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.887,50 €	5.887,50 €
202.13139	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 15	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00 €	40.000,00 €
205.13140	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 16	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.925,00 €	3.925,00 €
205.13141	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 17	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.267,00 €	1.267,00 €
205.13142	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 18	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00 €	36.000,00 €
207.13144	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 19	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.017,50 €	20.017,50 €
204.13145	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 20	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.811,01 €	36.811,01 €
205.13147	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 21	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.438,17 €	42.438,17 €
202.13150	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 22	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.925,00 €	3.925,00 €
207.13154	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 23	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00 €	50.000,00 €
202.13155	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 24	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.017,50 €	10.017,50 €
204.13157	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 25	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925,99 €	925,99 €
202.13159	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 26	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00 €	60.000,00 €
202.13160	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 27	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.000,00 €	58.000,00 €
204.13161	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 28	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.500,00 €	58.500,00 €
204.13162	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 29	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.649,91 €	23.649,91 €
302.13163	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 30	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205.13164	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 31	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.127,50 €	45.127,50 €
207.13165	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 32	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.570,50 €	14.570,50 €
207.13166	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 33	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.003,50 €	4.003,50 €
207.13167	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 34	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.003,50 €	4.003,50 €
202.13168	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 35	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.893,96 €	7.893,96 €
207.13169	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 36	No	C2	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.003,50 €	4.003,50 €
204.13170	Lombardy, RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria LOTTO 1) - Aggiornamento 37	No	C4	-	-	-	Lombardy	NO	-	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.748,92 €	8.748,92 €

Codice progetto	Vita Gariboli - SCARICATORI DI REINA - nuova opera di disinquinamento / adeguamento parafiumi (LOTTO 1) - Aggiornamento 3	Intervento previsto nel PR	Sette anni 2016-2019 in	Anali Interventi				Località interessata	PR	Ente in esecuzione	Valori obiettivi														Investimento realizzato										Investimento pianificato PR 2016-2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Cultura 400.000 ex	Popolazione	Popolazione					PR 2014-2017	PR 2016-2019				PR 2016	2016		2017		2018		2019		2016		2017		2018		2019		TOTALE 2016-2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
206.13241	Vita Gariboli - SCARICATORI DI REINA - nuova opera di disinquinamento / adeguamento parafiumi (LOTTO 1) - Aggiornamento 3	no	C4	C4.2	11.407			Villa Guardia	NO	2019	-	-	-	-	1 episodio/anno per coltivatore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Codice Criticità 2016-2019	Comune	Parametro di performance	Livello di servizio	anno	data rilevazione	Popolazione residente al 01/01/2015	Popolazione interessata dalla CRITICITA'
B4.1	Albavilla	Percentuale di rete da ristrutturare	4,50%	2009	studio AICOMM 2009	6455	291
B4.1	Albese con Cassano	Percentuale di rete da ristrutturare	39,09%	2009	studio AICOMM 2009	4254	1663
B4.1	Albiolo	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	2739	274
B4.1	Alserio	Percentuale di rete da ristrutturare	0,49%	2009	studio AICOMM 2009	1216	6
B4.1	Alzate Brianza	Percentuale di rete da ristrutturare	20,28%	2009	studio AICOMM 2009	5046	1023
B4.1	Anzano del Parco	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	1787	179
B4.1	Appiano Gentile	Percentuale di rete da ristrutturare	16,01%	2009	studio AICOMM 2009	7784	1246
B4.1	Argegno	Percentuale di rete da ristrutturare	76,50%	2009	studio AICOMM 2009	688	526
B4.1	Arosio	Percentuale di rete da ristrutturare	1,29%	2009	studio AICOMM 2009	5024	65
B4.1	Asso	Percentuale di rete da ristrutturare	6,57%	2009	studio AICOMM 2009	3661	241
B4.1	Barni	Percentuale di rete da ristrutturare	12,16%	2009	studio AICOMM 2009	602	73
B4.1	Bellagio	Percentuale di rete da ristrutturare	4,35%	2009	studio AICOMM 2009	3801	165
B4.1	Bene Lario	Percentuale di rete da ristrutturare	10,96%	2009	studio AICOMM 2009	325	36
B4.1	Beregazzo con Figliaro	Percentuale di rete da ristrutturare	35,93%	2009	studio AICOMM 2009	2735	983
B4.1	Binago	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	4809	481
B4.1	Bizzarone	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	1551	155
B4.1	Blessagno	Percentuale di rete da ristrutturare	60,18%	2009	studio AICOMM 2009	276	166
B4.1	Blevio	Percentuale di rete da ristrutturare	11,38%	2009	studio AICOMM 2009	1191	136
B4.1	Bregnano	Percentuale di rete da ristrutturare	18,13%	2009	studio AICOMM 2009	6480	1175
B4.1	Brenna	Percentuale di rete da ristrutturare	12,31%	2009	studio AICOMM 2009	2120	261
B4.1	Brienno	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	361	36
B4.1	Brunate	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	1760	176
B4.1	Bulgarograsso	Percentuale di rete da ristrutturare	15,92%	2009	studio AICOMM 2009	3946	628
B4.1	Cabiate	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	7549	755
B4.1	Cadorago	Percentuale di rete da ristrutturare	18,13%	2009	studio AICOMM 2009	7884	1430
B4.1	Caglio	Percentuale di rete da ristrutturare	9,40%	2009	studio AICOMM 2009	457	43
B4.1	Cagno	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	2032	203
B4.1	Cantù	Percentuale di rete da ristrutturare	24,01%	2009	studio AICOMM 2009	39995	9602
B4.1	Canzo	Percentuale di rete da ristrutturare	10,75%	2009	studio AICOMM 2009	5130	551
B4.1	Capiago Intimiano	Percentuale di rete da ristrutturare	29,54%	2009	studio AICOMM 2009	5604	1656
B4.1	Carate Urio	Percentuale di rete da ristrutturare	22,66%	2009	studio AICOMM 2009	1186	269
B4.1	Carbonate	Percentuale di rete da ristrutturare	12,22%	2009	studio AICOMM 2009	2905	355
B4.1	Carimate	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	4468	447
B4.1	Carlazzo	Percentuale di rete da ristrutturare	13,44%	2009	studio AICOMM 2009	3130	421
B4.1	Carugo	Percentuale di rete da ristrutturare	1,29%	2009	studio AICOMM 2009	6374	82
B4.1	Casasco d'Intelvi	Percentuale di rete da ristrutturare	39,79%	2009	studio AICOMM 2009	459	183
B4.1	Caslinio d'Erba	Percentuale di rete da ristrutturare	17,22%	2009	studio AICOMM 2009	1702	293
B4.1	Casnate con Bernate	Percentuale di rete da ristrutturare	13,95%	2009	studio AICOMM 2009	4910	685
B4.1	Cassina Rizzardi	Percentuale di rete da ristrutturare	37,34%	2009	studio AICOMM 2009	3290	1229
B4.1	Castelmarte	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	1314	131
B4.1	Castelnuovo Bozzente	Percentuale di rete da ristrutturare	35,93%	2009	studio AICOMM 2009	922	331
B4.1	Castiglione d'Intelvi	Percentuale di rete da ristrutturare	18,09%	2009	studio AICOMM 2009	1149	208
B4.1	Cavallasca	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	2953	295
B4.1	Cavargna	Percentuale di rete da ristrutturare	59,91%	2009	studio AICOMM 2009	228	137
B4.1	Cerano d'Intelvi	Percentuale di rete da ristrutturare	14,42%	2009	studio AICOMM 2009	540	78
B4.1	Cermenate	Percentuale di rete da ristrutturare	18,13%	2009	studio AICOMM 2009	9245	1676
B4.1	Cernobbio	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	6776	678
B4.1	Cirimido	Percentuale di rete da ristrutturare	25,12%	2009	studio AICOMM 2009	2104	529
B4.1	Claino con Osteno	Percentuale di rete da ristrutturare	39,54%	2009	studio AICOMM 2009	549	217
B4.1	Colonno	Percentuale di rete da ristrutturare	27,64%	2009	studio AICOMM 2009	517	143
B4.1	Colverde	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	5429	543
B4.1	Como	Percentuale di rete da ristrutturare	35,26%	2009	studio AICOMM 2009	84687	29862
B4.1	Corrido	Percentuale di rete da ristrutturare	26,21%	2009	studio AICOMM 2009	843	221
B4.1	Cremia	Percentuale di rete da ristrutturare	19,98%	2009	studio AICOMM 2009	725	145
B4.1	Cucciago	Percentuale di rete da ristrutturare	32,92%	2009	studio AICOMM 2009	3498	1151
B4.1	Cusino	Percentuale di rete da ristrutturare	50,98%	2009	studio AICOMM 2009	231	118
B4.1	Dizzasco	Percentuale di rete da ristrutturare	16,90%	2009	studio AICOMM 2009	613	104
B4.1	Domaso	Percentuale di rete da ristrutturare	31,80%	2009	studio AICOMM 2009	1484	472
B4.1	Dongo	Percentuale di rete da ristrutturare	39,98%	2009	studio AICOMM 2009	3436	1374
B4.1	Dosso del Liro	Percentuale di rete da ristrutturare	79,87%	2009	studio AICOMM 2009	273	218
B4.1	Erba	Percentuale di rete da ristrutturare	23,02%	2009	studio AICOMM 2009	16512	3802
B4.1	Eupilio	Percentuale di rete da ristrutturare	4,05%	2009	studio AICOMM 2009	2670	108
B4.1	Faggeto Lario	Percentuale di rete da ristrutturare	12,70%	2009	studio AICOMM 2009	1226	156
B4.1	Faloppio	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	4629	463
B4.1	Fenegrò	Percentuale di rete da ristrutturare	25,12%	2009	studio AICOMM 2009	3211	807
B4.1	Figino Serenza	Percentuale di rete da ristrutturare	8,27%	2009	studio AICOMM 2009	5233	433
B4.1	Fino Mornasco	Percentuale di rete da ristrutturare	21,43%	2009	studio AICOMM 2009	9861	2113
B4.1	Garzeno	Percentuale di rete da ristrutturare	39,98%	2009	studio AICOMM 2009	811	324
B4.1	Gera Lario	Percentuale di rete da ristrutturare	7,17%	2009	studio AICOMM 2009	1017	73
B4.1	Grandate	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	2835	284
B4.1	Grandola ed Uniti	Percentuale di rete da ristrutturare	41,97%	2009	studio AICOMM 2009	1326	556
B4.1	Gravedona ed Uniti	Percentuale di rete da ristrutturare	27,68%	2009	studio AICOMM 2009	4248	1176
B4.1	Griante	Percentuale di rete da ristrutturare	4,13%	2009	studio AICOMM 2009	633	26
B4.1	Guanzate	Percentuale di rete da ristrutturare	18,13%	2009	studio AICOMM 2009	5791	1050
B4.1	Inverigo	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	9101	910
B4.1	Laglio	Percentuale di rete da ristrutturare	6,53%	2009	studio AICOMM 2009	896	58
B4.1	Laino	Percentuale di rete da ristrutturare	11,03%	2009	studio AICOMM 2009	513	57
B4.1	Lambrugo	Percentuale di rete da ristrutturare	25,02%	2009	studio AICOMM 2009	2487	622
B4.1	Lanzo d'Intelvi	Percentuale di rete da ristrutturare	6,51%	2009	studio AICOMM 2009	1447	94
B4.1	Lasnigo	Percentuale di rete da ristrutturare	27,46%	2009	studio AICOMM 2009	479	132
B4.1	Lezzeno	Percentuale di rete da ristrutturare	2,33%	2009	studio AICOMM 2009	2064	48
B4.1	Limido Comasco	Percentuale di rete da ristrutturare	25,12%	2009	studio AICOMM 2009	3903	981
B4.1	Lipomo	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	5860	586
B4.1	Livo	Percentuale di rete da ristrutturare	66,03%	2009	studio AICOMM 2009	182	120

B4.1	Locate Varesino	Percentuale di rete da ristrutturare	12,22%	2009	studio AICOMM 2009	4364	533
B4.1	Lomazzo	Percentuale di rete da ristrutturare	18,13%	2009	studio AICOMM 2009	9735	1765
B4.1	Longone al Segrino	Percentuale di rete da ristrutturare	4,63%	2009	studio AICOMM 2009	1875	87
B4.1	Luisago	Percentuale di rete da ristrutturare	23,84%	2009	studio AICOMM 2009	2736	652
B4.1	Lurago d'Erba	Percentuale di rete da ristrutturare	25,02%	2009	studio AICOMM 2009	5410	1354
B4.1	Lurago Marinone	Percentuale di rete da ristrutturare	25,12%	2009	studio AICOMM 2009	2557	642
B4.1	Lurate Caccivio	Percentuale di rete da ristrutturare	33,73%	2009	studio AICOMM 2009	9901	3339
B4.1	Magreglio	Percentuale di rete da ristrutturare	19,68%	2009	studio AICOMM 2009	668	131
B4.1	Mariano Comense	Percentuale di rete da ristrutturare	31,53%	2009	studio AICOMM 2009	24245	7645
B4.1	Maslianico	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	3369	337
B4.1	Menaggio	Percentuale di rete da ristrutturare	18,04%	2009	studio AICOMM 2009	3157	570
B4.1	Merone	Percentuale di rete da ristrutturare	4,46%	2009	studio AICOMM 2009	4206	188
B4.1	Moltrasio	Percentuale di rete da ristrutturare	66,48%	2009	studio AICOMM 2009	1612	1072
B4.1	Monguzzo	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	2311	231
B4.1	Montano Lucino	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	5030	503
B4.1	Montemezzo	Percentuale di rete da ristrutturare	49,53%	2009	studio AICOMM 2009	241	119
B4.1	Montorfano	Percentuale di rete da ristrutturare	47,15%	2009	studio AICOMM 2009	2635	1242
B4.1	Mozzate	Percentuale di rete da ristrutturare	12,22%	2009	studio AICOMM 2009	8953	1094
B4.1	Musso	Percentuale di rete da ristrutturare	45,04%	2009	studio AICOMM 2009	983	443
B4.1	Nesso	Percentuale di rete da ristrutturare	8,80%	2009	studio AICOMM 2009	1258	111
B4.1	Novedrate	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	2913	291
B4.1	Olgiate Comasco	Percentuale di rete da ristrutturare	3,20%	2009	studio AICOMM 2009	11569	370
B4.1	Oltrona San Mamette	Percentuale di rete da ristrutturare	38,31%	2009	studio AICOMM 2009	2360	904
B4.1	Orsenigo	Percentuale di rete da ristrutturare	14,87%	2009	studio AICOMM 2009	2776	413
B4.1	Peglio	Percentuale di rete da ristrutturare	38,43%	2009	studio AICOMM 2009	169	65
B4.1	Pellio Intelvi	Percentuale di rete da ristrutturare	12,54%	2009	studio AICOMM 2009	1013	127
B4.1	Pianello del Lario	Percentuale di rete da ristrutturare	28,09%	2009	studio AICOMM 2009	1053	296
B4.1	Pigra	Percentuale di rete da ristrutturare	49,73%	2009	studio AICOMM 2009	263	131
B4.1	Plesio	Percentuale di rete da ristrutturare	13,25%	2009	studio AICOMM 2009	846	112
B4.1	Pognana Lario	Percentuale di rete da ristrutturare	56,94%	2009	studio AICOMM 2009	747	425
B4.1	Ponna	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	258	26
B4.1	Ponte Lambro	Percentuale di rete da ristrutturare	23,27%	2009	studio AICOMM 2009	4398	1023
B4.1	Porlezza	Percentuale di rete da ristrutturare	4,84%	2009	studio AICOMM 2009	4890	236
B4.1	Proserpio	Percentuale di rete da ristrutturare	5,77%	2009	studio AICOMM 2009	912	53
B4.1	Pushano	Percentuale di rete da ristrutturare	21,20%	2009	studio AICOMM 2009	1344	285
B4.1	Ramponio Verna	Percentuale di rete da ristrutturare	49,13%	2009	studio AICOMM 2009	451	222
B4.1	Rezzago	Percentuale di rete da ristrutturare	11,20%	2009	studio AICOMM 2009	313	35
B4.1	Rodero	Percentuale di rete da ristrutturare	6,45%	2009	studio AICOMM 2009	1300	84
B4.1	Ronago	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	1746	175
B4.1	Rovellasca	Percentuale di rete da ristrutturare	18,13%	2009	studio AICOMM 2009	7797	1414
B4.1	Rovello Porro	Percentuale di rete da ristrutturare	18,13%	2009	studio AICOMM 2009	6210	1126
B4.1	Sala Comacina	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	566	57
B4.1	San Bartolomeo Val Cavargna	Percentuale di rete da ristrutturare	30,33%	2009	studio AICOMM 2009	1023	310
B4.1	San Fedele Intelvi	Percentuale di rete da ristrutturare	1,40%	2009	studio AICOMM 2009	1782	25
B4.1	San Fermo della Battaglia	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	4621	462
B4.1	San Nazzaro Val Cavargna	Percentuale di rete da ristrutturare	24,00%	2009	studio AICOMM 2009	328	79
B4.1	San Siro	Percentuale di rete da ristrutturare	42,38%	2009	studio AICOMM 2009	1754	743
B4.1	Schignano	Percentuale di rete da ristrutturare	42,83%	2009	studio AICOMM 2009	851	364
B4.1	Senna Comasco	Percentuale di rete da ristrutturare	4,53%	2009	studio AICOMM 2009	3216	146
B4.1	Solbiate	Percentuale di rete da ristrutturare	4,10%	2009	studio AICOMM 2009	2570	105
B4.1	Sorico	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	1259	126
B4.1	Sormano	Percentuale di rete da ristrutturare	12,76%	2009	studio AICOMM 2009	627	80
B4.1	Stazzona	Percentuale di rete da ristrutturare	65,25%	2009	studio AICOMM 2009	628	410
B4.1	Tavernerio	Percentuale di rete da ristrutturare	47,15%	2009	studio AICOMM 2009	5789	2729
B4.1	Tomo	Percentuale di rete da ristrutturare	15,13%	2009	studio AICOMM 2009	1184	179
B4.1	Tremezzina	Percentuale di rete da ristrutturare	1,40%	2009	studio AICOMM 2009	5172	72
B4.1	Trezzone	Percentuale di rete da ristrutturare	15,72%	2009	studio AICOMM 2009	232	36
B4.1	Turate	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	9341	934
B4.1	Uggiate Trevano	Percentuale di rete da ristrutturare	1,41%	2009	studio AICOMM 2009	4808	68
B4.1	Val Rezzo	Percentuale di rete da ristrutturare	21,76%	2009	studio AICOMM 2009	175	38
B4.1	Valbrona	Percentuale di rete da ristrutturare	7,32%	2009	studio AICOMM 2009	2700	198
B4.1	Valmorea	Percentuale di rete da ristrutturare	8,93%	2009	studio AICOMM 2009	2663	238
B4.1	Valsolda	Percentuale di rete da ristrutturare	27,54%	2009	studio AICOMM 2009	1593	439
B4.1	Veleso	Percentuale di rete da ristrutturare	33,36%	2009	studio AICOMM 2009	244	81
B4.1	Veniano	Percentuale di rete da ristrutturare	25,12%	2009	studio AICOMM 2009	2962	744
B4.1	Vercana	Percentuale di rete da ristrutturare	47,56%	2009	studio AICOMM 2009	757	360
B4.1	Vertemate con Minoprio	Percentuale di rete da ristrutturare	24,31%	2009	studio AICOMM 2009	4078	991
B4.1	Villa Guardia	Percentuale di rete da ristrutturare	10,00%	2009	studio AICOMM 2009	8021	802
B4.1	Zelbio	Percentuale di rete da ristrutturare	27,38%	2009	studio AICOMM 2009	212	58

597.867

122.544
20,50%

Codice Criticità 2016-2019	Comune	Parametro di performance	Livello di servizio	anno	data rilevazione	Carico organico NON servito da fognatura (AE)
C1.1	Albavilla	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	98,40%	2015	31/01/2016	120
C1.1	Albese con Cassano	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Albiolo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Alserio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Alzate Brianza	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Anzano del Parco	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Appiano Gentile	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	98,68%	2015	31/01/2016	115
C1.1	Argegno	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Arosio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Asso	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Barni	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Bellagio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	98,03%	2015	31/01/2016	133
C1.1	Bene Lario	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Beregazzo con Figliaro	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Binago	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Bizzarone	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Blessagno	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Blevio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Bregnano	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Brenna	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Brienno	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	75,89%	2015	31/01/2016	113
C1.1	Brunate	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	95,00%	2015	31/01/2016	91
C1.1	Bulgarograsso	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Cabiate	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Cadorago	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Caglio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Cagno	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Cantù	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	99,79%	2015	31/01/2016	101
C1.1	Canzo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Capiago Intimiano	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Carate Urio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Carbonate	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Carimate	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0

Criticità C1.1

C1.1	Carlazzo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	97,00%	2015	31/01/2016	90
C1.1	Carugo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Casasco d'Intelvi	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	83,00%	2015	31/01/2016	70
C1.1	Casino d'Erba	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Casinate con Bernate	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Cassina Rizzardi	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Castelmarte	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Castelnuovo Bozzente	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Castiglione d'Intelvi	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Cavallasca	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Cavargna	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	91,13%	2015	31/01/2016	30
C1.1	Cerano d'Intelvi	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Cermenate	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Cernobbio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	99,52%	2015	31/01/2016	40
C1.1	Cirimido	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Claino con Osteno	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Colonno	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Colverde	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Como	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	94,36%	2015	31/01/2016	5.418
C1.1	Corrido	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Cremia	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Cucciago	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Cusino	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	95,00%	2015	31/01/2016	17
C1.1	Dizzasco	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Domaso	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Dongo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Dosso del Liro	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Erba	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	99,00%	2015	31/01/2016	236
C1.1	Eupilio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Faggeto Lario	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Faloppio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Fenegrò	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Figino Serenza	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Fino Mornasco	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Garzeno	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	97,40%	2015	31/01/2016	30

Criticità C1.1

C1.1	Gera Lario	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Grandate	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Grandola ed Uniti	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Gravedona ed Uniti	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Griante	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Guanzate	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Inverigo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	96,90%	2015	31/01/2016	355
C1.1	Laglio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Laino	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Lambrugo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Lanzo d'Intelvi	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	92,53%	2015	31/01/2016	369
C1.1	Lasnigo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Lezzeno	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Limido Comasco	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	99,53%	2015	31/01/2016	14
C1.1	Lipomo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Livo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Locate Varesino	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Lomazzo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Longone al Segrino	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Luisago	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Lurago d'Erba	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Lurago Marinone	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Lurate Caccivio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Magreglio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Mariano Comense	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	97,80%	2015	31/01/2016	600
C1.1	Maslianico	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Menaggio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Merone	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Moltrasio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Monguzzo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Montano Lucino	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Montemezzo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Montorfano	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Mozzate	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Musso	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0

Criticità C1.1

C1.1	Nesso	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Novedrate	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Olgiate Comasco	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Oltrona San Mamette	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Orsenigo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	16/03/2016	0
C1.1	Peglio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Pellio Intelvi	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Pianello del Lario	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Pigra	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Plesio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	97,36%	2015	31/01/2016	25
C1.1	Pognana Lario	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	91,00%	2015	31/01/2016	93
C1.1	Ponna	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Ponte Lambro	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Porlezza	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Proserpio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	97,44%	2015	31/01/2016	46
C1.1	Pusiano	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	90,00%	2015	31/01/2016	144
C1.1	Ramponio Verna	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Rezzago	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Rodero	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Ronago	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Rovellasca	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Rovello Porro	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Sala Comacina	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	San Bartolomeo Val Cavargna	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	80,00%	2015	31/01/2016	204
C1.1	San Fedele Intelvi	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	91,02%	2015	16/03/2016	170
C1.1	San Fermo della Battaglia	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	San Nazzaro Val Cavargna	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	66,70%	2015	31/01/2016	158
C1.1	San Siro	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Schignano	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	90,65%	2015	31/01/2016	100
C1.1	Senna Comasco	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Solbiate	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Sorico	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Sormano	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Stazzona	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Tavernerio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0

Criticità C1.1

C1.1	Torno	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	90,20%	2015	31/01/2016	139
C1.1	Tremezzina	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	99,70%	2015	31/01/2016	22
C1.1	Trezzone	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Turate	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	98,00%	2015	31/01/2016	222
C1.1	Uggiate Trevano	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Val Rezzo	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	90,00%	2015	31/01/2016	28
C1.1	Valbrona	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	81,00%	2015	31/01/2016	213
C1.1	Valmorea	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Valsolda	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	80,00%	2015	31/01/2016	348
C1.1	Veleso	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	87,90%	2015	31/01/2016	40
C1.1	Veniano	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Vercana	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Vertemate con Minoprio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100,00%	2015	31/01/2016	0
C1.1	Villa Guardia	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	98,52%	2015	31/01/2016	128
C1.1	Zelbio	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	90,00%	2015	31/01/2016	22

10.044

Codice Criticità 2016-2019	AGGLOMERATO	Parametro di performance	Livello di servizio	anno	data rilevazione	agglomerato non servito da depuratore - carico (AE)
D1.1	Barni - Crezzo	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Bellagio	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Blevio	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	NO	2015	31/12/2015	1.405
D1.1	Brienno	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Bulgarograsso	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Cagno	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Carate Urio	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Carimate	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Carlazzo	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Castelnuovo Bozzente	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Cavargna	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Cavargna - Dosso Finsuè	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Cavargna - Mondrago	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Civenna - Piano Rancio	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	NO	2015	31/12/2015	55
D1.1	Civenna Nord	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	NO	2015	31/12/2015	346
D1.1	Civenna Sud	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	NO	2015	31/12/2015	346
D1.1	Claino con Osteno	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Colonno	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Como	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Cremia	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Cusino	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Faggeto Lario	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Fino Mornasco - Alto Seveso	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Fino Mornasco - Livescia	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Garzeno	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	NO	2015	31/12/2015	1.141
D1.1	Gera Lario	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Gera Lario - S. Agata	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Gravedona	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Laglio	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Laino	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Lanzo d'Intelvi	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Lezzeno	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Limido Comasco	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Mariano Comense	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Menaggio	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Merone	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Moltrasio	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Musso	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Nesso	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Nesso - Careno	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Pellio Intelvi	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Pognana Lario	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0

D1.1	Ponna	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Porlezza	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Ramponio Verna	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Ronago	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	San Bartolomeo Val Cavargna	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	San Nazzaro Val Cavargna	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	San Nazzaro Val Cavargna - San Giovanni	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	San Siro - Carcente	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	San Siro - Treccione	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Sorico	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Sorico - Albonico	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Sorico - Nigolo	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Tomo	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	NO	2015	31/12/2015	1.420
D1.1	Val Rezzo	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Valsolda	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Veselo	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0
D1.1	Zelbio	Agglomerato provvisto di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	SI	2015	31/12/2015	0

4.713

Codice Criticità 2016-2019	DEPURATORE	Parametro di performance	Livello di servizio	anno	data rilevazione	NOTE	carico generato nell'agglomerato servito da depuratore (AE)	carico generato nell'agglomerato interessato dalla CRITICITA' (AE)
D2.9	Bellagio	Giudizio di conformità annuale	NON CONFORME TAB. 1 e 2 - D.lgs 152/2006	2014	08/04/2015	NON CONFORMITA' dovuta a singolo evento - Black out elettrico non correttamente segnalato dal sistema di teleallarme.	6.016,8	6.016,8
D2.9	Bulgarograsso	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	88.000,0	0,0
D2.9	Cagno	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	7.500,0	0,0
D2.9	Carimate	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	73.500,0	0,0
D2.9	Carlazzo	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	4.653,0	0,0
D2.9	Colonno	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	10.026,0	0,0
D2.9	Como	Giudizio di conformità annuale	NON CONFORME TAB. 1 - D.lgs 152/2006	2014	08/04/2015	-	167.588,0	167.588,0
D2.9	Cremia	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	4.077,0	0,0
D2.9	Fino Mornasco - Alto Seveso	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	75.300,0	0,0
D2.9	Fino Mornasco - Livescia	Giudizio di conformità annuale	NON CONFORME TAB. 1 e 2 - D.lgs 152/2006	2014	08/04/2015	-	24.000,0	24.000,0
D2.9	Gravedona	Giudizio di conformità annuale	NON CONFORME TAB. 2 - D.lgs 152/2006	2014	08/04/2015	-	13.980,0	13.980,0
D2.9	Lanzo d'Intelvi	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	5.000,0	0,0
D2.9	Lezzeno	Giudizio di conformità annuale	NON CONFORME TAB. 1 e 2 - D.lgs 152/2006	2014	08/04/2015	-	2.000,0	2.000,0
D2.9	Limido Comasco	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	21.980,0	0,0
D2.9	Mariano Comense	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	60.000,0	0,0
D2.9	Menaggio	Giudizio di conformità annuale	GIUDIZIO NON ESPRIMIBILE	2014	08/04/2015	assenza limiti allo scarico per autorizzazione in deroga (in corso lavori di ripristino dell'impianto)	13.242,0	0,0
D2.9	Merone	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	114.974,0	0,0
D2.9	Portezza	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	6.306,0	0,0
D2.9	Ronago	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	16.500,0	0,0
D2.9	Sorico	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	1.432,0	0,0
D2.9	Valsolda	Giudizio di conformità annuale	CONFORME	2014	08/04/2015	-	1.743,0	0,0

717.817,8

213.584,8
30%

CONFORME	15	71%	490.991,0
NON CONFORME TAB. 1 - D.lgs 152/2006	1	5%	167.588,0
NON CONFORME TAB. 2 - D.lgs 152/2006	1	5%	13.980,0
NON CONFORME TAB. 1 e 2 - D.lgs 152/2006	3	14%	32.016,8
GIUDIZIO NON ESPRIMIBILE	1	5%	13.242,0
	21		717.817,8

Codice Criticità 2016-2019	DEPURATORE	Parametro di performance	Livello di servizio	anno	data rilevazione	%Campioni regolamentari / Numero di campioni	carico generato nell'agglomerato servito da depuratore (AE)	carico generato nell'agglomerato interessato dalla CRITICITA' (AE)
D2.9	Barni - Crezzo	Giudizio di conformità annuale	impianto in corso di realizzazione durante la campagna di monitoraggio 2014	N.D.	14/09/2015	N.D.	80,0	0
D2.9	Brienna 1	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	83%/6	110,0	0
D2.9	Brienna 2	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	83%/6	180,0	0
D2.9	Carate Uno	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	100%/8	1.250,0	0
D2.9	Castelnovo Bozzente	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	93%/14	830,0	0
D2.9	Cavargna	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	100%/16	258,0	0
D2.9	Cavargna - Dosso Finsuè	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	51,0	0
D2.9	Cavargna - Mondrago	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	25,0	0
D2.9	Claino con Osteno	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	100%/10	555,0	0
D2.9	Cusino	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	279,0	0
D2.9	Cusino - Bertogno	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	59,0	0
D2.9	Faggeto Lario	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	100%/7	1.319,0	0
D2.9	Gera Lario	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	100%/14	986,0	0
D2.9	Gera Lario - S. Agata	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	83%/6	114,0	0
D2.9	Laglio 1	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	139,8	0
D2.9	Laglio 2	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	139,8	0
D2.9	Laglio 3	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	139,8	0
D2.9	Laglio 4	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	139,8	0
D2.9	Laglio 5	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	139,8	0
D2.9	Laglio 6	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	279,5	0
D2.9	Laglio 7	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	139,8	0
D2.9	Laino	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	100%/6	566,0	0
D2.9	Moltrasio	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	88%/8	1.854,0	0
D2.9	Musso	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA NON Regolamentare	2014	14/09/2015	93%/14	1.182,0	1182
D2.9	Nesso	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	100%/11	1.280,0	0
D2.9	Nesso - Careno	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	100%/6	146,0	0
D2.9	Pellio Intevi	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	100%/14	1.078,0	0
D2.9	Pognana Lario	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	100%/8	1.032,0	0
D2.9	Ponno	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA NON Regolamentare per numero insufficiente campionamenti	2014	14/09/2015	100%/3	270,0	270
D2.9	Ramponio Verna	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	100%/13	326,0	0
D2.9	S. Bartolomeo Val Cavargna - Sora	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	115,0	0
D2.9	S. Bartolomeo Val Cavargna - Vora	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	185,0	0
D2.9	S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle di Cavada	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	450,0	0
D2.9	S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle del Vaghino	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	398,0	0
D2.9	S. Nazzaro Val Cavargna - Bruga	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	348,7	0
D2.9	S. Nazzaro Val Cavargna - Ponte di Lana	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	124,4	0
D2.9	San Siro - Carcente	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	82,9	0
D2.9	San Siro - Treccione	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	29,6	0
D2.9	Sorico - Albonico	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	54,6	0
D2.9	Sorico - Nigolo	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	60,4	0
D2.9	Val Rezzo - Buggiolo	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	193,6	0
D2.9	Val Rezzo - Seghebbia	Giudizio di conformità annuale	Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	2014	14/09/2015	N.D.	81,5	0
D2.9	Veselo	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	100%/6	327,0	0
D2.9	Zelbio	Giudizio di conformità annuale	Giudizio ARPA Regolamentare	2014	14/09/2015	100%/3	215,0	0

17.613,7	1.452,0
	8%

> 1999 AE

717.817,8	213.584,8
	30%

totale

735.431,5	215.036,8
	29%

TOTALE	44	17.613,7
Giudizio ARPA Regolamentare	18	12.426,0
Conformità annuale non esprimibile, a causa della mancanza di campioni in SIRe Acque.	23	3.655,7
Giudizio ARPA NON Regolamentare	1	1.182,0
Giudizio ARPA NON Regolamentare per numero insufficiente campionamenti	1	270,0
ALTRO	1	80,0

Codice Criticità 2016-2019	Comune	Parametro di performance	Livello di servizio	anno	data rilevazione	Popolazione residente al 01/01/2015	Popolazione interessata dalla CRITICITA'
P2.1	Albavilla	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	6455	0
P2.1	Albese con Cassano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	4254	0
P2.1	Albiolo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	2739	0
P2.1	Alserio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	1216	0
P2.1	Alzate Brianza	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	5046	0
P2.1	Anzano del Parco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	1787	0
P2.1	Appiano Gentile	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2014	14/12/2015	7784	0
P2.1	Argegno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	688	0
P2.1	Arosio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	17/12/2015	5024	0
P2.1	Asso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	3661	0
P2.1	Barni	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	602	0
P2.1	Bellagio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	3801	0
P2.1	Bene Lario	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	325	0
P2.1	Beregazzo con Figliaro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	2735	0
P2.1	Binago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	4809	0
P2.1	Bizzarone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	1551	0
P2.1	Blessagno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	276	0
P2.1	Blevio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	1191	0
P2.1	Bregnano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	27/10/2015	6480	0
P2.1	Brenna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	17/12/2015	2120	0
P2.1	Brienno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	ND			361	0
P2.1	Brunate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	1760	0
P2.1	Bulgarograsso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	3946	0
P2.1	Cabiate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2014	17/12/2015	7549	0
P2.1	Cadorago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	27/10/2015	7884	0
P2.1	Caglio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	457	0
P2.1	Cagno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	2032	0
P2.1	Cantù	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	17/12/2015	39995	0
P2.1	Canzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	5130	0
P2.1	Capiago Intimiano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	17/12/2015	5604	0
P2.1	Carate Urio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	1186	0
P2.1	Carbonate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	2905	0
P2.1	Carimate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	17/12/2015	4468	0
P2.1	Carlazzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	3130	0
P2.1	Carugo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	17/12/2015	6374	0
P2.1	Casasco d'Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	459	0
P2.1	Casino d'Erba	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	1702	0
P2.1	Casinate con Bernate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	4910	0
P2.1	Cassina Rizzardi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	3290	0
P2.1	Castelmarte	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	1314	0
P2.1	Castelnuovo Bozzente	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	922	0
P2.1	Castiglione d'Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	1149	0
P2.1	Cavallasca	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	2953	0
P2.1	Cavargna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	228	0
P2.1	Cerano d'Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	540	0
P2.1	Cermenate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	17/12/2015	9245	0
P2.1	Cernobbio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	6776	0
P2.1	Cirimido	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	2104	0
P2.1	Claino con Osteno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	549	0
P2.1	Colonno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	517	0
P2.1	Colverde	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	5429	0
P2.1	Como	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	84687	0
P2.1	Corrido	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	843	0
P2.1	Cremia	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	725	0

P2.1	Cucciago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2014	17/12/2015	3498	0
P2.1	Cusino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	231	0
P2.1	Dizzasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	613	0
P2.1	Domaso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	1484	0
P2.1	Dongo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	3436	0
P2.1	Dosso del Liro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	273	0
P2.1	Erba	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	16512	0
P2.1	Eupilio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	2670	0
P2.1	Faggeto Lario	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	ND			1226	0
P2.1	Faloppio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	4629	0
P2.1	Fenegrò	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	3211	0
P2.1	Figino Serezza	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	17/12/2015	5233	0
P2.1	Fino Mornasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2014	20/11/2015	9861	0
P2.1	Garzeno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	811	0
P2.1	Gera Lario	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	1017	0
P2.1	Grandate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	2835	0
P2.1	Grandola ed Uniti	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	1326	0
P2.1	Gravedona ed Uniti	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	4248	0
P2.1	Griante	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Critico	2014	16/02/2016	633	633
P2.1	Guanzate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/12/2015	5791	0
P2.1	Inverigo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	17/12/2015	9101	0
P2.1	Laglio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	896	0
P2.1	Laino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	513	0
P2.1	Lambrugo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	2487	0
P2.1	Lanzo d'Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	1447	0
P2.1	Lasnigo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	479	0
P2.1	Lezzeno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	ND			2064	0
P2.1	Limido Comasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	3903	0
P2.1	Lipomo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	5860	0
P2.1	Livo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	182	0
P2.1	Locate Varesino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/12/2015	4364	0
P2.1	Lomazzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/12/2015	9735	0
P2.1	Longone al Segrino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	1875	0
P2.1	Luisago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	2736	0
P2.1	Lurago d'Erba	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	17/12/2015	5410	0
P2.1	Lurago Marinone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	19/10/2015	2557	0
P2.1	Lurate Caccivio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	19/10/2015	9901	0
P2.1	Magreglio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	668	0
P2.1	Mariano Comense	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	17/12/2015	24245	0
P2.1	Maslianico	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	ND			3369	0
P2.1	Menaggio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	3157	0
P2.1	Merone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	4206	0
P2.1	Maltrasio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	1612	0
P2.1	Monguzzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	2311	0
P2.1	Montano Lucino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	5030	0
P2.1	Montemezzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	241	0
P2.1	Montorfano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	2635	0
P2.1	Mozzate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	8953	0
P2.1	Musso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	983	0
P2.1	Nesso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	ND			1258	0
P2.1	Novedrate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	17/12/2015	2913	0
P2.1	Olgiate Comasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2014	14/12/2015	11569	0
P2.1	Oltiona di San Mamette	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	15/12/2015	2360	0
P2.1	Orsenigo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	2776	0
P2.1	Peglio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	169	0

P2.1	Pellio Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	1013	0
P2.1	Pianello del Lario	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	1053	0
P2.1	Pigra	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	263	0
P2.1	Plesio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	846	0
P2.1	Pognana Lario	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	747	0
P2.1	Ponno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	258	0
P2.1	Ponte Lambro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	4398	0
P2.1	Porlezza	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	4890	0
P2.1	Proserpio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	912	0
P2.1	Pusiano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	1344	0
P2.1	Ramponio Verna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	451	0
P2.1	Rezzago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	313	0
P2.1	Rodero	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	1300	0
P2.1	Ronago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	1746	0
P2.1	Rovellasca	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/12/2015	7797	0
P2.1	Rovello Porro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	6210	0
P2.1	Sala Comacina	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	566	0
P2.1	San Bartolomeo Val Cavargna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	1023	0
P2.1	San Fedele Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	1782	0
P2.1	San Fermo della Battaglia	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	4621	0
P2.1	San Nazzaro Val Cavargna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	328	0
P2.1	San Siro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	1754	0
P2.1	Schignano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	851	0
P2.1	Senna Comasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	04/02/2016	3216	0
P2.1	Salbiate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	2570	0
P2.1	Sorico	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	1259	0
P2.1	Sormano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	627	0
P2.1	Stazzona	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	628	0
P2.1	Tavernerio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	5789	0
P2.1	Tomo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	1184	0
P2.1	Tremezzina	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	5172	0
P2.1	Trezzone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	232	0
P2.1	Turate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	02/12/2015	9341	0
P2.1	Uggiate-Trevano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	4808	0
P2.1	Val Rezzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	175	0
P2.1	Valbrona	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	30/10/2015	2700	0
P2.1	Valmorea	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	2663	0
P2.1	Valsolda	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	1593	0
P2.1	Veleso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	244	0
P2.1	Veniano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2014	14/12/2015	2962	0
P2.1	Vercana	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	16/02/2016	757	0
P2.1	Vertemate con Minoprio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	14/12/2015	4078	0
P2.1	Villa Guardia	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Discreto	2014	14/12/2015	8021	0
P2.1	Zelbio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI CHIMICI	Buono	2014	18/01/2016	212	0

597.867	633
----------------	------------

0,1%

Buono	140	91,5%	96,1%
Discreto	7	4,6%	
Critico	1	0,7%	
Molto Critico	0	0,0%	
ND	5	3,3%	
	153		0,7%

Buono	537.712	89,9%	98,5%
Discreto	51.244	8,6%	
Critico	633	0,1%	
Molto Critico	0	0,0%	
ND	8.278	1,4%	
	597.867		0,1%

Codice Criticità 2016-2019	Comune	Parametro di performance	Livello di servizio	anno	data rilevazione	Popolazione residente al 01/01/2015	Popolazione interessata dalla CRITICITA'
P.2.1	Albavilla	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	6455	0
P.2.1	Albese con Cassano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	4254	0
P.2.1	Albiolo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	2739	0
P.2.1	Alserio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	1216	0
P.2.1	Alzate Brianza	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	5046	0
P.2.1	Anzano del Parco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	1787	0
P.2.1	Appiano Gentile	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2014	14/12/2015	7784	0
P.2.1	Argegno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2014	16/02/2016	688	0
P.2.1	Arosio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	17/12/2015	5024	0
P.2.1	Asso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	3661	0
P.2.1	Barni	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	602	0
P.2.1	Bellagio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	3801	0
P.2.1	Bene Lario	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2014	16/02/2016	325	0
P.2.1	Bereggio con Figliaro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	2735	0
P.2.1	Binago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	4809	0
P.2.1	Bizzarone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	1551	0
P.2.1	Blessagno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2014	16/02/2016	276	276
P.2.1	Blevio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	1191	0
P.2.1	Bregnano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	27/10/2015	6480	0
P.2.1	Brenna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	17/12/2015	2120	0
P.2.1	Brienno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2014	18/01/2016	361	0
P.2.1	Brunate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	1760	0
P.2.1	Bulgarograsso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	3946	0
P.2.1	Cabiate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	17/12/2015	7549	0
P.2.1	Cadorago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	27/10/2015	7884	0
P.2.1	Caglio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	457	0
P.2.1	Cagno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	2032	0
P.2.1	Cantù	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	17/12/2015	39995	0
P.2.1	Canzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	5130	0
P.2.1	Capiago Intimiano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	17/12/2015	5604	0
P.2.1	Carate Urio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	1186	0
P.2.1	Carbonate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	2905	0
P.2.1	Carimate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2014	17/12/2015	4468	0
P.2.1	Carliazzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	3130	3130
P.2.1	Carugo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2014	17/12/2015	6374	0
P.2.1	Casasco d'Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	16/02/2016	459	0
P.2.1	Casino d'Erba	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	1702	0
P.2.1	Casrate con Bernate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	4910	0
P.2.1	Cassina Rizzardi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	3290	0
P.2.1	Castelmarte	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	1314	0
P.2.1	Castelnovo Bozzente	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	922	0
P.2.1	Castiglione d'Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	16/02/2016	1149	0
P.2.1	Cavallasca	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	2953	0
P.2.1	Cavargna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	228	228
P.2.1	Cerano d'Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2014	16/02/2016	540	0
P.2.1	Cermenate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	17/12/2015	9245	0
P.2.1	Cernobbio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	6776	0
P.2.1	Cirimido	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	2104	0
P.2.1	Claino con Osteno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2014	16/02/2016	549	549
P.2.1	Colonno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	16/02/2016	517	0
P.2.1	Colverde	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	5429	0
P.2.1	Como	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	84687	0
P.2.1	Corrido	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	16/02/2016	843	0
P.2.1	Cremia	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	725	725
P.2.1	Cucciago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	17/12/2015	3498	0
P.2.1	Cusino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	16/02/2016	231	0
P.2.1	Dizzasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2014	16/02/2016	613	613
P.2.1	Domaso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2014	16/02/2016	1484	0
P.2.1	Dongo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2014	16/02/2016	3436	3436
P.2.1	Dosso del Liro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2014	16/02/2016	273	273
P.2.1	Erba	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	16512	0

P.2.1	Eupilio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	2670	0
P.2.1	Faggeto Lario	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	18/01/2016	1226	1226
P.2.1	Faloppio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	4629	0
P.2.1	Fenegrò	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	3211	0
P.2.1	Figino Serenza	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	17/12/2015	5233	0
P.2.1	Fino Mornasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	20/11/2015	9861	9861
P.2.1	Garzeno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	811	811
P.2.1	Gera Lario	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	16/02/2016	1017	0
P.2.1	Grandate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	2835	0
P.2.1	Grandola ed Uniti	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2014	16/02/2016	1326	0
P.2.1	Gravedona ed Uniti	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2014	16/02/2016	4248	4248
P.2.1	Griante	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	16/02/2016	633	0
P.2.1	Guanzate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/12/2015	5791	0
P.2.1	Inverigo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2014	17/12/2015	9101	0
P.2.1	Laglio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	896	0
P.2.1	Laino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	16/02/2016	513	0
P.2.1	Lambrugo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	2487	0
P.2.1	Lanzo d'Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	1447	1447
P.2.1	Lasnigo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	30/10/2015	479	479
P.2.1	Lezzeno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	18/01/2016	2064	2064
P.2.1	Limido Comasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	3903	0
P.2.1	Lipomo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	5860	0
P.2.1	Livo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2014	16/02/2016	182	0
P.2.1	Locate Varesino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/12/2015	4364	0
P.2.1	Lomazzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/12/2015	9735	0
P.2.1	Lungone al Segrino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	1875	0
P.2.1	Lusago	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	2736	0
P.2.1	Lurago d'Erba	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	17/12/2015	5410	0
P.2.1	Lurago Marinone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	19/10/2015	2557	0
P.2.1	Lurate Caccivio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	19/10/2015	9901	0
P.2.1	Magreglio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	668	0
P.2.1	Mariano Comense	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	17/12/2015	24245	0
P.2.1	Maslianico	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	18/01/2016	3369	3369
P.2.1	Menaggio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	3157	3157
P.2.1	Merone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	4206	0
P.2.1	Moltrasio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	1612	0
P.2.1	Monguzzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	2311	0
P.2.1	Montano Lucino	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	5030	0
P.2.1	Montemezzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	201			

P2.1	Rovellasca	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/12/2015	7797	0
P2.1	Rovello Porro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	6210	0
P2.1	Sala Comacina	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	16/02/2016	566	0
P2.1	San Bartolomeo Val Cavargna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	1023	1023
P2.1	San Fedele Intelvi	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	1782	1782
P2.1	San Fermo della Battaglia	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	4621	0
P2.1	San Nazzaro Val Cavargna	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	328	328
P2.1	San Siro	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2014	16/02/2016	1754	1754
P2.1	Schignano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	851	851
P2.1	Senna Comasco	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	04/02/2016	3216	0
P2.1	Solbiate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	2570	0
P2.1	Sorico	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2014	16/02/2016	1259	0
P2.1	Sormano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	627	0
P2.1	Stazzona	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	628	628
P2.1	Tavernerio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	5789	0
P2.1	Torno	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	1184	0
P2.1	Tremezzina	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	5172	5172
P2.1	Trezzone	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Discreto	2014	16/02/2016	232	0
P2.1	Turate	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	02/12/2015	9341	0
P2.1	Uggiate-Trevano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	4808	0
P2.1	Val Rezzo	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	175	175
P2.1	Valbrona	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	30/10/2015	2700	0
P2.1	Valmorea	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	2663	0
P2.1	Valsolda	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Critico	2014	16/02/2016	1593	1593
P2.1	Veleso	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	244	0
P2.1	Veniano	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	2962	0
P2.1	Vercana	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Molto Critico	2014	16/02/2016	757	757
P2.1	Vertemate con Minoprio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	4078	0
P2.1	Villa Guardia	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	14/12/2015	8021	0
P2.1	Zelbio	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - PARAMETRI MICROBIOLOGICI	Buono	2014	18/01/2016	212	0

597.867	60.449
----------------	---------------

10,1%

Buono	103	67,3%	77,8%	119
Discreto	16	10,5%		
Critico	21	13,7%	22,2%	34
Molto Critico	13	8,5%		
ND	0	0,0%		
	153			

Buono	499.860	83,6%	89,9%	537.418
Discreto	37.558	6,3%		
Critico	43.922	7,3%	10,1%	60.449
Molto Critico	16.527	2,8%		
ND	0	0,0%		
	597.867			

Area	Sotto-Area 2016-2019	Criticità 2016-2019	Indicatore di performance utilizzato	Formula [Unità di misura]	Grado di attendibilità Indicatore	Modalità di determinazione	Motivazione	Fonte del dato	soggetto responsabile	data rilevazione	frequenza aggiornamento	
K	K1	K1.1	Imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello stato fisico degli asset delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	Percentuale di digitalizzazione delle infrastrutture acquedottistiche	Numero di Comuni con infrastrutture acquedottistiche completamente digitalizzate / Comuni presenti nell'ATO [%]	1	Rilevazione e acquisizione dei SIT in uso ed eventuale implementazione di nuovi rilievi, valutando la copertura delle informazioni relativamente ad ogni singolo Comune.	Ufficio d'Ambito	Gestore	05/06/15	annuale	
K	K1	K1.1	Imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello stato fisico degli asset delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	Percentuale di digitalizzazione delle infrastrutture fognarie	Numero di Comuni con infrastrutture fognarie completamente digitalizzate / Comuni presenti nell'ATO [%]	1	Rilevazione e acquisizione dei SIT in uso ed eventuale implementazione di nuovi rilievi, valutando la copertura delle informazioni relativamente ad ogni singolo Comune.	Ufficio d'Ambito	Gestore	05/06/15	annuale	
K	K3	K3.1	Assenza o inadeguatezza dei sistemi di misura e controllo delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	Percentuale delle reti acquedottistiche dotate di sistema di telecontrollo/teleallarme	Reti acquedottistiche dotate di sistema di telecontrollo-teleallarme / Numero di reti acquedottistiche presenti nell'ATO [%]	1	Ricognizione delle infrastrutture da parte del Gestore.	Ufficio d'Ambito	Gestore	non disponibile	annuale	
K	K3	K3.1	Assenza o inadeguatezza dei sistemi di misura e controllo delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione	Percentuale degli impianti di depurazione dotati di sistema di telecontrollo / teleallarme	Depuratori con dotati di sistema di telecontrollo-teleallarme / Depuratori presenti nell'ATO [%]	1	Ricognizione delle infrastrutture da parte del Gestore.	Ufficio d'Ambito	Gestore	non disponibile	annuale	
A	A1	A1.1	Insufficienza del sistema delle fonti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Episodi di interruzione della fornitura dovuta a problemi di approvvigionamento idrico	Numero di episodi all'anno con presenza di interruzione del servizio superiore a 24 ore, documentati dal Gestore e/o dai Comuni, dovuti a problemi di approvvigionamento idrico [num./anno]	1	Numero di episodi all'anno con presenza di interruzione del servizio superiore a 24 ore, documentati dal Gestore e dai Comuni	Gestore Comuni / Utenti	Gestore	non disponibile	annuale	
A	A1	A1.4	Insufficienza del sistema delle fonti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Percentuale del numero di captazioni ricadenti nell'ATO con aree di salvaguardia aventi la necessità di essere ridelimitate	Numero di captazioni con necessità di ridelimitazione dell'area di salvaguardia / Numero di captazioni presenti nell'ATO [%]	1	Ricognizione delle infrastrutture da parte del Gestore. In prima analisi si è ritenuto cautelativo considerare necessario fare tale verifica su tutti i pozzi e le derivazioni superficiali presenti nell'ATO (escluse le sorgenti).	Ufficio d'Ambito / Gestore	Gestore	31/12/15	annuale	
P	P2	P2.1	Mancato rispetto dei limiti imposti dalla normativa per le acque destinate ad uso potabile (Parametri Microbiologici)	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - Parametri microbiologici	Indicazione di un giudizio annuale (BUONO, DISCRETO, CRITICO, MOLTO CRITICO), espresso sulla base delle indicazioni dell'ATS (ex ASL), per ogni rete acquedottistica comunale in base ai parametri microbiologici, al fine di aggregare il dato e calcolare un valore medio a livello comunale a partire dai dati dei singoli controlli [Giudizio annuale]	1	vedere campo "Formula"	I dati sono disponibili dal 2004 e in continuo aggiornamento, garantendo la possibilità di valutare trend e/o situazioni di cronicità o insorgenza di problematiche legate alla potabilità nelle singole reti acquedottistiche comunali.	Agenzia di Tutela della Salute - ATS	ATS	16/02/16	annuale
P	P2	P2.1	Mancato rispetto dei limiti imposti dalla normativa per le acque destinate ad uso potabile (Parametri Chimici)	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - Parametri chimici	Indicazione di un giudizio annuale (BUONO, DISCRETO, CRITICO, MOLTO CRITICO), espresso sulla base delle indicazioni dell'ATS (ex ASL), per ogni rete acquedottistica comunale e in base ai parametri chimici, al fine di aggregare il dato e calcolare un valore medio a livello comunale a partire dai dati dei singoli controlli [Giudizio annuale]	1	vedere campo "Formula"	I dati sono disponibili dal 2004 e in continuo aggiornamento, garantendo la possibilità di valutare trend e/o situazioni di cronicità o insorgenza di problematiche legate alla potabilità nelle singole reti acquedottistiche comunali.	Agenzia di Tutela della Salute - ATS	ATS	16/02/16	annuale
B	B4	B4.1	Alto livello di perdite idriche lungo le reti di distribuzione	Lunghezza della rete acquedottistica (adduzione e distribuzione) da ristrutturare	A seguito dell'esecuzione degli interventi di rifacimento delle reti acquedottistiche, si aggiorna il dato dei "km di rete da sostituire" inizialmente elaborato col software EPANET (usato per determinare la lunghezza dei tratti di rete da assoggettare a manutenzione e quindi per pianificare gli investimenti). Il valore potrà essere continuamente aggiornato a seguito di ricognizioni/segnalazioni da parte del Gestore [km]	3	Schematizzazioni effettuate con il software Epanet di 1700 km di reti acquedottistiche con gestione industriale, avendo posto come criterio la sostituzione per tutte le reti con perdite superiori a 3 m/km per unità di lunghezza. Laddove tale schematizzazione non è stata possibile a causa di carenza informative o di limiti del software, è stata valutata una percentuale di rete da sostituire pari al 20%, al fine di pianificarne la ristrutturazione nel Programma degli Interventi. In futuro si valuterà col Gestore se utilizzare tale sistema o se utilizzare direttamente i dati risultanti dalla ricognizione delle reti.	Elaborazione AICOMM 2009	Gestore	2009	annuale	
B	B7	B7.1	Capacità delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda	Percentuale delle opere di estensione delle reti di distribuzione e/o costruzione realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di estensione delle reti acquedottistiche realizzati / Numero di interventi di estensione delle reti acquedottistiche previsti [%]	1	vedere campo "Formula"	-	Gestore	Gestore	non disponibile	annuale
B	B8	B8.1	Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi	Percentuale delle opere di adeguamento e/o costruzione di serbatoi realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di adeguamento e/o costruzione di serbatoi realizzati / Numero di interventi di adeguamento e/o costruzione di serbatoi previsti [%]	1	vedere campo "Formula"	-	Gestore	Gestore	non disponibile	annuale
C	C1	C1.1	Manca parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	Percentuale delle opere di costruzione di dorsali di collettamento realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di costruzione di dorsali di collettamento realizzati / Numero di interventi di costruzione di dorsali di collettamento previsti [%]	1	vedere campo "Formula"	-	Gestore	Gestore	non disponibile	annuale
C	C1	C1.1	Manca parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	Carico collettato / Carico complessivamente generato negli agglomerati ricadenti nell'ATO [%]	2	Attraverso apposite ricognizioni attivate dall'Ufficio d'Ambito o a seguito di richieste di aggiornamenti richiesti da Regione Lombardia per la compilazione del Questionario UWWTD da fornire alla Commissione Europea, per la verifica della conformità alla Direttiva n. 91/271/CEE, sono state chieste ai Comuni / Gestori le percentuali di copertura del servizio di fognatura all'interno della porzione di agglomerati di pertinenza e il relativo carico non collettato. Il dato è altresì aggiornato in continuo in occasione della realizzazione di opere di estensione della rete fognaria.	Tale parametro permette di valutare il carico (in %) non collettato all'interno di agglomerato ed è il medesimo utilizzato dalla Commissione Europea per verificare l'attuazione della Direttiva n. 91/271/CEE.	Ufficio d'Ambito	Gestore	31/01/16	in continuo
C	C2	C2.1	Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie	Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle reti fognarie realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie realizzati / Numero di interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie previsti [%]	1	vedere campo "Formula"	-	Gestore	Gestore	non disponibile	annuale

C	C2	C2.1	Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie	Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle reti di collettamento realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di manutenzione straordinaria delle reti di collettamento realizzati / Numero di interventi di manutenzione straordinaria delle reti di collettamento previsti [%]	1	vedere campo "Formula"	-	Gestore	Gestore	non disponibile	annuale
C	C2	C2.3	Inadeguate condizioni fisiche delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti	Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle stazioni di sollevamento realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di manutenzione straordinaria delle stazioni di sollevamento realizzati / Numero di interventi di manutenzione straordinaria delle stazioni di sollevamento previsti [%]	1	vedere campo "Formula"	-	Gestore	Gestore	non disponibile	annuale
C	C2	C2.8	Elevate infiltrazioni di acque parassite	Percentuale delle opere di eliminazione delle acque estranee dai collettori realizzate rispetto a quelle previste.	Numero di interventi di eliminazione delle acque estranee dai collettori previsti [%]	1	vedere campo "Formula"	-	Gestore	Gestore	non disponibile	annuale
C	C4	C4.1	Inadeguatezza dimensionale delle infrastrutture (velocità eccessive o troppo basse, livelli di riempimento eccessivi)	Numero di allagamenti all'anno per rete fognaria comunale	Numero di allagamenti generati da malfunzionamenti della rete fognaria segnalati nell'anno [Numero / anno]	1	Per ciascun territorio comunale è rilevato il numero di episodi all'anno con presenza di inquinamenti generati da perdite in ambiente di acque reflue urbane, documentati dal Gestore, dai Comuni o dagli Enti preposti	Tale parametro permette di individuare eventuali carenze infrastrutturali e di valutare gli interventi necessari a limitare i fenomeni di inquinamento accidentale.	Gestore Comuni / Enti competenti / Utenti	Gestore	non disponibile	annuale
C	C4	C4.2	Scaricatori di piena non adeguati	Numero di attivazioni all'anno degli scaricatori oltre le 96 ore dall'ultimo evento piovoso	Numero di attivazioni all'anno degli scaricatori oltre le 96 ore dall'ultimo evento piovoso segnalate nell'anno [Numero / anno]	1	Per ciascun territorio comunale è rilevato il numero di attivazioni all'anno degli scaricatori oltre le 96 ore dall'ultimo evento piovoso.	Tale parametro permette di individuare eventuali carenze infrastrutturali e di valutare gli interventi necessari a limitare i fenomeni di inquinamento accidentale.	Gestore Comuni / Enti competenti / Utenti	Gestore	non disponibile	annuale
C	C8	C8.1	Altre criticità (Carico idraulico elevato nelle reti e nei collettori fognari in tempo di pioggia)	Numero di allagamenti generati da malfunzionamenti della rete fognaria a seguito di eventi piovosi	Numero di allagamenti generati da malfunzionamenti della rete fognaria a seguito di eventi piovosi segnalati nell'anno [Numero / anno]	1	Per ciascun territorio comunale è rilevato il numero di episodi all'anno con presenza di inquinamenti generati da perdite in ambiente di acque reflue urbane generate da eventi piovosi, documentati dal Gestore, dai Comuni o dagli Enti preposti	Tale parametro permette di individuare eventuali carenze infrastrutturali e di valutare gli interventi necessari a limitare i fenomeni di inquinamento accidentale.	Gestore Comuni / Enti competenti / Utenti	Gestore	non disponibile	annuale
D	D1	D1.1	Assenza totale o parziale del servizio di depurazione	Percentuale di agglomerati provvisti di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	Agglomerati provvisti di impianto di depurazione / Numero agglomerati ricadenti nell'ATO [%]	1	Attraverso apposite ricognizioni attivate dall'Ufficio d'Ambito o dall'analisi degli agglomerati presenti è stata rilevata la presenza o l'assenza dei presidi depurativi necessari.	Tale parametro permette di individuare eventuali carenze infrastrutturali e di valutare gli interventi necessari.	Ufficio d'Ambito / Gestore	Ufficio d'Ambito / Gestore	31/12/15	in continuo
D	D1	D1.4	Assenza di trattamenti terziari ex art. 5 Direttiva 91/271/CEE (per aree sensibili, ove applicabile)	Numero di depuratori con potenzialità >= 10000 AE con trattamento terziario assente o da adeguare	Numero di depuratori con potenzialità >= 10000 AE con trattamento terziario assente o da adeguare (sulla base delle opere segnalate dal Gestore) [Numero]	1	vedere campo "Formula"	-	Ufficio d'Ambito / Gestore	Gestore	31/12/15	annuale
D	D2	D2.2	Inadeguate condizioni fisiche delle opere civili	Percentuale delle opere realizzate per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti presso gli impianti (attuazione normativa sicurezza, locali accessori...) rispetto a quelle previste	Numero di interventi realizzati per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti presso gli impianti / Numero di interventi previsti per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti presso gli impianti [%]	1	vedere campo "Formula"	-	Gestore	Gestore	non disponibile	annuale
D	D2	D2.4	Estrema frammentazione del servizio di depurazione	Carico domestico complessivamente generato negli agglomerati da centralizzare [AE]	-	2	-	Tale parametro permette di valutare il carico organico degli agglomerati che si intendono collettare verso altri depuratori.	Ufficio d'Ambito / Gestore	Gestore	31/12/15	una tantum (a seguito dell'esecuzione delle opere di collettamento)
D	D2	D2.6	Scaro controllo emissioni odorogene	Percentuale degli impianti di depurazione con potenzialità > 10000 AE e con linea fanghi dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni odorose	Numero degli impianti di depurazione con potenzialità > 10000 AE e con linea fanghi dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni odorose / Numero dei depuratori con potenzialità > 10000 AE e con linee fanghi che necessitano di un sistema di controllo delle emissioni odorose [%]	1	A seguito della ricognizione delle infrastrutture da parte del Gestore, si valuta l'opportunità di installare presidi per l'abbattimento delle emissioni odorose, laddove necessario.	-	Ufficio d'Ambito / Gestore	Gestore	31/12/15	annuale
D	D2	D2.9	Scarichi in uscita dagli impianti non a norma rispetto all'autorizzazione	Giudizio di conformità annuale	Giudizio annuale espresso da ARPA Lombardia in merito alla conformità delle acque scaricate dai depuratori alla normativa vigente [per depuratori > 1999 AE: CONFORME / NON CONFORME; per depuratori <2000 AE: REGOLAMENTARE / NON REGOLAMENTARE]	1	Tale parametro permette di valutare la conformità annuale alla normativa nazionale e regionale vigente degli scarichi degli impianti di depurazione.	ARPA Lombardia, in attuazione della DGR n. 4621 del 28.12.2012, esprime un giudizio annuale di conformità alle autorizzazioni e limiti vigenti degli scarichi degli impianti di depurazione a servizio di agglomerati con carico maggiore o uguale a 2000 AE, rilevando per le Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 della Parte III del D.lgs 152/2006. Tale parametro è disponibile dal 2010 per quasi tutti gli impianti con carico maggiore di 1999 AE.	ARPA Lombardia e ARPA Regionale Acque	08/04/15	annuale	
D	D3	D3.1	Necessità di riduzione dello smaltimento in discarica	Quantità annua di fanghi complessivamente conferita in discarica	Quantità di fanghi smaltita annualmente in discarica (dato a livello di ATO) [tonn. / anno]	1	vedere campo "Formula"	-	Gestore Osservatorio Provinciale Rifiuti	Gestore	non disponibile	annuale
D	D6	D6.3	Altre criticità (Elevato carico idraulico in ingresso in tempo di pioggia)	Numero di attivazioni all'anno, oltre le 96 ore dall'ultimo evento piovoso, degli scaricatori in testa agli impianti di depurazione con carico >= 10.000 AE	-	1	Per ciascun depuratore con carico >= 10.000 AE è rilevato il numero di attivazioni all'anno degli scaricatori in testa all'impianto oltre le 96 ore dall'ultimo evento piovoso.	Tale parametro permette di individuare eventuali carenze infrastrutturali e di valutare gli interventi necessari a limitare i fenomeni di inquinamento.	Gestore Comuni / Enti competenti	Gestore	non disponibile	annuale

Codice criticità AEEGSI	Parametro di performance	Livello di servizio obiettivo nel breve / medio periodo	Livello obiettivo finale
K1.1	Percentuale di digitalizzazione delle infrastrutture acquedottistiche	100	100
K1.1	Percentuale di digitalizzazione delle infrastrutture fognarie	100	100
K3.1	Percentuale delle reti acquedottistiche dotate di sistema di telecontrollo/teleallarme	-	100
K3.1	Percentuale degli impianti di depurazione dotati di sistema di telecontrollo / teleallarme	-	100
A1.1	Episodi di interruzione della fornitura dovuta a problemi di approvvigionamento idrico	0	0
A1.4	Percentuale del numero di captazioni ricadenti nell'ATO con aree di salvaguardia aventi la necessità di essere ridelimitate	-	0
P2.1	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - Parametri microbiologici	100% giudizi almeno DISCRETO	100% giudizi BUONI
P2.1	Giudizio sintetico complessivo dello stato di qualità dell'acqua distribuita dall'acquedotto pubblico - Parametri chimici	100% giudizi almeno DISCRETO	100% giudizi BUONI
B4.1	Lunghezza della rete acquedottistica (adduzione e distribuzione) da ristrutturare	-	0
B7.1	Percentuale delle opere di estensione delle reti di distribuzione e adduzione realizzate rispetto a quelle previste.	-	100
B8.1	Percentuale delle opere di adeguamento e/o costruzione di serbatoi realizzate rispetto a quelle previste.	-	100
C1.1	Percentuale delle opere di costruzione di dorsali di collettamento realizzate rispetto a quelle previste.	-	100
C1.1	Percentuale di copertura del servizio di fognatura	100	100
C2.1	Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle reti fognarie realizzate rispetto a quelle previste.	-	100
C2.1	Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle reti di collettamento realizzate rispetto a quelle previste.	-	100
C2.3	Percentuale delle opere di manutenzione straordinaria delle stazioni di sollevamento realizzate rispetto a quelle previste.	-	100
C2.8	Percentuale delle opere di eliminazione delle acque estranee dai collettori realizzate rispetto a quelle previste.	-	100
C4.1	Numero di allagamenti all'anno per rete fognaria comunale	massimo 1 episodio ogni 2 km di rete fognaria presenti nel Comune	1 episodio/anno per Comune
C4.2	Numero di attivazioni all'anno degli scaricatori oltre le 96 ore dall'ultimo evento piovoso	1 episodio/anno per scolmatore	1 episodio/anno per scolmatore
C8.1	Numero di allagamenti generati da malfunzionamenti della rete fognaria a seguito di eventi piovosi	massimo 1 episodio ogni 2 km di rete fognaria presenti nel Comune	1 episodio/anno per Comune
D1.1	Percentuale di agglomerati provvisti di impianto di depurazione o di trattamento appropriato	100	100
D1.4	Numero di depuratori con potenzialità ≥ 10000 AE con trattamento terziario assente o da adeguare	0	0
D2.2	Percentuale delle opere realizzate per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti presso gli impianti (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) rispetto a quelle previste	-	100
D2.4	Carico domestico complessivamente generato negli agglomerati da centralizzare [AE]	-	0,00
D2.6	Percentuale degli impianti di depurazione con potenzialità > 10000 AE e con linea fanghi dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni odorose	-	100
D2.9	Giudizio di conformità annuale	100% giudizi Conformi / Regolamentari	100% giudizi Conformi / Regolamentari
D3.1	Quantità annua di fanghi complessivamente conferita in discarica	-	Diminuzione del 5% nel periodo 2016-2034
D6.3	Numero di attivazioni all'anno, oltre le 96 ore dall'ultimo evento piovoso, degli scaricatori in testa agli impianti di depurazione con carico ≥ 10.000 AE	1 episodio/anno per depuratore	1 episodio/anno per depuratore

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

2 di 68

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

25 di 68

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30 di 68

[illegible]

[illegible]

[illegible]

35 di 68

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

58 di 68

59 di 68

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PdI – capitolo 4 – Rendicontazione investimenti 2014-2015

(controllo della realizzazione degli investimenti attesi per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTI PERVENUTI).

Rendicontazione effettuata da	previsto a fronte del pro. n.	del	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessata dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEPURATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o sfornato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA E CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CRITICITA' ATO	Codice CRITICITA' AEGSI	OBiettivo	PERIODO attuazione intervento	PRODOTTA	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni straordinarie		
Coline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_6_13212_3 G_LOMR11F03003_B2	Senna Comasco	Senna Comasco	Coline Comasche srl	LOMR11F03003	AdPQ FASE 4 - Realizzazione di un nuovo impianto di filtrazione e denitrificazione presso la centrale aziendale di pompaggio Navedano in Comune di Senna Comasco	SG	progetto esecutivo	€	200.000,00	€	-	€	Realizzazione di un nuovo impianto di filtrazione e denitrificazione presso la centrale aziendale di pompaggio Navedano in Comune di Senna Comasco	POTABILIZZATORI - nuove opere	qualità acqua distribuita	B2	QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA	0-IV anno	II	OTT. 2004	2014	7	Impianti di trattamento	NO	
Ufficio d'Ambito di Como	-	-	-	ACQUEDOTTO	A_Tipo_4_13090_3 G_LOMR11F03007_B7	Casasco d'Intevi	Casasco d'Intevi	Comunità Montana Lario Intevise	LOMR11F03007	AdPQ FASE 4 - Studio di interconnessione tra gli acquedotti comunali della Valle Intevi e attuazione delle misure per la gestione delle carenze idriche e delle emergenze: 3° LOTTO	SG	in appalto	€	-	€	-	Realizzazione dell'interconnessione tra il cospicuo serbatoio di accumulo e di compenso portate in Comune di Casasco d'Intevi e la rete dell'acquedotto di Cerano Intevi.	INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI	carenza idrica	B7	SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA	0-IV anno	I	GIU. 2013	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO		
Coline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_4_13034_3 G_LOMR11F03006_B2	Bulgarograsso	Bulgarograsso	Coline Comasche srl	LOMR11F03006	AdPQ FASE 4 - Costituzione impianto di stieppaggio presso la centrale aziendale di Bulgarograsso per trattamento acque contaminate da solventi clorurati emunte dai pozzi aziendali Baraglia di Bulgarograsso e Pottoli di Guanzate.	SG	progetto preliminare	€	38.689,09	€	-	€	Realizzazione di un impianto di potabilizzazione per abbattere la concentrazione di solventi clorurati delle acque emunte dai pozzi aziendali	POTABILIZZATORI - nuove opere	qualità acqua distribuita	B2	QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA	0-IV anno	II	GIU. 2013	2014	7	Impianti di trattamento	NO	
Coline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13138_3 G_LOMR12F03008_B4	Lurate Caccivio	Lurate Caccivio	Coline Comasche srl	LOMR12F03008	AdPQ FASE 4 - Lavori per eliminazione e rifacimento tratti di rete acquedotto in amianto cemento via Foscato Via Montebello e rifacimento centrale di rilancio Barozzo	SG	in esecuzione (raggiunto 90%)	€	104.020,00	€	-	€	Rifacimento della rete acquedotto di via Foscato e via Montebello, con sostituzione della vecchia tubazione. Adeguamento della centralina di pressurizzazione Barozzo con sostituzione delle pompe e collegamenti idraulici ed elettrici.	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	GIU. 2013	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Albavilla	PEC	1470	16/02/16	FOGNATURA	F_Tipo_5_13003_3C_LOMRJD028/CO_C1	Albavilla	Albavilla	Comune	LOMRJD028/CO	AdPQ FASE 2 (LOMRJD028/CO) - Comune di Albavilla: Realizzazione fognatura lungo via Molara	SC	in collaudo	€	83.146,40	€	22.313,55	€	53.950,00	Con tale opera si provvede a realizzare un nuovo tratto di fognatura a servizio di utenze attualmente sprovviste, contribuendo a incrementare la copertura del servizio nell'agglomerato di Mariano Comense.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	GIU. 2013	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Ufficio d'Ambito di Como	-	-	-	FOGNATURA	F_Tipo_5_13118_3C_LOMRJE03022_C1	Inverigo	Inverigo	Comune	LOMRJE03022	AdPQ FASE 2 (LOMRJE03022) - Comune di Inverigo: Lavori di estensione della fognatura comunale nelle vie Roma e Buazzì	SC	concluso	€	228.896,85	€	50.706,72	€	116.146,40	Con tale opera si provvede a realizzare un nuovo tratto di fognatura a servizio di utenze attualmente sprovviste, contribuendo a incrementare la copertura del servizio nell'agglomerato di Mariano Comense.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	GIU. 2013	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Antiga spa	PEC	136	12/02/16	FOGNATURA	F_Tipo_5_13010_3C_LOMRJE03033_C1	Appiano Gentile	Appiano Gentile	Comune	LOMRJE03033	AdPQ FASE 2 (LOMRJE03033) - Comune di Appiano Gentile: Realizzazione nuovo tronco di fognatura via C. Colombo	SC	progetto definitivo	€	-	€	-	145.250,00	Con tale opera si provvede a realizzare un nuovo tratto di fognatura a servizio di utenze attualmente sprovviste, permettendo all'agglomerato di Bulgarograsso di raggiungere la completa copertura del servizio.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	GIU. 2013	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO	
Comune di Carugo	PEC	1324	10/02/16	FOGNATURA	F_Tipo_5_13048_3C_LOMRKE03019_C1	Carugo	Carugo	Comune	LOMRKE03019	AdPQ FASE 3 (LOMRKE03019) - fognatura in Via Marconi	SC	in esecuzione (raggiunto 90%)	€	427.757,04	€	-	€	Con l'esecuzione delle opere si collegano 73 abitanti equivalenti attualmente sprovvisti del servizio di fognatura.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	GIU. 2012	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO	
Comune di Carugo	PEC	1324	10/02/16	FOGNATURA	F_Tipo_5_13048_3C_LOMRKE03020_C1	Carugo	Carugo	Comune	LOMRKE03020	AdPQ FASE 3 (LOMRKE03020) - Completamento piccoli tratti fognari	SC	concluso	€	79.682,53	€	71.539,18	€	7.143,35	Con l'esecuzione delle opere si collegano 22 abitanti equivalenti attualmente sprovvisti del servizio di fognatura.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	GIU. 2012	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Mariano Comense	PEC	4345	09/02/16	FOGNATURA	F_Tipo_5_13143_3C_L1314321_C1	Mariano Comense	Mariano Comense	Comune	1314321	Estensione rete fognaria comunale via del Ciocchino	SC	concluso	€	37.067,65	€	27.512,94	€	9.554,69	Estensione del servizio di fognatura in zone attualmente sprovviste.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2011	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Mariano Comense	PEC	4345	09/02/16	FOGNATURA	F_Tipo_5_13143_3C_L1314329_C1	Mariano Comense	Mariano Comense	Comune	1314329	Estensione rete fognaria comunale via S. Ieno	SC	concluso	€	60.361,42	€	48.432,98	€	11.928,44	Estensione del servizio di fognatura in zone attualmente sprovviste.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2011	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Mariano Comense	PEC	4345	09/02/16	FOGNATURA	F_Tipo_5_13143_3C_L1314328_C1	Mariano Comense	Mariano Comense	Comune	1314328	Estensione rete fognaria comunale via la Valle	SC	concluso	€	20.624,63	€	15.927,14	€	4.697,49	Estensione del servizio di fognatura in zone attualmente sprovviste.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2011	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Ufficio d'Ambito di Como	-	-	-	FOGNATURA	F_Tipo_5_13099_3C_L1309910_C1	Palappio	Palappio	Comune	1309910	Fognatura acque nere Boscone - Mastello	SC	in esecuzione (raggiunto 60%)	€	-	€	-	€	28.054,30	Estensione del servizio di fognatura in zone attualmente sprovviste.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	GIU. 2012	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Ufficio d'Ambito di Como	-	-	-	FOGNATURA	F_Tipo_6_13229_3C_L1322914_C2	Valbrona	Valbrona	Comune	1322914	Lavori di riqualificazione del collettore fognario principale di Valbrona (tratto di collegamento collettore consortile c/o torrente Face e civico via Roma 55)	SC	concluso	€	-	€	-	€	L'intervento fa parte di una previsione di riqualificazione complessiva della rete di drenaggio della fognatura a servizio della località Visina, attualmente caratterizzata da siccanti fenomeni di rigurgito e allagamenti	RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria	F_ATO_C2	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2011	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Carate	mail	5543	12/05/16	FOGNATURA	F_Tipo_5_13042_3C_L1304210_C1	Carate	Carate	Comune	1304210	Lavori di costruzione della fognatura comunale - 13° lotto (Collettore di via Gajum)	SC	concluso	€	358.712,20	€	229.422,39	€	129.289,81	Estensione del servizio di fognatura in zone attualmente sprovviste.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2011	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Lezzeno	PEC	483	04/02/16	FOGNATURA	F_Tipo_4_13136_3C_L1312614_C2	Lezzeno	Lezzeno	Comune	1313614	Realizzazione di nuova fognatura e sovrastanti con rifacimento delle pavimentazioni nelle frazioni di Bagnana e Sossano - lotto 2	SC	concluso	€	269.837,45	€	85.440,05	€	184.397,40	Sostituzione della fognatura mista esistente e la realizzazione (per le aree sprovviste) di nuove condotte di fognatura separata.	RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria	F_ATO_C2	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV 2011	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Ufficio d'Ambito di Como	-	-	-	FOGNATURA	F_Tipo_5_13145_3C_L1314522_C1	Menaggio	Menaggio	Comune	1314522	Realizzazione di fognatura lungo via Cadorna	SC	in appalto	€	-	€	-	€	Estensione del servizio di fognatura in zone attualmente sprovviste.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	I	OTT 2011	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO	
Comune di Ramponio Verna	mail	-	13/05/16	FOGNATURA	F_Tipo_5_13194_3C_L1319411_C1	Ramponio Verna	Ramponio Verna	Comune	1319411	Progetto di estensione rete acque nere in via Casè e via Foggazzaro	SC	concluso	€	322.380,45	€	237.583,94	€	84.796,53	Estensione del servizio di fognatura in zone attualmente sprovviste.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	I	MAR 2012	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Cernobbio	PEC	2132	09/02/16	FOGNATURA	F_Tipo_5_13045_3C_L1304511_C1	Cernobbio	Cernobbio	Comune	1304511	Realizzazione nuova collettore di fognatura in via per la Svizzera	SC	concluso	€	81.252,19	€	58.214,02	€	23.038,17	Estensione del servizio di fognatura in zone attualmente sprovviste.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	LUG 2012	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Domasio	mail	-	10/05/16	FOGNATURA	F_Tipo_5_13089_3C_L1308907_C1	Domasio	Domasio	Comune	1308907	Completamento rete fognaria e relativi impianti in comune di Domasio - 4° lotto - Realizzazione condotte fognarie lungo la SS 340-036 in località Molo di Vercano Stralcio A	SC	concluso	€	186.498,50	€	123.046,69	€	63.451,81	Estensione del servizio di fognatura in zone attualmente sprovviste.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	APR 2013	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Trezzano	mail	-	17/05/16	FOGNATURA	F_Tipo_5_13125_3C_L1312508_C1	Lenno	Lenno	Comune	1312508	Completamento della rete di drenaggio urbano lungo la via S. Andrea	SC	concluso	€	77.240,59	€	27.274,88	€	49.965,71	Estensione del servizio di fognatura in zone attualmente sprovviste.	RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere	F_ATO_C1	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	I	MAR 2013	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Ufficio d'Ambito di Como	-	-	-	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	C_Tipo_1_13011_3C_LOMRJD026/CO_D4	Argegno	Argegno	Argegno	LOMRJD026/CO	AdPQ FASE 2 - Comune di Argegno - Collettore di collegamento al depuratore di Calorano - 1° Lotto - Interventi in Comune di Argegno	SC	in esecuzione (raggiunto 30%)	€	-	€	-	€	Attraverso la realizzazione di questo tratto del collettore sovacomunale Lago-Brienno-Argegno si va a completare il servizio di fognatura nel Comune di Argegno, intercettando altresì gli scarichi fognari ancora presenti recapitati nel Lago di Como. Con l'attuazione dei lotti 2 e 3 si indirizzerebbero alla depurazione anche i reflui prodotti nei Comuni di Lagio e Brienno	NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/planificazione	D_ATO_D4	D4	ATTUAZIONE DEGLI SCHEMI DI COLLETTAMENTO E DELLA NORMATIVA REGIONALE	0-IV anno	I	GIU. 2012	2014	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO	
Comune di Gravedona ed Uniti	PEC	974	28/01/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	D_Tipo_3_13249_3C_L131227_D2	Gravedona ed Uniti	Gravedona ed Uniti	Gravedona	131227	POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI GRAVEDONA - TERZO STADIO. 1° Stralcio Funzionale.	SC	concluso	€	688.714,85	€	639.494,96	€	49.217,85	Il progetto consiste nel l'istituto funzionale delle opere di adeguamento del terzo stadio dell'impianto di depurazione, in particolare prevede l'adeguamento della microfiltratura, della disinfezione, della filtrazione finale e dell'impianto elettrico alle nuove potenze installate.	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti)	D_ATO_D2	D2	ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI	0-IV anno	I	LUG. 2009	2014	7	Impianti di trattamento	NO
ASIL spa	PEC	666	18/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	D_Tipo_3_13147_3G_L160202_D2	Merone	Merone	ASIL spa	160202	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Merone ai nuovi limiti di emissione stabiliti dal RR 24 marzo 2006 n.3	SG	in appalto	€	-	€	-	€	Il progetto prevede il revamping dell'attuale linea di trattamento al fine di adeguare l'impianto alle recenti indicazioni normative.	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti)	D_ATO_D2	D2	ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI	0-IV anno	II	MAG. 2007	2014	7	Impianti di trattamento	NO	
Ufficio d'Ambito di Como	-	-	-	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	D_Tipo_11_13062_3C_L1306213_D2	Cavargna	Cavargna	Cavargna - Dossò Firsùè	1306213	Interventi di disinquinamento nel Comune di Cavargna	SC	in esecuzione (raggiunto 30%)	€	-	€	-	€	36.500,00	Il progetto prevede la realizzazione di trattamenti appropriati per l'abbattimento del carico inquinante dei liquami, in particolare per la frazione Vegna	DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva	D_ATO_D2	D2	ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI	0-IV anno	I	FEB 2012	2014	7	Impianti di trattamento	MS
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_2_15925_ST_1_A5	Tremezzo	Tremezzo		1	Tremezzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata)	ST		€	-	€	-	€	48.670,00	prioritario con attivazione immediata	CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria	A5		DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS			
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_5_13099_ST_1_B0	Dongo	Dongo		1	Dongo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata)	ST		€	-	€	-	€	45.250,00	prioritario con attivazione immediata	POTABILIZZATORI - adeguamento	B2		DIC 2013	2015	7	Impianti di trattamento	NO			
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_5_13024_ST_1_B0	San Bartolomeo Val Cavargna	San Bartolomeo Val Cavargna		1	San Bartolomeo Val Cavargna_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata)	ST		€	-	€	-	€	45.250,00	prioritario con attivazione immediata	POTABILIZZATORI - adeguamento	B2		DIC 2013	2015	7	Impianti di trattamento	NO			
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_5_13023_ST_1_B0	Val Rezzo	Val Rezzo		1	Val Rezzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata)	ST		€	-	€	-	€	45.250,00	prioritario con attivazione immediata	POTABILIZZATORI - adeguamento	B2		DIC 2013	2015	7	Impianti di trattamento	NO			
Comune di Albavilla	PEC	1470	16/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13003_ST_1_B4	Albavilla	Albavilla		1	Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	concluso	€	150.024,12	€	-	€	48.441,74	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	B4		DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS			
Pragna spa	PEC	4055	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13004_ST_1_B4	Albese con Cassano	Albese con Cassano		1	Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	non disponibile	€	-	€	-	€	23.944,74	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	B4		DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS			
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13005_ST_1_B4	Albino	Albino		1	Albino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST		€	-	€	-	€	13.044,86	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	B4		DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS			
Comune di Albino	PEC	487	15/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13004_ST_1_B4	Albino	Albino		1	Albino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	concluso	€	4.200,00	€	-	€	8.151,72	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	B4		DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS			
Pragna spa	PEC	4055	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13007_ST_1_B4	Abate Brianza	Abate Brianza		1	Abate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	non disponibile	€	-	€	-	€	15.440,58	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	B4		DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS			
Pragna spa	PEC	4055	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13009_ST_1_B4	Anzano del Parco	Anzano del Parco		1	Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	non disponibile	€	-																

PdL – capitolo 4 – Rendicontazione investimenti 2014-2015

[Controllo della realizzazione degli investimenti attuati per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTRI PERVENUTI]

Rendicontazione effettuata da	prestanza finale	progr. n.	dati	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEPUTATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA E CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CRITICITA' ATO	Codice CRITICITA' AEGSI	OBiettivo	PERIODO attuazione intervento	PRODOTTA	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni straordinarie
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13013_ST_134	Asso	Asso	0	-	1	Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	23.494,53	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13013_ST_134	Barili	Barili	0	-	1	Barili_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	12.932,43	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Bellagio	PEC	3124	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13019_ST_134	Bellagio	Bellagio	0	-	1	Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	conclusa	€ 39.489,53	€ -	39.489,53	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13021_ST_134	Bene Lario	Bene Lario	0	-	1	Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	5.140,42	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coltine Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13022_ST_134	Beregazzo con Figliaro	Beregazzo con Figliaro	0	-	1	Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	conclusa	€ 23.577,39	€ -	23.577,39	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Binago	PEC	528	28/01/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13023_ST_134	Binago	Binago	0	-	1	Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	21.963,39	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13024_ST_134	Bizzarone	Bizzarone	0	-	1	Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	7.335,14	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13025_ST_134	Blesagno	Blesagno	0	-	1	Blesagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	24.769,43	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13026_ST_134	Blevio	Blevio	0	-	1	Blevio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	3.457,18	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Brenna	PEC	565	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13029_ST_134	Brenna	Brenna	0	-	1	Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	non disponibile	€ -	€	5.441,82	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13032_ST_134	Brunate	Brunate	0	-	1	Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	9.519,33	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coltine Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13034_ST_134	Bulgarograsso	Bulgarograsso	0	-	1	Bulgarograsso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	conclusa	€ 5.290,00	€ -	5.290,00	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13035_ST_134	Cabiate	Cabiate	0	-	1	Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	23.587,42	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13037_ST_134	Caglio	Caglio	0	-	1	Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	13.221,32	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13038_ST_134	Cagno	Cagno	0	-	1	Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	9.088,40	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13040_ST_134	Campione d'Italia	Campione d'Italia	0	-	1	Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	7.376,79	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Carifonda Servizi Territoriali spa	PEC	-	14/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13041_ST_134	Canù	Canù	0	-	1	Canù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	conclusa	€ 50.676,65	€ -	50.676,60	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
ASL spa	PEC	666	18/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13042_ST_134	Canzo	Canzo	0	-	1	Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	conclusa	€ 23.493,99	€ -	23.493,99	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coltine Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13043_ST_134	Capiago Intimiano	Capiago Intimiano	0	-	1	Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	studio di fattibilità	€ -	€	10.862,00	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13044_ST_134	Carate Urio	Carate Urio	0	-	1	Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	3.070,53	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Aqua Septia Srl	PEC	-	08/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13045_ST_134	Carbonate	Carbonate	0	-	1	Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	non disponibile	€ -	€	13.347,68	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13046_ST_134	Carimate	Carimate	0	-	1	Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	31.352,24	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13047_ST_134	Carliazzo	Carliazzo	0	-	1	Carliazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	35.928,74	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Carugo	PEC	1324	10/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13048_ST_134	Carugo	Carugo	0	-	1	Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	conclusa	€ 5.041,00	€ -	5.041,00	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13050_ST_134	Casasco d'Intevi	Casasco d'Intevi	0	-	1	Casasco d'Intevi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	10.764,44	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
ASL spa	PEC	666	18/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13052_ST_134	Casino d'Erba	Casino d'Erba	0	-	1	Casino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	conclusa	€ 6.351,99	€ -	6.351,97	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coltine Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13053_ST_134	Casnate con Bernate	Casnate con Bernate	0	-	1	Casnate con Bernate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	conclusa	€ 11.631,20	€ -	11.631,20	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coltine Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13055_ST_134	Casina Rizzardi	Casina Rizzardi	0	-	1	Casina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	studio di fattibilità	€ -	€	890,99	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13058_ST_134	Castelmarte	Castelmarte	0	-	1	Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	5.782,89	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coltine Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13059_ST_134	Castelnovo Bozzente	Castelnovo Bozzente	0	-	1	Castelnovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	studio di fattibilità	€ -	€	5.805,00	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13060_ST_134	Castiglione d'Intevi	Castiglione d'Intevi	0	-	1	Castiglione d'Intevi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	14.122,89	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13061_ST_134	Cavallasca	Cavallasca	0	-	1	Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	8.828,69	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13062_ST_134	Cavargna	Cavargna	0	-	1	Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	88.506,00	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13063_ST_134	Cerano d'Intevi	Cerano d'Intevi	0	-	1	Cerano d'Intevi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	8.352,15	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13065_ST_134	Cernobbio	Cernobbio	0	-	1	Cernobbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	5.280,14	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Bellagio	PEC	3124	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13070_ST_134	Civenna	Civenna	0	-	1	Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	conclusa	€ 21.686,20	€ -	21.686,20	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Claino con Osteno	PEC	577	08/02/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13071_ST_134	Claino con Osteno	Claino con Osteno	0	-	1	Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	in esecuzione (raggiunto 30%)	€ 9.971,00	€ -	9.971,00	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13073_ST_134	Como	Como	0	-	1	Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	136.633,22	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Corridò	PEC	158	27/01/16	ACQUEDOTTO	A_796_7_13077_ST_134	Corridò	Corridò	0	-	1	Corridò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	11.469,24	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_796_7_13083_ST_134	Cremia	Cremia	0	-	1	Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	16.467,12	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE								

Capitolo 6 – Rendicontazione investimenti 2014-2015 (Controllo della realizzazione degli investimenti attesi per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE PERVENUTI)																																	
Rendicontazione effettuata da	previdenti finanziati	prof. at.	del	SERVIZIO	ID INTERVENTO	Inquadramento dell'Intervento (Comune interessato dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEPUTATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o sindaco (SI)	livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se la spesa non è liquidata	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA - CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CRITICITA' ATO	Codice CRITICITA' AEGIS	OBiettivo	PERIODO attuazione intervento	PROFITA	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni Straordinarie				
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1309_31_34	Drezzo	Drezzo	0	-	1	Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	5.503,29	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
ASME spa	PEC	-	01/03/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1309_31_34	Erba	Erba	0	-	1	Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	progetto preliminare				€ -	€	48.332,95	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1307_31_34	Eupilio	Eupilio	0	-	1	Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	17.012,37	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1308_31_34	Faggeto Lario	Faggeto Lario	0	-	1	Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	25.495,49	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1309_31_34	Faloppio	Faloppio	0	-	1	Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	21.039,13	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
Pragna spa	PEC	6055	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1310_31_34	Figino Serenza	Figino Serenza	0	-	1	Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	non disponibile				€ -	€	15.051,19	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
Caline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1310_31_34	Fino Mornasco	Fino Mornasco	0	-	1	Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	studio di fattibilità				€ -	€	9.584,27	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1310_31_34	Gera Lario	Gera Lario	0	-	1	Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	14.934,38	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1310_31_34	Gironico	Gironico	0	-	1	Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	9.339,0	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
Comune di Grandate	PEC	927	16/02/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1310_31_34	Grandate	Grandate	0	-	1	Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	studio di fattibilità				€ -	€	19.237,22	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1311_31_34	Grandate ed Uniti	Grandate ed Uniti	0	-	1	Grandate ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	13.426,59	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
Comune di Grovedono ed Uniti	PEC	974	26/01/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1314_31_34	Grovedono ed Uniti	Grovedono ed Uniti	0	-	1	Grovedono ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	in esecuzione (aggiunto 60%)				€ -	€	22.546,38	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1313_31_34	Griante	Griante	0	-	1	Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	12.560,79	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1318_31_34	Inverigo	Inverigo	0	-	1	Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	42.037,79	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1319_31_34	Laglio	Laglio	0	-	1	Laglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	175,49	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
Comune di Laino	PEC	194	20/01/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1310_31_34	Laino	Laino	0	-	1	Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	concluso	€	12.238,00	-	€	12.238,00	€	12.083,39	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS	
Pragna spa	PEC	6055	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1312_31_34	Lambrogo	Lambrogo	0	-	1	Lambrogo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	non disponibile				€ -	€	11.659,53	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1312_31_34	Lanzo d'Intelvi	Lanzo d'Intelvi	0	-	1	Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	24.158,79	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1312_31_34	Lenno	Lenno	0	-	1	Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	66.284,82	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
Comune di Lezzeno	PEC	483	04/02/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1312_31_34	Lezzeno	Lezzeno	0	-	1	Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	concluso	€	20.000,00	-	€	20.000,00	€	13.881,5	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1312_31_34	Lipomo	Lipomo	0	-	1	Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	14.053,06	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1313_31_34	Livo	Livo	0	-	1	Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	76.489,49	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
Aqua Seprio Srl	PEC	-	08/02/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1313_31_34	Locate Varesino	Locate Varesino	0	-	1	Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	concluso	€	18.887,00	-	€	18.887,00	€	13.464,29	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1313_31_34	Longone al Seggino	Longone al Seggino	0	-	1	Longone al Seggino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	13.255,39	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
Caline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1313_31_34	Lusago	Lusago	0	-	1	Lusago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	concluso	€	7.472,44	-	€	7.472,44	€	2.236,39	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS	
Pragna spa	PEC	6055	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1313_31_34	Lurago d'Erba	Lurago d'Erba	0	-	1	Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	concluso	€	9.655,31	-	€	9.655,31	€	11.659,53	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS	
Caline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1318_31_34	Lurate Caccivio	Lurate Caccivio	0	-	1	Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	concluso	€	32.053,62	-	€	32.053,62	€	7.038,69	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1319_31_34	Magreglio	Magreglio	0	-	1	Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	10.171,83	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
Pragna spa	PEC	6055	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1314_31_34	Mariano Comense	Mariano Comense	0	-	1	Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	in esecuzione (aggiunto 60%)	€	33.660,12	-	€	-	€	51.257,19	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Maslianico	PEC	-	27/01/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1314_31_34	Maslianico	Maslianico	0	-	1	Maslianico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	1.211,29	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1314_31_34	Menaggio	Menaggio	0	-	1	Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	33.683,29	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1317_31_34	Merone	Merone	0	-	1	Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	14.508,69	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1314_31_34	Mezzegra	Mezzegra	0	-	1	Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	78.478,69	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1312_31_34	Moltisano	Moltisano	0	-	1	Moltisano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	27.209,08	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
Comune di Monguzzo	PEC	841	25/02/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1313_31_34	Monguzzo	Monguzzo	0	-	1	Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	non disponibile				€ -	€	11.488,29	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1314_31_34	Montano Lucino	Montano Lucino	0	-	1	Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	18.942,55	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
				ACQUEDOTTO	A_76n_7_1315_31_34	Montemezzo	Montemezzo	0	-	1	Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST					€ -	€	12.787,59	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
Caline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1317_31_34	Montorfano	Montorfano	0	-	1	Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	studio di fattibilità				€ -	€	6.144,29	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS		
Aqua Seprio Srl	PEC	-	08/02/16	ACQUEDOTTO	A_76n_7_1319_31_34	Mozzate	Mozzate	0	-	1	Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno)	ST	concluso	€	93.310,50	€	50.358,21	€	42.952,29	€	12.659,55	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / sfacimenti	perdite di rete	84	riduzione delle perdite di rete e censimento reti	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condurre e opere idrauliche fisse	MS

PdI – capitolo 4 – Rendicontazione investimenti 2014-2015

(Controllo della realizzazione degli investimenti attuati per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTI PERVENUTI).

Rendicontazione effettuata da	previdenza finanziaria	pag. n.	del	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEPUTATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA E CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CRITICITA' ATO	Codice CRITICITA' AEGSI	OBiettivo	PERIODO attuazione intervento	PRONTA'	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni straordinaria
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13175_ST_1,34	Parè	Parè	0	-	1	Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	15.684,05	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13176_ST_1,34	Peglio	Peglio	0	-	1	Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	18.421,58	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13179_ST_1,34	Pello Intevi	Pello Intevi	0	-	1	Pello Intevi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	8.486,19	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13183_ST_1,34	Pianello del Lario	Pianello del Lario	0	-	1	Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	10.465,28	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13184_ST_1,34	Pigra	Pigra	0	-	1	Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	1.061,07	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13185_ST_1,34	Plesio	Plesio	0	-	1	Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	22.922,98	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13186_ST_1,34	Pagnano Lario	Pagnano Lario	0	-	1	Pagnano Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	93.088,73	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13187_ST_1,34	Ponno	Ponno	0	-	1	Ponno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	24.576,13	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13188_ST_1,34	Ponte Lambro	Ponte Lambro	0	-	1	Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	1.000,40	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13189_ST_1,34	Porlezza	Porlezza	0	-	1	Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	69.140,97	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13192_ST_1,34	Proserpio	Proserpio	0	-	1	Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	8.975,44	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13193_ST_1,34	Pusiano	Pusiano	0	-	1	Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	15.995,38	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13194_ST_1,34	Ramponio Verna	Ramponio Verna	0	-	1	Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	4.445,14	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13195_ST_1,34	Rezzago	Rezzago	0	-	1	Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	3.892,4	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13197_ST_1,34	Rodero	Rodero	0	-	1	Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	5.803,44	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coltine Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A.76n.7.13199_ST_1,34	Ronago	Ronago	0	-	1	Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	13.729,33	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13203_ST_1,34	Sala Comacina	Sala Comacina	0	-	1	Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	10.365,57	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13204_ST_1,34	San Bartolomeo Val Cavargna	San Bartolomeo Val Cavargna	0	-	1	San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	33.295,73	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di San Fedele Intevi	PEC	485	12/02/16	ACQUEDOTTO	A.76n.7.13205_ST_1,34	San Fedele Intevi	San Fedele Intevi	0	-	1	San Fedele Intevi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	non disponibile	€ -	€	11.468,98	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13206_ST_1,34	San Fermo della Battaglia	San Fermo della Battaglia	0	-	1	San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	15.195,22	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13207_ST_1,34	San Nazzaro Val Cavargna	San Nazzaro Val Cavargna	0	-	1	San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	13.852,89	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di San Siro	PEC	678	04/02/16	ACQUEDOTTO	A.76n.7.13248_ST_1,34	San Siro	San Siro	0	-	1	San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	concluso	€ 61.427,19	€ 15.000,00	€ 46.427,19	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Schignano	PEC	189	16/02/16	ACQUEDOTTO	A.76n.7.13211_ST_1,34	Schignano	Schignano	0	-	1	Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	studio di fattibilità	€ -	€	18.099,2	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coltine Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A.76n.7.13212_ST_1,34	Senna Comasco	Senna Comasco	0	-	1	Senna Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	studio di fattibilità	€ -	€	491,14	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13213_ST_1,34	Solbiate	Solbiate	0	-	1	Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	22.392,87	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Sorico	PEC	747	20/02/16	ACQUEDOTTO	A.76n.7.13214_ST_1,34	Sorico	Sorico	0	-	1	Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	concluso	€ 3.201,00	€ 2,00	€ 3.199,00	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Sarnano	PEC	256	27/01/16	ACQUEDOTTO	A.76n.7.13217_ST_1,34	Sarnano	Sarnano	0	-	1	Sarnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	concluso	€ 77.480,34	€ 64.134,57	€ 13.345,77	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13218_ST_1,34	Stazzona	Stazzona	0	-	1	Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	56.322,03	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13222_ST_1,34	Taverneto	Taverneto	0	-	1	Taverneto_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	12.718,67	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13223_ST_1,34	Tomo	Tomo	0	-	1	Tomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	13.126,18	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13225_ST_1,34	Tremezzo	Tremezzo	0	-	1	Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	23.211,9	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13224_ST_1,34	Trezzone	Trezzone	0	-	1	Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	11.477,28	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13227_ST_1,34	Turate	Turate	0	-	1	Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	17.133,89	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Uggiate Trevano	PRD	1445	15/02/16	ACQUEDOTTO	A.76n.7.13228_ST_1,34	Uggiate Trevano	Uggiate Trevano	0	-	1	Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	concluso	€ 109.266,88	€ 109.266,88	€ 24.732,14	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13233_ST_1,34	Val Rezzo	Val Rezzo	0	-	1	Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	4.865,24	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
ASL spa	PEC	666	18/02/16	ACQUEDOTTO	A.76n.7.13229_ST_1,34	Valbrona	Valbrona	0	-	1	Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST	concluso	€ 32.880,96	€ 32.880,96	€ 14.313,47	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13232_ST_1,34	Valmorea	Valmorea	0	-	1	Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	10.834,84	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13234_ST_1,34	Valoldo	Valoldo	0	-	1	Valoldo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	31.030,27	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13236_ST_1,34	Vesio	Vesio	0	-	1	Vesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	8.555,14	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				ACQUEDOTTO	A.76n.7.13239_ST_1,34	Vercana	Vercana	0	-	1	Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata.) anno	ST		€ -	€	21.595,04	prioritario con attivazione immediata.) anno	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coltine Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A.76n.7.13242_ST_1,34	Vertemate con Minoprio	Vertemate con Minoprio	0																					

PdL – capitolo 4 – Rendicontazione investimenti 2014-2015

(Controllo della realizzazione degli investimenti attuati per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTI PERVENUTI).

Rendicontazione effettuata da	prestanza finanziata	progr. n.	del	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEPUTATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati dai soggetti terzi	Fabbisogno di investimento ESISTENZIALMENTE SOSTENIBILE A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA E CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CATEGORIA ATO	Codice CATEGORIA AEGSI	OBIETTIVO	PERIODO attuazione intervento	PROGITA	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni straordinarie	
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_10_13109_31_14	Lipoma	Lipoma	0	-	1	Lipoma, TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	31.675,00	prioritario con attivazione immediata	TELECONTROLLO - nuovo sistema	carenza infrastrutturale	A1	CONTINUITA' DEL SERVIZIO	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
Comune di Maslianico	PEC	-	27/01/14	ACQUEDOTTO	A_Tsp_10_13144_31_14	Maslianico	Maslianico	0	-	1	Maslianico, TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	31.675,00	prioritario con attivazione immediata	TELECONTROLLO - nuovo sistema	carenza infrastrutturale	A1	CONTINUITA' DEL SERVIZIO	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
Comune di Novedrate	PEC	939	14/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tsp_10_13143_31_14	Novedrate	Novedrate	0	-	1	Novedrate, TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata)	ST	in esecuzione (raggiunto 30%)			€ -	€	31.675,00	prioritario con attivazione immediata	TELECONTROLLO - nuovo sistema	carenza infrastrutturale	A1	CONTINUITA' DEL SERVIZIO	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_10_13186_31_14	Ponte Lambro	Ponte Lambro	0	-	1	Ponte Lambro, TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	31.675,00	prioritario con attivazione immediata	TELECONTROLLO - nuovo sistema	carenza infrastrutturale	A1	CONTINUITA' DEL SERVIZIO	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_10_13222_31_14	Tavernerio	Tavernerio	0	-	1	Tavernerio, TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	31.675,00	prioritario con attivazione immediata	TELECONTROLLO - nuovo sistema	carenza infrastrutturale	A1	CONTINUITA' DEL SERVIZIO	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_10_13227_31_14	Turate	Turate	0	-	1	Turate, TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	31.675,00	prioritario con attivazione immediata	TELECONTROLLO - nuovo sistema	carenza infrastrutturale	A1	CONTINUITA' DEL SERVIZIO	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
Comune Camasche al	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tsp_10_13242_31_14	Vertemate con Minoprio	Vertemate con Minoprio	0	-	1	Vertemate con Minoprio, TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	31.675,00	prioritario con attivazione immediata	TELECONTROLLO - nuovo sistema	carenza infrastrutturale	A1	CONTINUITA' DEL SERVIZIO	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_10_13244_31_14	Zebio	Zebio	0	-	1	Zebio, TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	31.675,00	prioritario con attivazione immediata	TELECONTROLLO - nuovo sistema	carenza infrastrutturale	A1	CONTINUITA' DEL SERVIZIO	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
Pagnina spa	PEC	4055	11/02/14	ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13004_31_14	Albese con Cassano	Albese con Cassano	0	-	1	Albese con Cassano, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13005_31_14	Albiolo	Albiolo	0	-	1	Albiolo, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Pagnina spa	PEC	4055	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13007_31_14	Albate Brianza	Albate Brianza	0	-	1	Albate Brianza, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile			€ -	€	5.850,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Pagnina spa	PEC	4055	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13009_31_14	Anzano del Parco	Anzano del Parco	0	-	1	Anzano del Parco, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile			€ -	€	1.540,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13011_31_14	Argegno	Argegno	0	-	1	Argegno, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Binago	PEC	528	28/01/14	ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13022_31_14	Binago	Binago	0	-	1	Binago, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€ 510,00		€ -	€ 510,00	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13024_31_14	Bizzarone	Bizzarone	0	-	1	Bizzarone, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13025_31_14	Blessagno	Blessagno	0	-	1	Blessagno, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13030_31_14	Brieno	Brieno	0	-	1	Brieno, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13035_31_14	Cabiate	Cabiate	0	-	1	Cabiate, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13038_31_14	Cagno	Cagno	0	-	1	Cagno, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Continuita Servizi Territoriali spa	PEC	-	14/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13041_31_14	Carliù	Carliù	0	-	1	Carliù, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13044_31_14	Carate Urio	Carate Urio	0	-	1	Carate Urio, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13044_31_14	Carimate	Carimate	0	-	1	Carimate, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13059_31_14	Casasco d'Intevi	Casasco d'Intevi	0	-	1	Casasco d'Intevi, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13059_31_14	Castelmarte	Castelmarte	0	-	1	Castelmarte, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune Camasche al	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13059_31_14	Castelnova Bozzente	Castelnova Bozzente	0	-	1	Castelnova Bozzente, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13061_31_14	Cavalasca	Cavalasca	0	-	1	Cavalasca, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13062_31_14	Cavargna	Cavargna	0	-	1	Cavargna, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13068_31_14	Climido	Climido	0	-	1	Climido, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Claino con Osteno	PEC	577	06/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13071_31_14	Claino con Osteno	Claino con Osteno	0	-	1	Claino con Osteno, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€ 4.744,40		€ -	€ 4.744,40	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13074_31_14	Colonna	Colonna	0	-	1	Colonna, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Corridò	PEC	158	27/01/14	ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13077_31_14	Corridò	Corridò	0	-	1	Corridò, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13085_31_14	Cusino	Cusino	0	-	1	Cusino, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13089_31_14	Domaso	Domaso	0	-	1	Domaso, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13095_31_14	Dongo	Dongo	0	-	1	Dongo, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Dossò del Liro	PEC	-	25/03/16	ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13095_31_14	Dossò del Liro	Dossò del Liro	0	-	1	Dossò del Liro, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13095_31_14	Drezzo	Drezzo	0	-	1	Drezzo, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
ASME spa	PEC	-	01/03/16	ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13095_31_14	Erba	Erba	0	-	1	Erba, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST	progetto preliminare			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13099_31_14	Faloppio	Faloppio	0	-	1	Faloppio, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13103_31_14	Fenegò	Fenegò	0	-	1	Fenegò, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13104_31_14	Garzeno	Garzeno	0	-	1	Garzeno, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Grandate	PEC	927	14/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tsp_12_13110_31_14	Grandate	Grandate	0	-																					

PdI – capitolo 4 – Rendicontazione investimenti 2014-2015

[Controllo della realizzazione degli investimenti attuati per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTRI PERVENUTI]

Rendicontazione effettuata da	previsto da finanziare	prof. n.	dati	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEBITATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento ESISTENZIALMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA E CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CRITICITA' ATO	Codice CRITICITA' AEGSI	OBIETTIVO	PERIODO attuazione intervento	PRONTA	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni straordinarie	
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1318B_ST_1,34	Ponte Lambro	Ponte Lambro	0	-	1	Ponte Lambro, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1319B_ST_1,34	Pusiano	Pusiano	0	-	1	Pusiano, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1319A_ST_1,34	Ramponio Verna	Ramponio Verna	0	-	1	Ramponio Verna, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Coltine Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1319P_ST_1,34	Ronago	Ronago	0	-	1	Ronago, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1320B_ST_1,34	Sala Comacina	Sala Comacina	0	-	1	Sala Comacina, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1320A_Val_Cavargna	San Bartolomeo Val Cavargna	San Bartolomeo Val Cavargna	0	-	1	San Bartolomeo Val Cavargna, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1320A_ST_1,34	San Fermo della Battaglia	San Fermo della Battaglia	0	-	1	San Fermo della Battaglia, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1320P_Val_Cavargna	San Nazzaro Val Cavargna	San Nazzaro Val Cavargna	0	-	1	San Nazzaro Val Cavargna, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di San Siro	PEC	678	04/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1324B_ST_1,34	San Siro	San Siro	0	-	1	San Siro, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Schignano	PEC	189	16/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1321I_ST_1,34	Schignano	Schignano	0	-	1	Schignano, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Sorico	PEC	747	20/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1321B_ST_1,34	Sorico	Sorico	0	-	1	Sorico, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile	€ -		€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1321B_ST_1,34	Stazzona	Stazzona	0	-	1	Stazzona, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1322I_ST_1,34	Tavernerio	Tavernerio	0	-	1	Tavernerio, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1322I_ST_1,34	Turate	Turate	0	-	1	Turate, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1323B_ST_1,34	Val Rezzo	Val Rezzo	0	-	1	Val Rezzo, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1323B_ST_1,34	Valbolda	Valbolda	0	-	1	Valbolda, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1323B_ST_1,34	Veselo	Veselo	0	-	1	Veselo, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1323B_ST_1,34	Veriano	Veriano	0	-	1	Veriano, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1323B_ST_1,34	Vercana	Vercana	0	-	1	Vercana, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1324B_ST_1,34	Zebbio	Zebbio	0	-	1	Zebbio, RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Pragna spa	PEC	655	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1300T_SC_3,34	ALZATE BRIANZA	Alzate Brianza	0	-	3	CAMPAGNA RICERCA PERDITE	SC	non disponibile			€ -	€	3.900,00	riduzione perdite tramite metodo classico	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Pragna spa	PEC	655	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1300P_SC_3,34	ANZANO DEL PARCO	Anzano del Parco	0	-	2	RICERCA PERDITA PIU' RIPARAZIONE PERDITE	SC	non disponibile			€ -	€	8.190,00	RICERCA PERDITE CON METODO STEP TEST	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_1301B_SC_1,194_1,34	Appiano Gentile	Appiano Gentile	0	-	1,194_1	Appiano Gentile, RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO	SC				€ -	€	54.214,00	Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21,25 km) - 5%	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_1301I_SC_1,194	ARGEENO	Argenio	0	-	1	Rifacimento tubazione principale di distribuzione lungo la via Pizzo Corone	SC				€ -	€	117.750,00	sostituzione ex novo condotta principale in ferro con nuova in polietilene PE 16	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Coltine Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1302I_SC_3,34	Beregazzo con Filigara	Beregazzo con Filigara	0	-	2	Mappatura rete idrica: piano di ricerca perdite	SC	studio di fattibilità			€ -	€	15.600,00	Rilevo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_1303B_SC_1,194_1,34	Bregnano	Bregnano	0	-	1,194_1	Bregnano, RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO	SC	non disponibile			€ -	€	24.236,88	Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9,5 km) - 5%	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_1303B_SC_1,194_1,34	Cadorago	Cadorago	0	-	1,194_1	Cadorago, RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO	SC	non disponibile			€ -	€	54.851,88	Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21,25 km) - 5%	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Coltine Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1304B_SC_3,34	Capiago Intimiano	Capiago Intimiano	0	-	7	Mappatura rete idrica: piano di ricerca perdite	SC	studio di fattibilità			€ -	€	19.500,00	Rilevo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_10_1304A_SC_3,2_A_1	CARATE URIO	Carate Urio	0	-	2	PONTE RADIO CONTROLLO POMPE	SC				€ -	€	1.719,58	SOSTITUZIONE PONTE RADIO CONTROLLO POMPE ACQUEDOTTO DI CARATE URIO	TELECONTROLLO - nuovo sistema	carenza infrastrutturale	A1	CONTINUITA' DEL SERVIZIO	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_3_1305B_SC_3,34	CASASCO D'INTELVI	Casasco d'Intelvi	0	-	2	Miglioramento qualità per scopi idropotabili	SC	studio di fattibilità			€ -	€	45.250,00	realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione dei bacini e miglioramento delle captazioni delle sorgenti	POTABILIZZATORI - adeguamento	qualità acqua distribuita	B2	QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	7	Impianti di trattamento	NO
Coltine Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1305B_SC_4,34	Casino Rizzardi	Casino Rizzardi	0	-	4	Mappatura rete idrica: piano di ricerca perdite	SC	studio di fattibilità			€ -	€	15.600,00	Rilevo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di San Fedele Intelvi	PEC	485	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_3_1306B_SC_1,AS	San Fedele Intelvi	Castiglione d'Intelvi	0	-	1	RIPOSTINO E RECUPERO SORGENTI AD USO IDROPOTABILE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CASTIGLIONE D'INTELVI	SC	non disponibile			€ -	€	46.996,1	Sistemazione e ripristino di sorgenti esistenti al fine di migliorare la captazione idrica con manutenzione degli esistenti bottoni di presa.	CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria	protezione fonti di approvvigionamento	A5	PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_1306A_SC_1,194_1,34	Cermenate	Cermenate	0	-	1,194_1	Cermenate, RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO	SC	non disponibile			€ -	€	63.781,25	Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 5%	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_1306B_SC_1,194_1,34	Crimido	Crimido	0	-	1,194_1	Crimido, RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO	SC				€ -	€	15.690,19	Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6,15 km) - 5%	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Coltine Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_1308A_SC_1,34	Cuccago	Cuccago	0	-	1	Mappatura rete idrica: piano di ricerca perdite	SC	studio di fattibilità			€ -	€	15.600,00	Rilevo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Dossò del Liro	PEC	-	25/03/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_1309P_SC_1,34	Dossò del Liro	Dossò del Liro	0	-	1	Sostituzione tubazione acquedotto in località Monte Ciarro	SC				€ -	€	11.775,00	Trattati sostituzione collegamento acquedotto ora in ferro catramato con nuova tubazione in pead - causa vetustà dello stesso	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di Ebba	mail	-	14/03/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_10_1309B_SC_2,A_1	Ebba	Ebba	0	-	2	Telecontrollo (ammodernamento generale)	SC				€ -	€	49.775,00	Il nuovo sistema prevede l'installazione di adeguate apparecchiature elettroniche presso gli impianti e l'installazione di adeguato SW gestionale installato su server esterno (molto più sicuro e affidabile che non un server interno aziendale). Il sistema permetterà di monitorare l'acquedotto in ogni momento e da qualsiasi postazione internet (quindi anche da smartphone). tutti i dati di gestione verranno memorizzati in continuo così da permetterne lo studio al fine di migliorare l'efficienza dell'acquedotto. Il risparmio energetico e prevenire eventuali guasti oltre che intervenire rapidamente in caso di malfunzionamenti.	TELECONTROLLO - nuovo sistema	carenza infrastrutturale	A1	CONTINUITA' DEL SERVIZIO	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
Comune di Ebba	mail	-	14/03/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_3_1309B_SC_3,AS	Ebba	Ebba	0	-	3	Pozzo Resega - ammodernamento e manutenzione straordinaria	SC	studio di fattibilità			€ -	€	66.725,00	I lavori prevedono la pulizia del pozzo/fili con eventuale reintubazione dello stesso. Il rifacimento della parte idraulica ed elettrica. Il collegamento ad un sistema di telecontrollo. la sostituzione delle pompe di rilancio dalla trazione Arcoelisco con nuove pompe ad Inverter. l'intervento permetterà di sospendere ad eventuali richieste di acqua nei periodi di maggior prelievo e soprattutto di garantire l'approvvigionamento idrico a tutta la frazione di Arcolisco in caso di guasto del pozzo Meroni e/o del serbatoio Canova e/o della rete di alimentazione proveniente dal serbatoio Canova. Inoltre le nuove pompe di rilancio con Inverter permetteranno (in caso di utilizzo) un risparmio energetico certo in quanto valgono l'assorbimento di potenza in funzione della reale richiesta della rete. La zona di tutela assoluta verrà realizzata come da normativa. Tutti i quadri elettrici, le pompe, ecc. verranno posizionati all'esterno in apposite e adeguata nicchia.	CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria	protezione fonti di approvvigionamento	A5								

PdI - capitolo 4 - Rendicontazione investimenti 2014-2015

(controllo della realizzazione degli investimenti attuati per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTRI PERVENUTI).

Rendicontazione effettuata da	prestanza di servizio	prof. n.	dati	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEPUTATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA E CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CIRCOLITA' ATO	Codice CRICITIA AEGSI	OBIETTIVO	PERIODO attuazione intervento	PRIORITY	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni straordinarie
Comune di Erba	real	-	14/03/14	ACQUEDOTTO	A_Tipo_3_13093_SC_3_A1	Erba	Erba	0	-	5	Pozzo Meroni	SC	studio di fattibilità			€ -	€ 27.475,00	L'intervento prevede la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e di comando (attualmente è ubicato nell'avamposto - sotto il piano campagna) ed eventuali fuoriuscite di acqua in pressione provocherebbe gravi danni all'impianto (con conseguente disservizio) oltre che esporre il personale a rischio di elettrocuzione. Si prevede la realizzazione di una ricca esterna opportunamente isolata ove installare tutte le apparecchiature elettriche e di comando.	CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria	protezione fonti di approvvigionamento	A5	PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di Erba	real	-	14/03/14	ACQUEDOTTO	A_Tipo_3_13093_SC_7_B2	Erba	Erba	0	-	7	Impianto disinfezione serbatoio Boccagna	SC	progetto preliminare			€ -	€ 19.910,00	L'intervento prevede la sostituzione dell'impianto di disinfezione esistente (biodo di cloro) data 1993. Si prevede quindi l'installazione di un nuovo impianto di disinfezione (sempre con biodo di cloro). L'impianto di disinfezione attuale non garantisce più in modo ottimale la disinfezione dell'acqua (NB: la disinfezione viene fatta come copertura preventiva).	POTABILIZZATORI - adeguamento	qualità acqua distribuita	B2	QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	7	Impianti di trattamento	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_3_13093_SC_8_A3	Longone al Segrino	Erba	0	-	8	Campo pozzi Segrino	SC				€ -	€ 27.150,00	L'intervento prevede la messa a norma della zona di tutela assoluta dei 3 pozzi esistenti nell'area (rimozione terra, posa filo bentonico e riposizionamento terra con semina prato). I pozzi si trovano all'interno del parco del lago del Segrino in zona adibita ad attività scolastiche.	AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento	protezione fonti di approvvigionamento	A5	PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	11	Altri impianti	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13102_SC_1_P46_1_84	Fenegrò	Fenegrò	0	-	1_Prio_1	Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO	SC				€ -	€ 26.150,3	Rifacimento tratti di rete comunale degradate (10,25 km) - 5%.	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_13102_SC_1_84	Rinoomasco	Rinoomasco	0	-	1	Adeguamento mappatura rete idrica - piano di ricerca perdite	SC	studio di fattibilità			€ -	€ 23.400,00	Adeguamento rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Grovedona ed Uniti	PEC	974	28/01/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_3_13049_SC_5_B2	Grovedona ed Uniti	Grovedona ed Uniti	0	-	5	Completamento opere acquedottistiche - Rifacimento dell'acquedotto comunale	SC	studio di fattibilità		€	€ -	€ 72.400,00	Rifacimento impianto di potabilizzazione dell'acqua distribuita nell'acquedotto comunale.	POTABILIZZATORI - adeguamento	qualità acqua distribuita	B2	QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	7	Impianti di trattamento	NO
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13114_SC_1_P46_1_84	Guanzate	Guanzate	0	-	1_Prio_1	Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO	SC	non disponibile			€ -	€ 43.371,21	Rifacimento tratti di rete comunale degradate (17 km) - 5%.	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_1_13123_SC_2_A3	LASNIGO	Lasnigo	0	-	2	Recinzione pozzo S. Alessandro	SC				€ -	€ 9.050,00	Salvaguardia fascia di rispetto assoluta	AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento	protezione fonti di approvvigionamento	A5	PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	11	Altri impianti	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_10_13123_SC_4_A1	LASNIGO	Lasnigo	0	-	4	telecontrollo acquedotto	SC				€ -	€ 27.150,00	controllo acquedotto	TELECONTROLLO - nuovo sistema	carenze infrastrutturale	A1	CONTINUITA' DEL SERVIZIO	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
Comune di Limido Comasco	PEC	900	10/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13102_SC_1_P46_1_84	Limido Comasco	Limido Comasco	0	-	1_Prio_1	Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO	SC	non disponibile			€ -	€ 19.006,8	Rifacimento tratti di rete comunale degradate (7,45 km) - 5%.	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13103_SC_1_P46_1_84	Lomazzo	Lomazzo	0	-	1_Prio_1	Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO	SC	non disponibile			€ -	€ 53.576,25	Rifacimento tratti di rete comunale degradate (21 km) - 5%.	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_4_13134_SC_1_B2	Longone al Segrino	Longone al Segrino	0	-	1	Manutenzione straordinaria di sistema acquedottistico comunale - lotto 2	SC				€ -	€ 263.845,94	Completamento del sistema di potabilizzazione esistente con fornitura in opera di nuovi filtri a carbone attivo, di fine di ottimizzare la qualità dell'acqua prima che venga messa in rete.	POTABILIZZATORI - nuove opere	qualità acqua distribuita	B2	QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	7	Impianti di trattamento	NO
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_13135_SC_1_84	Lusago	Lusago	0	-	1	Mappatura rete idrica - piano di ricerca perdite	SC	studio di fattibilità			€ -	€ 15.600,00	Rilevo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Pragna spa	PEC	4555	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_13136_SC_1_84	LURAGO D'ERBA	Lurago d'Erba	0	-	1	SIMULAZIONE DINAMICA DELLA RETE, VALUTAZIONE PRESSIONI AI NODI E VELOCITA DEI RAMI PER PIANIFICARE POTENZIAMENTI.	SC	non disponibile			€ -	€ 31.200,00	CENSIMENTO SULLA DIGITALIZZAZIONE DELLA RETE	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13137_SC_1_P46_1_84	Lurago Marinone	Lurago Marinone	0	-	1_Prio_1	Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO	SC				€ -	€ 22.068,3	Rifacimento tratti di rete comunale degradate	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_13138_SC_1_84	Lurate Caccivio	Lurate Caccivio	0	-	2	Mappatura rete idrica - piano di ricerca perdite	SC	studio di fattibilità			€ -	€ 23.400,00	Rilevo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Pragna spa	PEC	4555	11/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_13143_SC_1_84	Mariano Comense	Mariano Comense	0	-	3	Censimento rete e derivazioni	SC	non disponibile			€ -	€ 39.000,00	Censimento sulla digitalizzazione delle rete formato digitale e per CAD	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_13157_SC_1_84	Montorfano	Montorfano	0	-	1	Adeguamento mappatura rete idrica - piano di ricerca perdite	SC	studio di fattibilità			€ -	€ 15.600,00	Adeguamento rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13163_SC_3_P46_1_84	Olgiate Comasco	Olgiate Comasco	0	-	3_Prio_1	Sostituzione tratti di rete ammorati o sottomarini-int. prioritari (creato da ATO)	SC				€ -	€ 14.718,75	Rifacimento reti idriche sottomarinate: via Zagnone, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncola, via Carducci, via Collette. Rifacimento reti idriche ammorate: via Pascoli, via Turchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Penetta, via Cantalupo, via Marini della Libertà, via Lunazzi, via F.lli Maggio, via Monte Generoso (5% dell'intervento segnalato).	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_13169_SC_3_84	Oltrona San Mamette	Oltrona San Mamette	0	-	3	Mappatura rete idrica - piano di ricerca perdite	SC	studio di fattibilità			€ -	€ 15.600,00	Rilevo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_8_13186_SC_1_A4	Pagnano Lario	Pagnano Lario	0	-	1	Interventi di manutenzione straordinaria al serbatoio e adeguamento funzionale degli impianti di pompaggio e potabilizzazione	SC				€ -	€ 72.400,00	Opere di manutenzione straordinaria alla copertura del serbatoio e adeguamento funzionale degli impianti di trattamento e pompaggio della risona idrica	SERBATOI - adeguamento e ampliamento	carenze idrica	A4	SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	6	Serbatoi	NO
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_1_13194_SC_2_A3	Ramponio Verna	Ramponio Verna	0	-	2	Recinzione ed adeguamento aree di rispetto pozzi e sorgenti	SC				€ -	€ 16.290,00	Trattati di formazione di adeguate recinzioni delle aree limitrofe ai pozzi ed alle sorgenti idriche di proprietà comunale	AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento	protezione fonti di approvvigionamento	A5	PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	11	Altri impianti	NO
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13201_SC_1_P46_1_84	Rovellasca	Rovellasca	0	-	1_Prio_1	Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO	SC	concluso	€ 17.652,55		€ 17.652,55	Rifacimento tratti di rete comunale degradate (12 km) - 5%.	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13202_SC_1_P46_1_84	Rovello Paro	Rovello Paro	0	-	1_Prio_1	Rovello Paro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO	SC	non disponibile			€ -	€ 45.922,58	Rifacimento tratti di rete comunale degradate (18 km) - 5%.	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di San Fedele Intelvi	PEC	485	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_2_13205_SC_2_A3	San Fedele Intelvi	San Fedele Intelvi	0	-	2	Lavori di sistemazione sorgenti Pian Varè	SC	concluso	€ 32.382,84	20.000,00		€ 12.382,86	Pulizia delle aree interessate dalle opere di presa, demolizione e rifacimento curucolo drenale, sostituzione tubazioni di adduzione e sostituzione porte murati.	CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria	protezione fonti di approvvigionamento	A5	PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di San Fedele Intelvi	PEC	485	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_2_13205_SC_3_A3	San Fedele Intelvi	San Fedele Intelvi	0	-	3	Manutenzione straordinaria sorgente di Eibonne	SC	concluso	€ 33.631,49	15.000,00		€ 18.637,48	Intervento di manutenzione straordinaria di pulizia e sistemazione della sorgente	CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria	protezione fonti di approvvigionamento	A5	PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				ACQUEDOTTO	A_Tipo_7_13208_SC_1_P46_1_84	Veriano	Veriano	0	-	1_Prio_1	Veriano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritari (creato da ATO)	SC				€ -	€ 19.134,38	Rifacimento tratti di rete comunale degradate (7,5 km) - 5%.	RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_13242_SC_3_84	Vertemate con Minoprio	Vertemate con Minoprio	0	-	3	Mappatura rete idrica - piano di ricerca perdite	SC	studio di fattibilità			€ -	€ 19.500,00	Rilevo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	ACQUEDOTTO	A_Tipo_12_13243_SC_1_84	Villa Guardia	Villa Guardia	0	-	1	Mappatura rete idrica - piano di ricerca perdite	SC	studio di fattibilità			€ -	€ 23.400,00	Rilevo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite	RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI	perdite di rete	B4	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	NOV. 2013	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_Tipo_1_13079_SF_1_C2	Como	Como	0	-	1	Como_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritaria con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 48.042,00	prioritario con attivazione immediata	STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria	vetustà delle reti e degli impianti	C2	ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	8	Impianti di sollevamento e pompaggio	MS
Comune di Binago	PEC	528	28/01/16	FOGNATURA	F_Tipo_2_13023_SF_1_C3	Binago	Binago	0	-	1	Binago_SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 3.801,00	prioritario con attivazione immediata	SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie)	alto tasso di fuoriuscite	C3	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	4	Costuzioni leggere	NO
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_Tipo_2_13043_SF_1_C3	Capiago Intimiano	Capiago Intimiano	0	-	1	Capiago Intimiano_SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€ 5.068,00	prioritario con attivazione immediata	SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie)	alto tasso di fuoriuscite	C3	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	4	Costuzioni leggere	NO
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_Tipo_2_13053_SF_1_C3	Casnate con Bernate	Casnate con Bernate	0	-	1	Casnate con Bernate_SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€ 6.335,00	prioritario con attivazione immediata	SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie)	alto tasso di fuoriuscite	C3	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	4	Costuzioni leggere	NO
				FOGNATURA	F_Tipo_2_13068_SF_1_C3	Climido	Climido	0	-	1	Climido_SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 1.267,00	prioritario con attivazione immediata	SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie)	alto tasso di fuoriuscite	C3	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	4	Costuzioni leggere	NO
				FOGNATURA	F_Tipo_2_13097_SF_1_C3	Eupilio	Eupilio	0	-	1	Eupilio_SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 3.147,50	prioritario con attivazione immediata	SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie)	alto tasso di fuoriuscite	C3	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	4	Costuzioni leggere	NO
				FOGNATURA	F_Tipo_2_13100_SF_1_C3	Fenegrò	Fenegrò	0	-	1	Fenegrò_SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 2.534,00	prioritario con attivazione immediata	SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie)	alto tasso di fuoriuscite	C3	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	4	Costuzioni leggere	NO
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F_Tipo_2_13114_SF_1_C3	Guanzate	Guanzate	0	-	1	Guanzate_SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile			€ -	€ 633,50	prioritario con attivazione immediata	SCARICATORI DI Piena - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie)	alto tasso di fuoriuscite	C3	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	4	Costuzioni leggere	NO
				FOGNATURA	F_Tipo_2_13139_SF_1_C3	Magreglio	Magreglio	0	-																				

PdI – capitolo 4 – Rendicontazione investimenti 2014-2015

[Controllo della realizzazione degli investimenti attuati per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTRI PERVENUTI]

Rendicontazione effettuata da	previsto da finanziare	progr. n.	del	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEPUTATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA e CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CRITICITA' ATO	Codice CRITICITA' AEGSI	OBIETTIVO	PERIODO attuazione intervento	PRONTA	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni Straordinarie
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.3.13064.3F.1.C2	Cermenate	Cermenate	0	-	1	Cermenate_SCARICATORI DI PENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile			€ -	€ 3.925,00	prioritario con attivazione immediata	SCARICATORI DI PENA - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	4	Costruzioni leggere	MS
				FOGNATURA	F.Tsp.3.13075.3F.1.C2	Como	Como	0	-	1	Como_SCARICATORI DI PENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 54.950,00	prioritario con attivazione immediata	SCARICATORI DI PENA - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	4	Costruzioni leggere	MS
Coline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.3.13102.3F.1.C2	Fino Momasco	Fino Momasco	0	-	1	Fino Momasco_SCARICATORI DI PENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€ 41.212,50	prioritario con attivazione immediata	SCARICATORI DI PENA - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	4	Costruzioni leggere	MS
Comune di Mariano Comense	PEC	4345	09/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.3.13143.3G.1.C2	Mariano Comense	Mariano Comense	0	-	1	Mariano Comense_SCARICATORI DI PENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 23.550,00	prioritario con attivazione immediata	SCARICATORI DI PENA - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	4	Costruzioni leggere	MS
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.3.13062.3F.1.C2	Rovello Paro	Rovello Paro	0	-	1	Rovello Paro_SCARICATORI DI PENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile			€ -	€ 9.812,50	prioritario con attivazione immediata	SCARICATORI DI PENA - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	4	Costruzioni leggere	MS
				FOGNATURA	F.Tsp.4.13005.3F.1.C4	Albiate	Albiate	0	-	1	Albiate_RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 27.796,17	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere	alta frequenza di allagamenti	C4	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Albate Brianza	PEC	1009	02/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.4.13007.3F.1.C4	Albate Brianza	Albate Brianza	0	-	1	Albate Brianza_RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 60.063,95	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere	alta frequenza di allagamenti	C4	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.4.13028.3F.1.C4	Bregnano	Bregnano	0	-	1	Bregnano_RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile			€ -	€ 59.078,40	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere	alta frequenza di allagamenti	C4	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp.4.13037.3F.1.C4	Caglio	Caglio	0	-	1	Caglio_RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 12.423,84	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere	alta frequenza di allagamenti	C4	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Cantù	PEC	11557	16/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.4.13041.3F.1.C4	Cantù	Cantù	0	-	1	Cantù_RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€ 253.137,57	€ 130.931,59	€ 122.205,98	€ 311.421,36	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere	alta frequenza di allagamenti	C4	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Aqua Seprio Srl	PEC	-	08/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.4.13043.3F.1.C4	Carbonate	Carbonate	0	-	1	Carbonate_RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 51.663,74	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere	alta frequenza di allagamenti	C4	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Coline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.4.13055.3F.1.C4	Cassina Rizzardi	Cassina Rizzardi	0	-	1	Cassina Rizzardi_RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€ 34.092,26	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere	alta frequenza di allagamenti	C4	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp.4.13075.3F.1.C4	Como	Como	0	-	1	Como_RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 423.344,52	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere	alta frequenza di allagamenti	C4	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Proserpio	PEC	214	25/01/16	FOGNATURA	F.Tsp.4.13192.3F.1.C4	Proserpio	Proserpio	0	-	1	Proserpio_RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile	€ -	€ -	€ -	€ 13.333,37	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere	alta frequenza di allagamenti	C4	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp.4.13193.3F.1.C4	Rezzago	Rezzago	0	-	1	Rezzago_RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 7.069,84	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere	alta frequenza di allagamenti	C4	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.4.13022.3F.1.C4	Rovello Paro	Rovello Paro	0	-	1	Rovello Paro_RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile			€ -	€ 77.488,82	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere	alta frequenza di allagamenti	C4	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Uggiate Trevano	PEC	1445	15/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.4.13026.3F.1.C4	Uggiate Trevano	Uggiate Trevano	0	-	1	Uggiate Trevano_RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€ 26.510,49	€ -	€ 26.510,40	€ 53.262,87	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere	alta frequenza di allagamenti	C4	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Coline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.4.13042.3F.1.C4	Verfemate con Minoprio	Verfemate con Minoprio	0	-	1	Verfemate con Minoprio_RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€ 93.480,17	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Separazione reti miste - nuove opere	alta frequenza di allagamenti	C4	RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp.3.13083.3F.1.C1	Cremia	Cremia	0	-	1	Cremia_RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 99.097,50	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	0	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp.3.13193.3F.1.C1	Pusiano	Pusiano	0	-	1	Pusiano_RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€ 162.900,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	0	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Ufficio d'Ambito di Como	-	-	-	FOGNATURA	F.Tsp.3.13075.3F.1.C1	Como	CARIMATE	0	-	1	Realizzazione canalizzazione di collegamento fognatura nera Treccolo-Colettole Sud Seveso	SC	progetto esecutivo			€ -	€ 600.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Ufficio d'Ambito di Como	-	-	-	FOGNATURA	F.Tsp.3.13047.3C.1.C1	Carlozzo	CARLAZZO	0	-	1	Realizzazione collettori fognari in via Valcovargna	SC	progetto esecutivo			€ -	€ 110.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Ufficio d'Ambito di Como	-	-	-	FOGNATURA	F.Tsp.3.13047.3C.1.C1	Carlozzo	CARLAZZO	0	-	1	Realizzazione collettori fognari in via per Haggio	SC	progetto esecutivo			€ -	€ 105.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Ufficio d'Ambito di Como	-	-	-	FOGNATURA	F.Tsp.3.13047.3C.1.C1	Carlozzo	CARLAZZO	0	-	1	Realizzazione collettori fognari in via Statale	SC	progetto esecutivo			€ -	€ 68.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Dizasacco	PEC	324	08/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.3.13087.3C.1.C1	Dizasacco	COLONNO	0	-	1	realizzazione fognatura comunale lungo via San Pietro	SC	concluso	€ 92.849,53	€ 58.324,14	€ 34.525,69	€ 39.977,67	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Ufficio d'Ambito di Como	-	-	-	FOGNATURA	F.Tsp.3.13123.3C.1.C1	Lanzo	COLONNO	0	-	1	Completamento della rete di drenaggio urbano lungo la via S. Andrea	SC				€ -	€ 37.768,64	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di San Fedele Intelvi	PEC	485	12/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.3.13026.3C.1.C1	San Fedele Intelvi	COLONNO	0	-	1	Lavori di realizzazione fognatura e tratto di acquedotto in via Provinciale	SC	in esecuzione (raggiunto 60%)		risorse private come da convenzione Programma Integrato di Intervento "Via per Lano - ex ONV"	€ -	€ 260.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Schignano	PEC	189	16/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.3.13011.3C.1.C1	Schignano	COLONNO	0	-	1	Realizzazione nuovo impianto fraz. Perla, Lotto 1	SC	in esecuzione (raggiunto 90%)			€ -	€ 98.564,4	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Belgio	PEC	3124	12/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.3.13070.3C.1.C1	Civenna	CIVENNA	0	-	1	Lavori di collettamento dei reflui urbani Civenna - Oliveto Lario - Parè - lotto G	SC	in appalto	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Schignano	PEC	189	16/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.3.13011.3C.1.C1	Schignano	COLONNO	0	-	1	Realizzazione nuovo impianto fraz. Santa Maria, lotto 3	SC	progetto esecutivo			€ -	€ 106.840,38	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Cernobbio	PEC	2132	09/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.3.13063.3C.1.C1	Cernobbio	COMO	0	-	1	Fognatura Via Umberto I e Via Pasubio	SC	progetto preliminare			€ -	€ 200.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp.3.13075.3C.1.C1	Como	COMO	0	-	1	Realizzazione F.N. Via Cornaggio Superiore, Aquileia, Maestri Compagnoni, Chiglio	SC				€ -	€ 100.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp.3.13075.3C.1.C1	Como	COMO	0	-	1	Fognatura Nera Via Silva	SC				€ -	€ 100.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp.3.13122.3C.1.C1	Lanzo d'Intelvi	LANZO D'INTElVI	0	-	1	Rete fognaria Via Pizzara	SC				€ -	€ 100.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp.3.13122.3C.1.C1	Lanzo d'Intelvi	LANZO D'INTElVI	0	-	1	Rete fognaria Belvedere parte terminale di viale Poletti	SC				€ -	€ 90.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Limido Comasco	PEC	900	10/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.3.13126.3C.1.C1	Limido Comasco	LIMIDO COMASCO	0	-	1	Fognatura via Rimembranze	SC	in appalto			€ -	€ 195.360,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp.3.13118.3G.1.C1	Inverigo	MARIANO COMENSE	0	-	1	FOGNATURA fraz. CIEBIMAGO VIA PRIVATA PEREGO (attuazione edificazione residenziale privata)	SG				€ -	€ 60.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Mariano Comense	PEC	4345	09/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.3.13143.3G.1.C1	Mariano Comense	MARIANO COMENSE	0	-	1	Estensione rete fognaria comunale via S. Agostino località C. Bice	SG	in appalto			€ -	€ 32.187,54	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Mariano Comense	PEC	4345	09/02/16	FOGNATURA	F.Tsp.3.13143.3G.1.C1	Mariano Comense	MARIANO COMENSE	0	-	1	Estensione rete fognaria comunale via per																		

PdI – capitolo 4 – Rendicontazione investimenti 2014-2015

[Controllo della realizzazione degli investimenti attuati per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTRI PERVENUTI]

Rendicontazione effettuata da	prestanome firma	prof. n.	del	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessata dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEPUTATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA E CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CRITICITA' ATO	Codice CRITICITA' AEGSI	OBiettivo	PERIODO attuazione intervento	PRODOTTA	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni straordinaria
Ufficio d'Ambio di Como	-	-	-	FOGNATURA	F.Tsp_3.13123.SC_1.C1	Larno	MENAGGIO	0	-	I	Completamento della rete di drenaggio urbano lungo la via Diaz	SC	progetto esecutivo			€ -	€ 138.204,74	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Plesio	mail	-	10/05/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13183.SC_1.C1	Plesio	MENAGGIO	0	-	I	Tutela dei bacini idrominerali e salvaguardia ambientale mediante il completamento della fognatura su via alla Grana e divisione acque chiare in località Calveseglio	SC	concluso	€ 117.996,39	€ 82.597,47	€ 35.398,92	€ 120.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13183.SC_1.C1	Plesio	MENAGGIO	0	-	I	Tutela dei bacini idrominerali e salvaguardia ambientale mediante la realizzazione del tronco fognario in località Calveseglio/Ligomena	SC	progetto preliminare			€ -	€ 105.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13183.SC_1.C1	Plesio	MENAGGIO	0	-	I	Realizzazione tratto fognario località Piazza	SC				€ -	€ 250.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Albavilla	PEC	1470	16/02/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13003.SC_1.C1	Albavilla	MERONE	0	-	I	Realizzazione fognatura via Milano	SC	progetto preliminare			€ -	€ 140.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Caglio	mail	-	17/05/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13037.SC_1.C1	Caglio	MERONE	0	-	I	Completamento rete fognaria lungo via Grigna	SC	in collaudo			€ -	€ 20.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
ASME spa	PEC	-	01/03/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13091.SC_1.C1	Etba	MERONE	0	-	I	Completamento rete fognaria nelle porzioni di agglomerato definite "Zone servibili"	SC	progetto esecutivo			€ -	€ 450.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Proserpio	PEC	214	25/01/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13192.SC_1.C1	Proserpio	MERONE	0	-	I	Fognatura via Spinelli	SC	in appalto	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13229.SC_1.C1	Valbrona	MERONE	0	-	I	Progetto delle reti fognarie mancanti nel tratto all'interno del perimetro dell'agglomerato	SC				€ -	€ 1.200.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Marano Comense	PEC	4345	09/02/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13143.SC_1.C1	Marano Comense	MONZA (MB), MARIANO COMENSE	0	-	I	Estensione rete fognaria comunale, via Mascagni	SC	concluso	€ 33.163,03	€ 23.824,32	€ 9.338,71	€ 165.506,97	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Marano Comense	PEC	4345	09/02/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13143.SC_1.C1	Marano Comense	MONZA (MB), MARIANO COMENSE	0	-	I	Estensione rete fognaria comunale via S. Antonio da Padova	SC	concluso	€ 29.425,44	€ 22.404,63	€ 7.020,78	€ 15.482,14	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Marano Comense	PEC	4345	09/02/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13143.SC_1.C1	Marano Comense	MONZA (MB), MARIANO COMENSE	0	-	I	Estensione rete fognaria comunale via Aldo Moro e via Fratelli Cervi	SC	in appalto			€ -	€ 59.795,50	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13118.SC_1.C1	Inverigo	INBIONNO (LC), INVERIGO2-3 + INBIONNO (LC), LAMBRUGO	0	-	I	FOGNATURA VIA MAGISTRI COMACINI	SC				€ -	€ 50.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13207.SC_1.C1	Turate	ORIGGIO (VA)	0	-	I	Riqualificazione urbana e tecnologica via Varese	SC				€ -	€ 995.000,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Estensione - nuove opere	assenza del servizio	C1	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	NO
Comune di Albavilla	PEC	1470	16/02/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13003.SC_1.C2	Albavilla	Albavilla	0	-	I	Albavilla_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST	concluso	€ 50.386,79		€ 50.386,70	€ 88.957,18	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13004.SC_1.C2	Albese con Cassano	Albese con Cassano	0	-	I	Albese con Cassano_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 71.550,79	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13003.SC_1.C2	Albiolo	Albiolo	0	-	I	Albiolo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 30.138,17	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di Albino	PEC	687	15/02/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13004.SC_1.C2	Albino	Albino	0	-	I	Albino_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST	concluso	€ 13.521,09	€ 6.654,54	€ 6.866,46	€ 17.583,02	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di Albate Brianza	PEC	1009	02/02/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13007.SC_1.C2	Albate Brianza	Albate Brianza	0	-	I	Albate Brianza_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST	concluso	€ 39.900,00		€ 39.900,00	€ 65.124,58	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13009.SC_1.C2	Arzano del Parco	Arzano del Parco	0	-	I	Arzano del Parco_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 54.653,64	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13010.SC_1.C2	Appiano Gentile	Appiano Gentile	0	-	I	Appiano Gentile_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 85.878,02	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13011.SC_1.C2	Argegno	Argegno	0	-	I	Argegno_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 11.007,22	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di Arosio	PEC	570	21/01/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13012.SC_1.C2	Arosio	Arosio	0	-	I	Arosio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST	concluso	€ 20.780,23		€ 20.780,23	€ 44.029,67	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13013.SC_1.C2	Asso	Asso	0	-	I	Asso_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 70.876,62	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13015.SC_1.C2	Barni	Barni	0	-	I	Barni_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 6.046,44	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di Bellagio	PEC	3124	12/02/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13019.SC_1.C2	Bellagio	Bellagio	0	-	I	Bellagio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST	concluso	€ 134.849,89		€ 134.849,80	€ 33.287,99	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13021.SC_1.C2	Bene Lario	Bene Lario	0	-	I	Bene Lario_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 17.094,95	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Coline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13022.SC_1.C2	Beregazzo con Figliaro	Beregazzo con Figliaro	0	-	I	Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST	studio di fattibilità			€ -	€ 38.289,34	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di Binago	PEC	528	28/01/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13023.SC_1.C2	Binago	Binago	0	-	I	Binago_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 51.986,63	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13024.SC_1.C2	Bizzarone	Bizzarone	0	-	I	Bizzarone_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 27.468,13	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13025.SC_1.C2	Blesagno	Blesagno	0	-	I	Blesagno_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 5.458,89	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13026.SC_1.C2	Blevio	Blevio	0	-	I	Blevio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 10.698,77	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Iura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13028.SC_1.C2	Bregnano	Bregnano	0	-	I	Bregnano_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST	concluso	€ 179.370,10	€ 118.134,02	€ 60.236,07	€ 44.056,00	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di Brenna	PEC	565	11/02/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13029.SC_1.C2	Brenna	Brenna	0	-	I	Brenna_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST	non disponibile			€ -	€ 50.102,63	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13030.SC_1.C2	Brienno	Brienno	0	-	I	Brienno_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 5.866,37	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13032.SC_1.C2	Brunate	Brunate	0	-	I	Brunate_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 29.536,47	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Coline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13034.SC_1.C2	Bulgarograsso	Bulgarograsso	0	-	I	Bulgarograsso_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST	non disponibile			€ -	€ 39.743,52	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F.Tsp_3.13035.SC_1.C2	Cabiate	Cabiate	0	-	I	Cabiate_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST				€ -	€ 57.745,27	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Iura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F.Tsp_3.13036.SC_1.C2	Cadrago	Cadrago	0	-	I	Cadrago_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata, I anno)	ST	concluso	€ 171.452,98	€ 85.775,92	€ 85.677,06	€ 79.858,05	prioritario con attivazione immediata, I anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verfuto delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
			</																										

PdI – capitolo 4 – Rendicontazione investimenti 2014-2015

[Controllo della realizzazione degli investimenti attuati per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTRI PERVENUTI]

Rendicontazione effettuata da	previdenza triennale	progr. n.	del	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEPUTATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA E CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CRITICITA' ATO	Codice CRITICITA' AEGSI	OBiettivo	PERIODO attuazione intervento	PRODOTTA	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni straordinarie		
Comune di Cantù	PEC	11557	18/03/16	FOGNATURA	F_760_A_13041_ST_1_C2	Cantù	Cantù	0	-	I	Cantù_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	337.659,99	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13043_ST_1_C2	Canzo	Canzo	0	-	I	Canzo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	58.640,1	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coline Casmatese st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13043_ST_1_C2	Capiago Intimiano	Capiago Intimiano	0	-	I	Capiago Intimiano_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	concluso	€	15.883,51	€	64.379,8	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS		
				FOGNATURA	F_760_A_13044_ST_1_C2	Carate Urio	Carate Urio	0	-	I	Carate Urio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	18.314,84	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Aqua Seprio St	PEC	-	08/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13043_ST_1_C2	Carbonate	Carbonate	0	-	I	Carbonate_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	56.016,42	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13044_ST_1_C2	Calimate	Calimate	0	-	I	Calimate_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	79.022,02	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13047_ST_1_C2	Carliazzo	Carliazzo	0	-	I	Carliazzo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	30.271,17	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Carugo	PEC	1324	10/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13048_ST_1_C2	Carugo	Carugo	0	-	I	Carugo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	concluso	€	23.063,5	€	59.140,54	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS		
				FOGNATURA	F_760_A_13050_ST_1_C2	Casasco d'Intevi	Casasco d'Intevi	0	-	I	Casasco d'Intevi_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	13.037,28	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13052_ST_1_C2	Casino d'Erba	Casino d'Erba	0	-	I	Casino d'Erba_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	13.208,6	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coline Casmatese st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13053_ST_1_C2	Casrate con Bernate	Casrate con Bernate	0	-	I	Casrate con Bernate_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	86.814,13	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coline Casmatese st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13055_ST_1_C2	Cassina Rizzardi	Cassina Rizzardi	0	-	I	Cassina Rizzardi_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	36.944,67	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13058_ST_1_C2	Castelmarte	Castelmarte	0	-	I	Castelmarte_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	31.339,14	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coline Casmatese st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13059_ST_1_C2	Castelnovo Bozzente	Castelnovo Bozzente	0	-	I	Castelnovo Bozzente_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	10.803,54	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13060_ST_1_C2	Castiglione d'Intevi	Castiglione d'Intevi	0	-	I	Castiglione d'Intevi_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	14.549,19	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13061_ST_1_C2	Cavallasca	Cavallasca	0	-	I	Cavallasca_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	36.973,58	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13062_ST_1_C2	Cavargna	Cavargna	0	-	I	Cavargna_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	12.191,84	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13063_ST_1_C2	Cerano d'Intevi	Cerano d'Intevi	0	-	I	Cerano d'Intevi_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	15.031,97	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
L'oro Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13064_ST_1_C2	Cermenate	Cermenate	0	-	I	Cermenate_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	concluso	€	284.419,99	€	155.748,02	€	84.332,55	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di Cernobbio	PEC	2132	09/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13065_ST_1_C2	Cernobbio	Cernobbio	0	-	I	Cernobbio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	non disponibile	€		€	41.290,22	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS		
				FOGNATURA	F_760_A_13068_ST_1_C2	Cirifido	Cirifido	0	-	I	Cirifido_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	38.440,09	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Civate	PEC	3124	12/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13070_ST_1_C2	Civenna	Civenna	0	-	I	Civenna_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	non disponibile			€ -	€	14.514,44	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Claino con Osteno	PEC	577	08/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13071_ST_1_C2	Claino con Osteno	Claino con Osteno	0	-	I	Claino con Osteno_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	concluso	€	8.054,79	€	13.689,62	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS		
				FOGNATURA	F_760_A_13074_ST_1_C2	Colonna	Colonna	0	-	I	Colonna_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	2.748,29	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13075_ST_1_C2	Como	Como	0	-	I	Como_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	459.013,05	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Corrida	PEC	158	27/01/16	FOGNATURA	F_760_A_13077_ST_1_C2	Corrida	Corrida	0	-	I	Corrida_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	8.708,79	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13083_ST_1_C2	Crema	Crema	0	-	I	Crema_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	17.238,69	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coline Casmatese st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13084_ST_1_C2	Cucciago	Cucciago	0	-	I	Cucciago_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	concluso	€	738,78	€	46.528,9	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS		
				FOGNATURA	F_760_A_13085_ST_1_C2	Cusino	Cusino	0	-	I	Cusino_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	9.634,3	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Dizzasco	PEC	324	08/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13087_ST_1_C2	Dizzasco	Dizzasco	0	-	I	Dizzasco_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	13.077,32	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13089_ST_1_C2	Domaso	Domaso	0	-	I	Domaso_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	25.313,99	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13090_ST_1_C2	Dongo	Dongo	0	-	I	Dongo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	36.448,5	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Dossò del Liro	PEC	-	25/03/16	FOGNATURA	F_760_A_13092_ST_1_C2	Dossò del Liro	Dossò del Liro	0	-	I	Dossò del Liro_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	5.082,09	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13093_ST_1_C2	Drezzo	Drezzo	0	-	I	Drezzo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	14.139,42	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Erba	mail	-	14/03/16	FOGNATURA	F_760_A_13093_ST_1_C2	Erba	Erba	0	-	I	Erba_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	non disponibile			€ -	€	182.748,00	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13097_ST_1_C2	Eupilio	Eupilio	0	-	I	Eupilio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	39.113,6	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13096_ST_1_C2	Faggeto Lario	Faggeto Lario	0	-	I	Faggeto Lario_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	19.252,13	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13099_ST_1_C2	Faloppio	Faloppio	0	-	I	Faloppio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	57.373,69	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13100_ST_1_C2	Feneggrò	Feneggrò	0	-	I	Feneggrò_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	54.636,00	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Figino Sereza	PEC	384	22/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13101_ST_1_C2	Figino Sereza	Figino Sereza	0	-	I	Figino Sereza_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	non disponibile			€ -	€	76.237,24	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verifica delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coline Casmatese st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_760																										

PdL – capitolo 4 – Rendicontazione investimenti 2014-2015

(Controllo della realizzazione degli investimenti attuati per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTRI PERVENUTI).

Rendicontazione effettuata da	prestanome finanziere	prov. n.	del	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEPUTATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento ESISTENZIALMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA E CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CRITICITA' ATO	Codice CRITICITA' AEGSI	OBiettivo	PERIODO attuazione intervento	PRODOTTA	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni straordinarie		
				FOGNATURA	F_760_A_13113_ST_1_C2	Griante	Griante	0	-	1	Griante_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	11.247,48	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13114_ST_1_C2	Guanzate	Guanzate	0	-	1	Guanzate_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST	non disponibile			€ -	€	70.652,94	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13118_ST_1_C2	Inverigo	Inverigo	0	-	1	Inverigo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	139.698,60	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13119_ST_1_C2	Laglio	Laglio	0	-	1	Laglio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	8.956,02	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Laino	PEC	194	20/01/16	FOGNATURA	F_760_A_13126_ST_1_C2	Laino	Laino	0	-	1	Laino_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST	conclusa	€	17.654,00	€	17.654,00	€	17.043,14	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F_760_A_13121_ST_1_C2	Lambrugo	Lambrugo	0	-	1	Lambrugo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	37.079,48	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13122_ST_1_C2	Lanzo d'Intelvi	Lanzo d'Intelvi	0	-	1	Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	4.177,77	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13123_ST_1_C2	Lasnigo	Lasnigo	0	-	1	Lasnigo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	7.753,84	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13125_ST_1_C2	Lenno	Lenno	0	-	1	Lenno_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	26.783,42	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Lezzeno	PEC	483	04/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13124_ST_1_C2	Lezzeno	Lezzeno	0	-	1	Lezzeno_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST	concluso	€	20.000,00	€	20.000,00	€	27.829,04	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di Limido Comasco	PEC	900	10/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13128_ST_1_C2	Limido Comasco	Limido Comasco	0	-	1	Limido Comasco_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST	non disponibile			€ -	€	50.126,18	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13129_ST_1_C2	Lipomo	Lipomo	0	-	1	Lipomo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	48.720,24	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13136_ST_1_C2	Livo	Livo	0	-	1	Livo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	4.151,87	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Aqua Segrio Srl	PEC	-	08/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13131_ST_1_C2	Locate Varesino	Locate Varesino	0	-	1	Locate Varesino_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	34.229,93	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13133_ST_1_C2	Lomazzo	Lomazzo	0	-	1	Lomazzo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST	non disponibile			€ -	€	99.698,99	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13134_ST_1_C2	Longone al Segrino	Longone al Segrino	0	-	1	Longone al Segrino_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	12.328,43	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13135_ST_1_C2	Lusago	Lusago	0	-	1	Lusago_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST	studio di fattibilità			€ -	€	39.720,02	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13136_ST_1_C2	Lurago d'Erba	Lurago d'Erba	0	-	1	Lurago d'Erba_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	48.106,74	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13137_ST_1_C2	Lurago Marinone	Lurago Marinone	0	-	1	Lurago Marinone_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	43.602,83	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13138_ST_1_C2	Lurate Caccivio	Lurate Caccivio	0	-	1	Lurate Caccivio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST	studio di fattibilità			€ -	€	127.043,42	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13139_ST_1_C2	Magreglio	Magreglio	0	-	1	Magreglio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	16.976,6	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Mariano Comense	PEC	4345	09/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13143_ST_1_C2	Mariano Comense	Mariano Comense	0	-	1	Mariano Comense_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	151.341,74	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Maslianico	PEC	-	27/01/16	FOGNATURA	F_760_A_13144_ST_1_C2	Maslianico	Maslianico	0	-	1	Maslianico_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	21.849,49	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13145_ST_1_C2	Menaggio	Menaggio	0	-	1	Menaggio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	36.935,82	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13147_ST_1_C2	Merone	Merone	0	-	1	Merone_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	92.027,5	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13148_ST_1_C2	Mezzegra	Mezzegra	0	-	1	Mezzegra_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	12.389,64	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13152_ST_1_C2	Moltisao	Moltisao	0	-	1	Moltisao_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	17.853,24	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Monguzzo	PEC	841	25/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13153_ST_1_C2	Monguzzo	Monguzzo	0	-	1	Monguzzo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST	non disponibile		€	€	24.376,00	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS		
				FOGNATURA	F_760_A_13154_ST_1_C2	Montano Lucino	Montano Lucino	0	-	1	Montano Lucino_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	71.044,44	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13155_ST_1_C2	Montemezzo	Montemezzo	0	-	1	Montemezzo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	9.259,84	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13157_ST_1_C2	Montorfano	Montorfano	0	-	1	Montorfano_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST	concluso	€	10.319,34	€	10.319,34	€	48.916,29	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Aqua Segrio Srl	PEC	-	08/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13159_ST_1_C2	Mozzate	Mozzate	0	-	1	Mozzate_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	88.053,43	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13160_ST_1_C2	Musso	Musso	0	-	1	Musso_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	21.315,1	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13161_ST_1_C2	Nesso	Nesso	0	-	1	Nesso_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	10.908,34	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Novedrate	PEC	939	14/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13163_ST_1_C2	Novedrate	Novedrate	0	-	1	Novedrate_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST	progetto esecutivo			€ -	€	51.283,07	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13165_ST_1_C2	Olgiate Comasco	Olgiate Comasco	0	-	1	Olgiate Comasco_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST	studio di fattibilità			€ -	€	156.446,20	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coline Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_760_A_13169_ST_1_C2	Ottone San Mamette	Ottone San Mamette	0	-	1	Ottone San Mamette_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST	studio di fattibilità			€ -	€	19.734,90	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13170_ST_1_C2	Osenigo	Osenigo	0	-	1	Osenigo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	47.229,53	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13172_ST_1_C2	Ossuccio	Ossuccio	0	-	1	Ossuccio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	12.125,90	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13173_ST_1_C2	Parè	Parè	0	-	1	Parè_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,) anno	ST				€ -	€	24.530,80	prioritario con attivazione immediata,) anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	

PdI – capitolo 4 – Rendicontazione investimenti 2014-2015

(controllo della realizzazione degli investimenti attuati per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTRI PERVENUTI).

Rendicontazione effettuata da	prestanza finale	pro. n.	del	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEFUTATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA E CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CRITICITA' ATO	Codice CRITICITA' AEGSI	OBiettivo	PERIODO attuazione intervento	PRONTA	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni straordinarie		
				FOGNATURA	F_760_A_13189_ST_1_C2	Portezza	Portezza	0	-	1	Portezza_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	50.408,79	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Proserpio	PEC	214	25/01/14	FOGNATURA	F_760_A_13192_ST_1_C2	Proserpio	Proserpio	0	-	1	Proserpio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	non disponibile	€	-	€ -	€	14.456,79	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13193_ST_1_C2	Pusiano	Pusiano	0	-	1	Pusiano_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	17.715,49	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13194_ST_1_C2	Ramponio Verna	Ramponio Verna	0	-	1	Ramponio Verna_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	12.785,38	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13195_ST_1_C2	Rezzago	Rezzago	0	-	1	Rezzago_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	7.665,53	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13197_ST_1_C2	Rodero	Rodero	0	-	1	Rodero_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	23.508,79	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coltine Comasche st	PEC	1148	12/02/14	FOGNATURA	F_760_A_13199_ST_1_C2	Ronago	Ronago	0	-	1	Ronago_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	19.588,89	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/14	FOGNATURA	F_760_A_13201_ST_1_C2	Rovellasca	Rovellasca	0	-	1	Rovellasca_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	non disponibile			€ -	€	56.746,62	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/14	FOGNATURA	F_760_A_13202_ST_1_C2	Rovello Paro	Rovello Paro	0	-	1	Rovello Paro_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	concluso	€	456.535,02	€	245.938,88	€	84.017,57	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F_760_A_13203_ST_1_C2	Sala Comacina	Sala Comacina	0	-	1	Sala Comacina_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	3.584,3	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13204_ST_1_C2	San Bartolomeo Val Cavargna	San Bartolomeo Val Cavargna	0	-	1	San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	13.369,34	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di San Fedele Intelvi	PEC	485	12/02/14	FOGNATURA	F_760_A_13205_ST_1_C2	San Fedele Intelvi	San Fedele Intelvi	0	-	1	San Fedele Intelvi_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	non disponibile			€ -	€	23.502,99	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13206_ST_1_C2	San Fermo della Battaglia	San Fermo della Battaglia	0	-	1	San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	49.672,84	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13207_ST_1_C2	San Nazzaro Val Cavargna	San Nazzaro Val Cavargna	0	-	1	San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	7.837,44	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di San Siro	PEC	678	04/02/14	FOGNATURA	F_760_A_13248_ST_1_C2	San Siro	San Siro	0	-	1	San Siro_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	concluso	€	126.082,03	€	126.082,03	€	37.409,18	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di Schignano	PEC	189	14/02/14	FOGNATURA	F_760_A_13211_ST_1_C2	Schignano	Schignano	0	-	1	Schignano_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	4.380,38	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coltine Comasche st	PEC	1148	12/02/14	FOGNATURA	F_760_A_13212_ST_1_C2	Senna Comasco	Senna Comasco	0	-	1	Senna Comasco_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	concluso	€	1.237,99	€	1.237,99	€	49.539,78	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F_760_A_13213_ST_1_C2	Salbiate	Salbiate	0	-	1	Salbiate_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	30.149,89	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Sorico	PEC	747	20/02/14	FOGNATURA	F_760_A_13216_ST_1_C2	Sorico	Sorico	0	-	1	Sorico_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	concluso	€	6.681,09	€	6.681,09	€	17.881,52	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
Comune di Sarnano	PEC	256	27/01/14	FOGNATURA	F_760_A_13217_ST_1_C2	Sarnano	Sarnano	0	-	1	Sarnano_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	non disponibile			€ -	€	15.884,49	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13218_ST_1_C2	Stazzona	Stazzona	0	-	1	Stazzona_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	15.213,38	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13222_ST_1_C2	Tavernerio	Tavernerio	0	-	1	Tavernerio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	77.938,79	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13223_ST_1_C2	Tomo	Tomo	0	-	1	Tomo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	13.084,38	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13225_ST_1_C2	Tremezzo	Tremezzo	0	-	1	Tremezzo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	19.280,39	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13226_ST_1_C2	Trezzano	Trezzano	0	-	1	Trezzano_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	14.528,00	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13227_ST_1_C2	Turate	Turate	0	-	1	Turate_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	82.245,43	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Uggiate Trevano	PED	1445	15/02/14	FOGNATURA	F_760_A_13228_ST_1_C2	Uggiate Trevano	Uggiate Trevano	0	-	1	Uggiate Trevano_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	in appalto		€	45.678,57	€	57.750,49	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13233_ST_1_C2	Val Rezzo	Val Rezzo	0	-	1	Val Rezzo_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	3.829,23	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13229_ST_1_C2	Valbrona	Valbrona	0	-	1	Valbrona_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	31.509,99	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13232_ST_1_C2	Valmorea	Valmorea	0	-	1	Valmorea_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	31.998,54	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13234_ST_1_C2	Valsoida	Valsoida	0	-	1	Valsoida_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	30.793,99	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13236_ST_1_C2	Vesio	Vesio	0	-	1	Vesio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	12.137,67	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13238_ST_1_C2	Veriano	Veriano	0	-	1	Veriano_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	38.954,64	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
				FOGNATURA	F_760_A_13239_ST_1_C2	Vercana	Vercana	0	-	1	Vercana_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	12.227,14	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coltine Comasche st	PEC	1148	12/02/14	FOGNATURA	F_760_A_13242_ST_1_C2	Vertemate con Minoprio	Vertemate con Minoprio	0	-	1	Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	non disponibile			€ -	€	101.356,24	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Coltine Comasche st	PEC	1148	12/02/14	FOGNATURA	F_760_A_13243_ST_1_C2	Villa Guardia	Villa Guardia	0	-	1	Villa Guardia_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST	concluso	€	12.947,42	€	12.947,42	€	70.526,34	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS
				FOGNATURA	F_760_A_13244_ST_1_C2	Zebbio	Zebbio	0	-	1	Zebbio_RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata,1 anno)	ST				€ -	€	2.790,68	prioritario con attivazione immediata,1 anno	RETI FOGNARE - manutenzione straordinaria	verstù delle reti e degli impianti	C2	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	II	MAR 2014	2015	5	Condutture e opere idrauliche fisse	MS	
Comune di Albavilla	PEC	1470	14/02/14	FOGNATURA	F_760_7_13003_ST_1_C3	Albavilla	Albavilla	0	-	1	Albavilla_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_760_7_13004_ST_1_C3	Albese con Cassano	Albese con Cassano	0	-	1	Albese con Cassano_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_760_7_13005_ST_1_C3	Albiolo	Albiolo	0	-	1	Albiolo_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi</											

PdI – capitolo 4 – Rendicontazione investimenti 2014-2015

[Controllo della realizzazione degli investimenti attuati per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTRI PERVENUTI]

Rendicontazione effettuata da	servizio	progr. n.	dati	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEPUTATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento ESISTENZIALMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	ABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA E CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CRITICITA' ATO	Codice CRITICITA' AEGSI	OBiettivo	PERIODO attuazione intervento	PRODOTTA	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni straordinarie	
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13029_31_1_C3	Beregazzo con Figliaro	Beregazzo con Figliaro	0	-	1	Beregazzo con Figliaro, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Binago	PEC	528	28/01/16	FOGNATURA	F_166_7_13029_31_1_C3	Binago	Binago	0	-	1	Binago, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13029_31_1_C3	Bizzarone	Bizzarone	0	-	1	Bizzarone, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13028_31_1_C3	Bregnano	Bregnano	0	-	1	Bregnano, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€	1.654,50	€	1.654,50	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Brenna	PEC	565	11/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13029_31_1_C3	Brenna	Brenna	0	-	1	Brenna, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€	1.313,01	€	1.313,01	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13034_31_1_C3	Bulgarograsso	Bulgarograsso	0	-	1	Bulgarograsso, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13033_31_1_C3	Cabiate	Cabiate	0	-	1	Cabiate, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13034_31_1_C3	Cadavago	Cadavago	0	-	1	Cadavago, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€	1.873,12	€	1.873,12	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13037_31_1_C3	Caglio	Caglio	0	-	1	Caglio, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13038_31_1_C3	Cagno	Cagno	0	-	1	Cagno, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Cantù	PEC	11557	18/03/16	FOGNATURA	F_166_7_13041_31_1_C3	Cantù	Cantù	0	-	1	Cantù, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€	37.585,34	€	37.585,34	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13042_31_1_C3	Canzo	Canzo	0	-	1	Canzo, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13043_31_1_C3	Capiago Intimiano	Capiago Intimiano	0	-	1	Capiago Intimiano, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Aqua Septa Srl	PEC	-	08/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13043_31_1_C3	Carbonate	Carbonate	0	-	1	Carbonate, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13044_31_1_C3	Carimate	Carimate	0	-	1	Carimate, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Carugo	PEC	1324	10/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13048_31_1_C3	Carugo	Carugo	0	-	1	Carugo, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile	€	€	€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13052_31_1_C3	Casino d'Erba	Casino d'Erba	0	-	1	Casino d'Erba, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13053_31_1_C3	Casnate con Bernate	Casnate con Bernate	0	-	1	Casnate con Bernate, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13055_31_1_C3	Cassina Rizzardi	Cassina Rizzardi	0	-	1	Cassina Rizzardi, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13058_31_1_C3	Castelmarte	Castelmarte	0	-	1	Castelmarte, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13059_31_1_C3	Castelnovo Bozzente	Castelnovo Bozzente	0	-	1	Castelnovo Bozzente, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13061_31_1_C3	Cavallasca	Cavallasca	0	-	1	Cavallasca, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13064_31_1_C3	Ceremate	Ceremate	0	-	1	Ceremate, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€	10.614,83	€	10.614,83	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13068_31_1_C3	Cirimido	Cirimido	0	-	1	Cirimido, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Belgio	PEC	3124	12/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13070_31_1_C3	Civenna	Civenna	0	-	1	Civenna, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€	6.344,00	€	6.344,00	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13071_31_1_C3	Como	Como	0	-	1	Como, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13084_31_1_C3	Cuccigloggio	Cuccigloggio	0	-	1	Cuccigloggio, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Erba	mail	-	14/03/16	FOGNATURA	F_166_7_13095_31_1_C3	Erba	Erba	0	-	1	Erba, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13097_31_1_C3	Eupilio	Eupilio	0	-	1	Eupilio, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13099_31_1_C3	Faloppio	Faloppio	0	-	1	Faloppio, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13100_31_1_C3	Fenegrò	Fenegrò	0	-	1	Fenegrò, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Figino Serenza	PEC	384	22/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13101_31_1_C3	Figino Serenza	Figino Serenza	0	-	1	Figino Serenza, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13102_31_1_C3	Fino Mornasco	Fino Mornasco	0	-	1	Fino Mornasco, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13109_31_1_C3	Gronico	Gronico	0	-	1	Gronico, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Comune di Grandate	PEC	927	14/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13110_31_1_C3	Grandate	Grandate	0	-	1	Grandate, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F_166_7_13114_31_1_C3	Guanzate	Guanzate	0	-	1	Guanzate, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€	711,00	€	711,00	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13116_31_1_C3	Inverigo	Inverigo	0	-	1	Inverigo, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_166_7_13121_31_1_C3	Lambrogo	Lambrogo	0	-	1	Lambrogo, RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00												

PdI – capitolo 4 – Rendicontazione investimenti 2014-2015

(Controllo della realizzazione degli investimenti attuati per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTRI PERVENUTI).

Rendicontazione effettuata da	previdenza finanziaria	prov. n.	del	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEPURATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA E CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CRITICITA' ATO	Codice CRITICITA' AEGSI	OBiettivo	PERIODO attuazione intervento	PRODOTTA	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni straordinarie		
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_76a_7_13138_31_1_C3	Lurate Caccivio	Lurate Caccivio	0	-	1	Lurate Caccivio_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_76a_7_13139_31_1_C3	Magreglio	Magreglio	0	-	1	Magreglio_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
Comune di Mariano Comense	PEC	4345	09/02/16	FOGNATURA	F_76a_7_13143_31_1_C3	Mariano Comense	Mariano Comense	0	-	1	Mariano Comense_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_76a_7_13147_31_1_C3	Merone	Merone	0	-	1	Merone_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
Comune di Monguzzo	PEC	841	25/02/16	FOGNATURA	F_76a_7_13153_31_1_C3	Monguzzo	Monguzzo	0	-	1	Monguzzo_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile		€ -	€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_76a_7_13154_31_1_C3	Montano Lucino	Montano Lucino	0	-	1	Montano Lucino_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_76a_7_13157_31_1_C3	Montorfano	Montorfano	0	-	1	Montorfano_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
Aqua Sepia Srl	PEC	-	08/02/16	FOGNATURA	F_76a_7_13159_31_1_C3	Mozzate	Mozzate	0	-	1	Mozzate_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
Comune di Novedrate	PEC	939	16/02/16	FOGNATURA	F_76a_7_13163_31_1_C3	Novedrate	Novedrate	0	-	1	Novedrate_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_76a_7_13165_31_1_C3	Olgiate Comasco	Olgiate Comasco	0	-	1	Olgiate Comasco_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_76a_7_13169_31_1_C3	Ottoneo San Mamette	Ottoneo San Mamette	0	-	1	Ottoneo San Mamette_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_76a_7_13170_31_1_C3	Osenigo	Osenigo	0	-	1	Osenigo_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_76a_7_13175_31_1_C3	Parè	Parè	0	-	1	Parè_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_76a_7_13188_31_1_C3	Ponte Lambro	Ponte Lambro	0	-	1	Ponte Lambro_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
Comune di Proserpio	PEC	214	25/01/16	FOGNATURA	F_76a_7_13192_31_1_C3	Proserpio	Proserpio	0	-	1	Proserpio_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	non disponibile	€	€	€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_76a_7_13193_31_1_C3	Pusiano	Pusiano	0	-	1	Pusiano_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_76a_7_13195_31_1_C3	Rezzago	Rezzago	0	-	1	Rezzago_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_76a_7_13197_31_1_C3	Rodero	Rodero	0	-	1	Rodero_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F_76a_7_13201_31_1_C3	Rovellasca	Rovellasca	0	-	1	Rovellasca_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€	593,09	€	593,09	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
Lura Ambiente spa	PEC	501	15/02/16	FOGNATURA	F_76a_7_13202_31_1_C3	Rovello Pano	Rovello Pano	0	-	1	Rovello Pano_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€	1.605,83	€	1.605,83	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_76a_7_13204_31_1_C3	San Fermo della Battaglia	San Fermo della Battaglia	0	-	1	San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_76a_7_13215_31_1_C3	Solbiate	Solbiate	0	-	1	Solbiate_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
Comune di Somano	PEC	256	27/01/16	FOGNATURA	F_76a_7_13217_31_1_C3	Somano	Somano	0	-	1	Somano_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€	2.659,49	€	2.659,49	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_76a_7_13227_31_1_C3	Turate	Turate	0	-	1	Turate_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
Comune di Uggiate Trevano	PEC	1445	15/02/16	FOGNATURA	F_76a_7_13228_31_1_C3	Uggiate Trevano	Uggiate Trevano	0	-	1	Uggiate Trevano_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€	4.306,29	€	4.306,29	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO
				FOGNATURA	F_76a_7_13229_31_1_C3	Valbrona	Valbrona	0	-	1	Valbrona_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_76a_7_13235_31_1_C3	Valmorea	Valmorea	0	-	1	Valmorea_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
				FOGNATURA	F_76a_7_13238_31_1_C3	Veniano	Veniano	0	-	1	Veniano_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_76a_7_13242_31_1_C3	Vertemate con Minoprio	Vertemate con Minoprio	0	-	1	Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	FOGNATURA	F_76a_7_13245_31_1_C3	Villa Guardia	Villa Guardia	0	-	1	Villa Guardia_RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata)	ST	studio di fattibilità			€ -	€	9.750,00	prioritario con attivazione immediata	RETI FOGNARE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi	altre criticità	C5	RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI	0-IV anno	I	MAR 2014	2015	15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	NO	
LARIANA DEPUR SPA	PEC	50	27/01/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	D_76a_8_A020130201_31_1_D2	Rino Momasco - Livisica	Rino Momasco - Livisica	Rino Momasco - Livisica	-	1	Rino Momasco - Livisica, DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)	ST	in appalto		€	€ -	€		prioritario con attivazione immediata	DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento)	D_ATO_D2	D2	D_02	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO	
				DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	D_76a_8_A020130201_31_1_D2	Limido Comasco	Limido Comasco	Limido Comasco	-	1	Limido Comasco, DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	22.625,00	prioritario con attivazione immediata	DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento)	D_ATO_D2	D2	D_02	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO	
Valte Servis spa	PEC	583	18/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	D_76a_8_A020134301_31_1_D2	Mariano Comense	Mariano Comense	Mariano Comense	-	1	Mariano Comense, DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	22.625,00	prioritario con attivazione immediata	DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento)	D_ATO_D2	D2	D_02	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO	
ASL spa	PEC	666	18/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	D_76a_8_A020134701_31_1_D2	Merone	Merone	Merone	-	1	Merone, DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)	ST				€ -	€	22.625,00	prioritario con attivazione immediata	DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento)	D_ATO_D2	D2	D_02	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO	
Coline Comasche st	PEC	1148	12/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	D_76a_8_A020139901_31_1_D2	Ronago	Ronago	Ronago	-	1	Ronago, DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata)	ST	concluso	€	1.168,79	€	1.168,79	€	14.625,00	prioritario con attivazione immediata	DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento)	D_ATO_D2	D2	D_02	0-IV anno	II	DIC 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
				DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	D_76a_11_A0201304701_31_1_D2	Carlazzo	Carlazzo	Carlazzo	-	1	Carlazzo, DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))	ST				€ -	€	197.820,00	prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)	DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva	D_ATO_D2	D2	D_02	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	7	Impianti di trattamento	MS	
				DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	D_76a_11_A020130801_31_1_D2	Crema	Crema	Crema	-	1	Crema, DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))	ST				€ -	€	263.760,00	prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)	DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva	D_ATO_D2	D2	D_02	0-IV anno	I	DIC 2013	2015	7	Impianti di trattamento	MS	
Valte Servis spa	PEC	583	18/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	D_76a_11_A020134501_31_1_D2	Mariano Comense	Mariano Comense	Mariano Comense	-	1	Mariano Comense, DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno))	ST	concluso	€	90.377,00	€	90.377,00	€	1.000.000,00	prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)	DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva										

PdI – capitolo 6 – Rendicontazione investimenti 2014-2015 [Controllo della realizzazione degli investimenti attesi per gli anni 2014 e 2015 - RENDICONTAZIONE - REGISTRAZIONE RISCONTRI PERVENUTI]																													
Rendicontazione effettuata da	servizio finale	progr. n.	dati	SERVIZIO	ID_INTERVENTO	Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera)	COMUNE / AGGLOMERATO	DEPURATORE	SOGGETTO ATTUATORE	numero intervento	Nome intervento	Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST)	Livello di attuazione	COSTO FINALE dell'intervento (effettivamente sostenuto e al netto dell'IVA) da compilare se le opere sono terminate	Contributi erogati da soggetti terzi	Fabbisogno di investimento ESISTENZIALMENTE SOSTENUTO A FINE LAVORI	FABBISOGNO DI INVESTIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO (AL NETTO DELL'IVA e CONTRIBUTI NOTI)	Descrizione intervento	TIPOLOGIA INTERVENTO	CRITICITA' ATO	Codice CRITICITA' AEGSI	OGGETTIVO	PERIODO attuazione intervento	PRONTA	DATA RILEVAZIONE CRITICITA'	ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO	Codice categoria ammortamento (Opera prevalente)	Categoria ammortamento (Opera prevalente)	Nuove Opere / Manutenzioni straordinarie
Coltine Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	B_Tipo_8_AGO1314301_3G_A_D2	Castelnuevo Bozzente	Castelnuevo Bozzente	Castelnuevo Bozzente	-	4	Completamento sistema di telecontrollo del depuratore	SG	studio di fattibilità			€ -	€ 10.000,00	Aggiornamento dell'attuale sistema di telecontrollo mediante inserimento di misurazioni già presenti (per es. portate by-pass in testa all'impianto) e nuovi dati necessari alla gestione, incluso fornitura di nuove strumentazioni di misura, per il mantenimento in esercizio dell'impianto nel periodo di tempo di transizione al nuovo sistema depurativo di cui all'intervento I	DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento)	D_ATO_D2	D2	D_02	Q-IV anno	II	NOV. 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
Comune di Laino	PEC	194	20/01/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	B_Tipo_8_AGO1312001_3G_A_D2	LAINO	Laino	Laino	-	1	Lavori di manutenzione straordinaria – civili – ed adeguamento tecnologico con installazione telecontrollo	SC				€ -	€ 35.000,00	Lavori di manutenzione straordinaria – civili – ed adeguamento tecnologico con installazione telecontrollo	DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento)	D_ATO_D2	D2	D_02	Q-IV anno	II	NOV. 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
Valtre Servizi spa	PEC	583	18/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	B_Tipo_5_AGO1314301_3G_A_D2	Mariano Comense	Mariano Comense	Mariano Comense	-	2	Manutenzione straordinaria della sezione insufflazione aria a servizio della sezione di ossidazione biologica. (Da realizzare in concomitanza con l'intervento n° 1)	SG	in esecuzione (raggiunto 30%)			€ -	€ 250.000,00	Fornitura ed installazione nuovi compressori, adeguamento del piping e dei sistemi di regolazione e controllo dell'alimentazione ai tappeti diffusori nelle vasche di ossidazione. (L'installazione di compressori di nuova generazione permetterà anche notevoli risparmi energetici)	DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere elettromeccaniche)	D_ATO_D2	D2	D_02	Q-IV anno	II	NOV. 2013	2015	7	Impianti di trattamento	MS
Valtre Servizi spa	PEC	583	18/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	B_Tipo_5_AGO1314301_3G_A_D2	Mariano Comense	Mariano Comense	Mariano Comense	-	5	Fornitura ed installazione nuovo classificatore delle sabbie a servizio della sezione di dissabbiatura	SG	concluso	€ 31.727,00	€ -	€ 31.727,00	€ 50.000,00	Fornitura ed installazione nuovo impianto per estrazione e classificazione delle sabbie a servizio della sezione di dissabbiatura	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti)	D_ATO_D2	D2	D_02	Q-IV anno	II	NOV. 2013	2015	7	Impianti di trattamento	NO
ASL spa	PEC	666	18/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	B_Tipo_3_AGO1314701_3G_A_D2	Merone	Merone	Merone	-	2	Manutenzione straordinaria pozzetto fanghi primari	SG	in esecuzione (raggiunto 90%)			€ -	€ 60.000,00	Si rende necessario ristrutturare il pozzetto che raccoglie i fanghi primari per evidente ammortamento della struttura.	DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere civili)	D_ATO_D2	D2	D_02	Q-IV anno	II	NOV. 2013	2015	7	Impianti di trattamento	MS
ASL spa	PEC	666	18/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	B_Tipo_3_AGO1314701_3G_A_D2	Merone	Merone	Merone	-	7	Manutenzioni straordinarie impianti e fabbricati - anno 2014	SG	concluso	€ 455.958,30		€ 455.958,30	€ 300.000,00	Interventi vari sulle strutture dell'impianto e dei fabbricati accessori	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...)	D_ATO_D2	D2	D_02	Q-IV anno	II	NOV. 2013	2015	7	Impianti di trattamento	NO
Coltine Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	B_Tipo_2_AGO1319901_3G_A_D3	RONAGO	Ronago	Ronago	-	1	ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	SG	progetto esecutivo			€ -	€ 50.000,00	MODIFICHE IMPIANTISTICHE-STRUTTURALI PER UTILIZZARE L'ATTUALE VASCA DI ACCUMULO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA COME TRATTAMENTI PRIMARI DELLE ACQUE REFLUE ECCEDENTI I 6.000 MC/DE IN ARRIVO ALL'IMPIANTO IN TEMPO DI PIOGGIA	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...)	D_ATO_D3	D3	D_03	Q-IV anno	II	NOV. 2013	2015	7	Impianti di trattamento	NO
Coltine Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	B_Tipo_8_AGO1319901_3G_A_D2	RONAGO	Ronago	Ronago	-	3	ADEGUAMENTO IMPIANTO TELECONTROLLO	SG	studio di fattibilità			€ -	€ 8.000,00	ADEGUAMENTO IMPIANTO TELECONTROLLO ALLE NUOVE SEZIONI DELL'IMPIANTO MESE IN USO A PARTIRE DAL 2010	DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento)	D_ATO_D2	D2	D_02	Q-IV anno	II	NOV. 2013	2015	13	Telecontrollo e teletrasmissione	NO
Coltine Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	B_Tipo_3_AGO1319901_3G_A_D2	RONAGO	Ronago	Ronago	-	4	FORNITURA E INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'	SG	studio di fattibilità			€ -	€ 150.000,00	INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti)	D_ATO_D2	D2	D_02	Q-IV anno	II	NOV. 2013	2015	7	Impianti di trattamento	NO
Coltine Comasche srl	PEC	1148	12/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	B_Tipo_2_AGO1319901_3G_A_D3	RONAGO	Ronago	Ronago	-	6	COLLEGAMENTO DELLA VASCA DI OSSIDAZIONE CON IL SEDIMENTATORE DELL'IMPIANTO ORIGINARIO	SG	studio di fattibilità			€ -	€ 75.000,00	CREAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRAMITE BY-PASS TRA LA TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE DEL SEDIMENTATORE NUOVO ED IL VECCHIO SEDIMENTATORE CON LO SCOPO DI POTER EFFETTUARE MANUTENZIONI AL SEDIMENTATORE SENZA DOVER EFFETTUARE UNA FERMATA DELL'IMPIANTO.	DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...)	D_ATO_D3	D3	D_03	Q-IV anno	II	NOV. 2013	2015	7	Impianti di trattamento	NO
Sud Seveso Servizi spa	PEC	473	15/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	C_Tipo_2_AGO1304601_3G_1_D4	Como	Carimate	Carimate	-	1	collettore Trecallo	SG	progetto esecutivo			€ -	€ 600.000,00	collettamento fognatura Trecallo COMO	NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO (Realizzazione/estensione di nuovo tratto)	D_ATO_D4	D4	D_04	Q-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Conduffure e opere idrauliche fisse	NO
Sud Seveso Servizi spa	PEC	473	15/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	C_Tipo_5_AGO1304601_3G_3_D2	senna comasco	Carimate	Carimate	-	3	refining senna comasco	SG	non disponibile			€ -	€ 200.000,00	rimozione infiltrazioni acque estranee	DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (eliminazione acque estranee / manutenzione straordinaria)	D_ATO_D2	D2	D_02	Q-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Conduffure e opere idrauliche fisse	MS
Sud Seveso Servizi spa	PEC	473	15/02/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	C_Tipo_3_AGO1304601_3G_4_D2	cuccago	Carimate	Carimate	-	4	argine marola	SG	concluso	€ 14.604,65	€ -	€ 14.604,65	€ 20.000,00	riaccamento argine marola	DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (eliminazione acque estranee / manutenzione straordinaria)	D_ATO_D2	D2	D_02	Q-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Conduffure e opere idrauliche fisse	MS
Comune di Erba	mail	-	14/03/16	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	C_Tipo_4_AGO1314701_3G_1_D2	Erba	Merone	Merone	-	1	Ampliamento stazione di sollevamento acque reflue di via per Alseio - costruzione nuova condotta di mandata	SG	progetto esecutivo			€ -	€ 542.217,19	Si aumenta il volume di invaso della stazione di sollevamento di Via per Alseio a Erba e si sostituisce la condotta di mandata soggetta a frequenti interventi di manutenzione	DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (riaccamento per limitata capacità idraulica)	D_ATO_D2	D2	D_02	Q-IV anno	I	NOV. 2013	2015	5	Conduffure e opere idrauliche fisse	NO