

Allegato 2



MTI-4

METODO TARIFFARIO IDRICO

2024-2029

Primo aggiornamento biennale 2026-2027

(Deliberazione ARERA n. 639/2023/R/IDR)

(Deliberazione ARERA n. 582/2025/R/IDR)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL
BIENNIO 2026-2027, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE
OPERE STRATEGICHE

ATO: ATO CO - COMO (304)

Gestore: LERETI spa (2982)

Luglio 2026

rev. 02

INDICE

1.	Informazioni preliminari.....	4
2.	Prerequisiti.....	4
2.1.	Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi	4
2.2.	Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti	5
2.3.	Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane	6
2.4.	Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica	6
3.	Macro-indicatori di qualità tecnica.....	7
3.1.	M0 – Resilienza idrica	7
3.1.1.	Stato delle infrastrutture e criticità	7
3.1.2.	Obiettivi 2026-2027	7
3.1.3.	Investimenti infrastrutturali	8
3.1.4.	Interventi gestionali	12
3.2.	M1 - Perdite idriche.....	12
3.2.1.	Stato delle infrastrutture e criticità	12
3.2.2.	Obiettivi 2026-2027	12
3.2.3.	Investimenti infrastrutturali	13
3.2.4.	Interventi gestionali	17
3.3.	M2 – Interruzioni del servizio	17
3.3.1.	Stato delle infrastrutture e criticità	17
3.3.2.	Obiettivi 2026-2027	18
3.3.3.	Investimenti infrastrutturali	18
3.3.4.	Interventi gestionali	22
3.3.5.	Stato delle infrastrutture e criticità	22
3.3.6.	Obiettivi 2026-2027	22
3.3.7.	Investimenti infrastrutturali	23
3.3.8.	Interventi gestionali	27
3.4.	M4 – Adeguatezza del sistema fognario	27
3.5.	M5 – Smaltimento fanghi in discarica.....	27
3.6.	M6 – Qualità dell'acqua depurata	27
4.	Macro-indicatori di qualità contrattuale.....	28
4.1.	MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale.....	28
4.1.1.	Criticità.....	28
4.1.2.	Obiettivi 2026-2027	28
4.1.3.	Investimenti infrastrutturali	28

4.2.	MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	28
4.2.1.	Criticità	28
4.2.2.	Obiettivi 2026-2027	28
4.2.3.	Investimenti infrastrutturali	29
5.	Indicatori di sostenibilità energetica e ambientale	30
5.1.	Indicatore RIU	30
5.2.	Indicatore ENE - Obiettivi 2026-2027	30
5.3.	Valutazione performance ENE al 2025	31
6.	Interventi associati ad altre finalità	32
7.	Piano delle Opere Strategiche (POS)	36
8.	Eventuali istanze specifiche	38
8.1.	Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti	38
8.2.	Istanza per operazioni di aggregazione gestionale.....	38
8.3.	Istanza per considerazione di prelievi non ancora assentiti nel calcolo di M0	38
8.4.	Altro (Istanza per maggiori costi)	38
9.	Ulteriori elementi informativi	39
10.	Dati di qualità tecnica per l'anno 2025 relativi al nuovo perimetro di gestione.....	41
11.	Dati di qualità contrattuale per l'anno 2025 coerenti con i più recenti accadimenti gestionali	41

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI

La presente relazione è stata predisposta in condivisione col Gestore Salvaguardato “Lereti spa”.

Il contenuto è basato sulle dichiarazioni ed elaborazioni fornite dalla medesima Società, in esito anche del confronto istruttorio intercorso fra Ufficio d’Ambito di Como e Lereti spa.

Preso atto della dichiarazione del legale rappresentate del gestore salvaguardato attestante la veridicità dei dati rilevanti ai fini della disciplina dalla qualità tecnica, nel seguito si illustrano sinteticamente gli esiti dell’attività - compiuta dall’Ente di governo dell’ambito - di verifica e validazione delle informazioni fornite dal gestore medesimo, indicando le eventuali modifiche o integrazioni apportate secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua.

In virtù delle vigenti convenzioni di affidamento, Lereti spa manterrà la gestione salvaguardata del servizio di acquedotto fino al 31/12/2026 per i Comuni di Como e Brunate. In piena coerenza, il Pdl **non prevede** investimenti successivi alle suddette scadenze.

2. PREREQUISITI

2.1. DISPONIBILITÀ E AFFIDABILITÀ DEI DATI DI MISURA DEI VOLUMI

I volumi di processo, vengono calcolati come definito dall’apposita procedura aziendale adottata per la redazione del “*Bilancio Idrico*”, mediante letture mensili eseguite manualmente sul posto dal personale qualificato, validate e successivamente registrate sugli appositi registri di qualità tecnica. I volumi intercorrenti tra l’ultima lettura dell’anno 2025 e il 31/12/2025 vengono ricavati calcolando il *pro-die*.

Di questi, la quota effettivamente misurata (WPem) viene determinata come volume derivante da letture dei misuratori di processo già effettuate e validate entro – al massimo - il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui la raccolta si riferisce.

In merito ai **volumi di processo misurati (WP)**:

- per l’anno 2024 è stata misurata per una quota parte complessiva corrispondente al 99 %
- per l’anno 2025 per una quota parte complessiva corrispondente al 100 %,

confermandosi che la misurazione avviene in continuo e che le eventuali interruzioni nella misura sono ampiamente contenute all’interno del 20% dell’arco temporale dell’anno di riferimento.

Per quanto concerne i volumi di utenza, come definito dall'apposita procedura aziendale adottata per la redazione del bilancio idrico, vengono ricavati da letture/autoletture, validate e successivamente registrate sul software aziendale dedicato; i volumi sono determinati dalle letture presenti nel sistema (SIDES) e stimato per la parte mancante con l'ausilio del CA.

I consumi autorizzati non misurati non fatturati (Wnm,NF) sono stati posti pari allo 0% del volume autorizzato, misurato e fatturato (esclusa acqua esportata).

La quota di volumi effettivamente misurata (WUem) viene determinata attraverso il sistema di gestione utenze come consumo derivante da letture o autoletture dei misuratori di utenza già effettuate e validate entro - al massimo - il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui la raccolta si riferisce.

Si attesta inoltre che la sommatoria dei **volumi di utenza misurati (WU)**, con riferimento alla definizione del paragrafo 20.2 dell'allegato "A" alla deliberazione ARERA 917/17/R/idr:

- per l'anno 2024 è stata pari al 99,2 %
- per l'anno 2025 pari al 100,0 %.

In virtù dei valori sopra riassunti, si conferma la sussistenza del prerequisito di cui all'art.20 della RQTI.

2.2. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA DISTRIBUITA AGLI UTENTI

Alla luce di quanto attestato da LereTi spa anche nell'ambito della raccolta dati 2026 della RQTI, ai sensi dell'art. 21 della RQTI, il gestore risulta:

a) essersi dotato delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi della normativa <i>pro tempore</i> vigente	SI
b) aver applicato le richiamate procedure	SI
c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia	SI
d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai sensi della normativa <i>pro tempore</i> vigente	SI

In merito alla tipologia e al numero di campionamenti ed alle analisi necessarie LereTi provvede alla trasmissione del proprio programma di controllo annuale ad ATS. Le attività di campionamento vengono effettuate di norma secondo la pianificazione proposta.

Si precisa che non esiste un accordo formalizzato con ATS Insubria che definisca i punti di campionamento e la frequenza.

Si attesta che il numero di controlli interni eseguiti è superiore a quelli previsti ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 18/2023 e s.m.i. per l'anno 2025.

Il gestore non ha ancora adottato il modello Water Safety Plan.

2.3. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SULLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE

Lereti S.p.A. non gestisce i servizi di fognatura e depurazione in alcun comune, bensì esercisce soltanto il servizio acquedotto.

2.4. DISPONIBILITÀ E AFFIDABILITÀ DEI DATI DI QUALITÀ TECNICA

La disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica è garantita tramite i sistemi informatici attualmente in uso presso Lereti SpA, che permettono la registrazione di tutte le informazioni, il confronto di tali informazioni e la successiva elaborazione eseguita fuori linea.

I principali sistemi informativi aziendali utilizzati sono:

- Sistema gestione utenze (Sides)
In esso sono riportate tutte le informazioni “tecniche” relative alle utenze (anagrafiche, decorrenza contratti, consumi, dati sui contatori, tipologia delle utenze, dirette e indirette), che sono utilizzate per calcolare i consumi di utenza utilizzati per la determinazione di M1.
Tale sistema viene inoltre impiegato per la registrazione delle informazioni relative alle interruzioni (macro indicatore M2) conseguenti ad attività che coinvolgono i soli misuratori utenti.
- LIMS Laboratorio (Indam s.r.l.)
Nel sistema informativo del laboratorio sono memorizzati tutti gli esiti delle determinazioni analitiche effettuate su acque destinate al consumo umano utilizzate per il macro-indicatore M3.
- SCADA Sala Telecontrollo
In questo sistema vengono ricevuti segnali e allarmi dal campo e consente di effettuare manovre da remoto sugli impianti.
- Sistema di Asset Management (Maximo)
In esso vengono raccolte le informazioni digitalizzate sugli assets aziendali e vengono censiti gli interventi su di essi eseguiti con integrazione al sistema cartografico GIS aziendale. Registra le misure raccolte in campo dai totalizzatori dei misuratori di processo e le interruzioni del servizio (macro indicatore M2) conseguenti ad attività su condotte, impianti e allacciamenti.
- Sistema di Schedulazione
Il sistema consente l’assegnazione delle attività operative mediante logiche ed algoritmi legate ai ruoli, competenze e tempi di trasferimento e esecuzione delle attività.

▪ Sistema di Work Force Management

Il sistema consente al personale operativo di ricevere gli ordini di lavoro su apposito device e di riscontrarli digitalmente in tempo reale.

Ulteriori informazioni integrative sono state tratte anche dal sistema cartografico GIS aziendale e laddove necessario, da fogli di calcolo stand alone.

3. MACRO-INDICATORI DI QUALITÀ TECNICA

3.1. MO – RESILIENZA IDRICA

3.1.1. STATO DELLE INFRASTRUTTURE E CRITICITÀ

A fronte delle criticità evidenziate e al fine di mantenere la Classe A, si propongono i seguenti interventi:

Sigla e nome criticità	Interventi risolutivi proposti
<i>DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda</i>	<i>Rinnovo e potenziamento del sistema delle fonti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento del bacino d'utenza servito</i>

3.1.2. OBIETTIVI 2026-2027

Macro-indicatore		Valori 2025 per definizione obiettivi	Definizione obiettivo 2026	Definizione obiettivo 2027
MO	M0a	0,30		
	M0b	0,07		
	DISP	35.446.464	35.446.464	-
	Classe	A	A	-
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento	
	Valore obiettivo DISP			
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MO	2025		

Come già indicato in sede di raccolta dati 2026, si conferma che al momento Regione Lombardia non ha ancora trasmesso la documentazione ufficiale attestante la concessione di grande derivazione (avente codice MI021107692002) per le principali captazioni ad uso potabile in capo a LereTi spa. Per detta concessione Regione Lombardia comunque annualmente emette il bollettino per il pagamento del canone di derivazione.

Conseguentemente permane la necessità di mantenere attiva l'istanza ai sensi dell'art. 5-ter c. 3 della Del. 917/2017, al fine di poter considerare per la determinazione del macroindicatore anche i prelievi derivanti dalle suddette derivazioni idriche, nelle more del riordino degli atti da parte dell'Ente concedente.

3.1.3. INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI

A fronte delle criticità evidenziate e al fine di mantenere la Classe A, si propongono i seguenti interventi:

Sigla e nome criticità	Interventi risolutivi proposti
<i>DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda</i>	<i>Sostituzione su opere idrauliche fisse di acquedotto</i>

Gli importi previsti sono indicati in tabella:

Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento	Criticità ex determina 01/2018-DSID	Titolo Intervento pianificato	Somma di Valore investimento lordo programmato 2026	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2026	Somma di Contributi 2026	Somma di Valore investimento lordo programmato 2027	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2027	Somma di Contributi 2027	Somma di Valore investimento lordo programmato 2028	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2028	Somma di Contributi 2028	Somma di Valore investimento lordo programmato 2029	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2029	Somma di Contributi 2029	Somma di Valore investimento lordo programmato post 2029
M0	DIS1.3	Sostituzione su opere idrauliche fisse di acquedotto	30.000,00 €	189.090,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale complessivo			30.000 €	189.090 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC
Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629
Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Il Gestore ha un non significativo residuo di LIC stratificati nati da precedenti interventi che entreranno in esercizio nell'arco temporale 2026-2029.

Non sono previsti contributi pubblici per gli interventi sopra riepilogati.

Non sono presenti opzioni progettuali, nel senso che per ogni criticità è stata elaborata una sola soluzione.

ANNO INVESTIMENTO	IMPORTO Euro
totale di spesa 2026	30.000
totale di spesa 2027	0
totale di spesa 2028	0
totale di spesa 2029	0
totale dei contributi previsti per il 2026	0
totale dei contributi previsti per il 2027	0
totale dei contributi previsti per il 2028	0
totale dei contributi previsti per il 2029	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2026	189.090
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2027	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2028	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2029	0

Si ritiene che gli interventi previsti consentano il mantenimento della classe A.

Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC


protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629

Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.

Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima:



Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC
Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629
Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.

3.1.4. INTERVENTI GESTIONALI

Essendo risultato in classe A e non ravvisando al momento particolari situazioni problematiche, per il macro-indicatore “M0 resilienza idrica” non sono stati previsti interventi gestionali.

3.2. M1 - PERDITE IDRICHE

3.2.1. STATO DELLE INFRASTRUTTURE E CRITICITÀ

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione	Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte delle reti, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti di adduzione / Vetustà della rete
APP4.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di qualità) nelle opere di presa	Inadeguatezza delle condizioni fisiche degli apparati di telelettura /Obsolescenza degli apparati di telelettura
APP4.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di qualità) nelle infrastrutture di adduzione	Assenza totale / cattivo funzionamento / vetustà dei misuratori nelle opere di adduzione
DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)	Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte delle reti, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti di distribuzione / Vetustà della rete
DIS3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di processo (dei parametri di quantità e di qualità)	Assenza totale / cattivo funzionamento / vetustà dei misuratori di processo
DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza	Assenza totale / cattivo funzionamento / vetustà dei misuratori di utenza

3.2.2. OBIETTIVI 2026-2027

Macro-indicatore		Valori 2025 per definizione obiettivi	Definizione obiettivo 2026	Definizione obiettivo 2027
M1	M1a	11,65	11,65	11,65
	M1b	15,26%	15,26%	15,26%
	Classe	A	A	A
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento	
	Valore obiettivo M1a	-	-	
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M1	2025		

3.2.3. INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI

A fronte delle criticità evidenziate e al fine di mantenere la Classe A, si propongono i seguenti interventi:

Sigla e nome criticità	Interventi risolutivi proposti
<i>APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione</i>	• Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto
<i>APP4.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di qualità) nelle opere di presa</i>	• Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto
<i>APP4.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di qualità) nelle infrastrutture di adduzione</i>	• Sostituzione misuratori di processo adduzione
<i>DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i>	• Sostituzione delle condotte vetuste • Manutenzione straordinaria condotte di acquedotto
<i>DIS3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di processo (dei parametri di quantità e di qualità)</i>	• Sostituzione misuratori di processo
<i>DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza</i>	• Installazione misuratori di utenza

Gli importi previsti sono indicati in tabella:

Prerequisito/ Macro- indicatore di qualità sotteso all'intervento	Criticità ex determina 01/2018- DSID	Titolo Intervento pianificato	Somma di Valore investimento lordo programmato 2026	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2026	Somma di Contributi 2026	Somma di Valore investimento lordo programmato 2027	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2027	Somma di Contributi 2027	Somma di Valore investimento lordo programmato 2028	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2028	Somma di Contributi 2028	Somma di Valore investimento lordo programmato 2029	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2029	Somma di Contributi 2029	Somma di Valore investimento lordo programmato post 2029
M1	APP2.2	Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	- €	268,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	APP4.1	Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	APP4.2	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	98.000,00 €	98.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	DIS1.2	Manutenzione Condotte di acquedotto	530.000,00 €	533.741,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Sostituzione Condotte di acquedotto	1.290.000,00 €	1.529.705,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Crotto del Nino	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	DIS3.1	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	17.500,00 €	17.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	DIS3.2	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale complessivo			1.990.000 €	2.233.716 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC
Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629
Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Il Gestore ha un non significativo residuo di LIC stratificati nati da precedenti interventi che entreranno in esercizio nell'arco temporale 2026-2029.

Non sono previsti contributi pubblici per gli interventi sopra riepilogati.

Non sono presenti opzioni progettuali, nel senso che per ogni criticità è stata elaborata una sola soluzione.

ANNO INVESTIMENTO	IMPORTO Euro
totale di spesa 2026	1.990.000
totale di spesa 2027	0
totale di spesa 2028	0
totale di spesa 2029	0
totale dei contributi previsti per il 2026	0
totale dei contributi previsti per il 2027	0
totale dei contributi previsti per il 2028	0
totale dei contributi previsti per il 2029	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2026	2.233.716
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2027	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2028	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2029	0

Si ritiene che gli interventi previsti consentano il mantenimento della classe A.

Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC


protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629

Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.

Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima:



Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC
 Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629
 Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

3.2.4. INTERVENTI GESTIONALI

Nell'ambito dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 585/2025/R/IDR il gestore salvaguardato ha richiesto con istanza specifica il riconoscimento degli $Opex_{QT}^a$.

Si rinvia alla pertinente sezione della "Relazione di accompagnamento – Predisposizione tariffaria MTI-4".

3.3. M2 – INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

3.3.1. STATO DELLE INFRASTRUTTURE E CRITICITÀ

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono:

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione	Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte delle reti, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti di adduzione / Vetustà della rete che implicano come possibili effetti un aumento delle interruzioni di servizio (programmate e non programmate)
APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture di adduzione	Condizioni di esercizio delle infrastrutture non adeguate ad alimentare il bacino di utenza in situazioni diverse da quelle di progetto e/o straordinarie e capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda idrica attuale e/o prevedibile in futuro
DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)	Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte delle reti, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti di distribuzione / Vetustà della rete che implicano come possibili effetti un aumento delle interruzioni di servizio (programmate e non programmate)
DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda	Inadeguatezza delle reti di distribuzione al soddisfacimento della domanda delle utenze, imputabile ad un significativo aumento nel tempo della domanda rispetto a quella di progetto, a seguito di un aumento della popolazione o di nuove attività artigianali/ commerciali/ industriali non previste
KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto	Necessità di conoscere le reti idriche per migliorare la continuità del servizio

Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC

protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629

Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.

3.3.2. OBIETTIVI 2026-2027

Macro-indicatore		Valori 2025 per definizione obiettivi	Definizione obiettivo 2026	Definizione obiettivo 2027
M2	M2	0,21	0,21	0,21
	Classe	A	A	A
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento	
	Valore obiettivo M2	-	-	
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M2	2025		

3.3.3. INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI

A fronte delle criticità evidenziate e al fine di mantenere la Classe A, si propongono i seguenti interventi risolutivi:

Sigla e nome criticità	Interventi risolutivi proposti
APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione	Sostituzione impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto
APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture di adduzione	Rinnovo Centrale Doss
DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)	- Manutenzione Condotte di acquedotto - Manutenzione straordinaria Fabbriati industriali - Nuovi Fabbriati industriali - Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto - Sostituzione serbatoi
DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda	Potenziamento reti di distribuzione Como - Grandate
KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione

Gli importi previsti sono indicati in tabella:

Prerequisito/ Macro- indicatore di qualità sotteso all'intervento	Criticità ex determina 01/2018- DSID	Titolo Intervento pianificato	Somma di Valore investimento lordo programmato 2026	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2026	Somma di Contributi 2026	Somma di Valore investimento lordo programmato 2027	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2027	Somma di Contributi 2027	Somma di Valore investimento lordo programmato 2028	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2028	Somma di Contributi 2028	Somma di Valore investimento lordo programmato 2029	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2029	Somma di Contributi 2029	Somma di Valore investimento lordo programmato post 2029
M2	APP2.2	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	170.000,00 €	507.631,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	APP2.3	RINNOVO E POTENZIAMENTO CENTRALE DOSS- ACQUEDOTTO- IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	DIS1.2	Manutenzione Condotte di acquedotto	530.000,00 €	530.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Manutenzione Fabbricati industriali	- €	332,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nuovi Fabbricati industriali	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Sostituzione Serbatoi	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	DIS1.3	Como-Grandate	60.000,00 €	400.047,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	KNW1.1	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale complessivo			1.060.000 €	1.738.012 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC

Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629

Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Il Gestore ha un non significativo residuo di LIC stratificati nati da precedenti interventi che entreranno in esercizio nell'arco temporale 2026-2029.

Non sono previsti contributi pubblici per gli interventi sopra riepilogati

Non presenti opzioni progettuali, nel senso che ogni criticità presenta una sola soluzione.

ANNO INVESTIMENTO	IMPORTO Euro
totale di spesa 2026	1.060.000
totale di spesa 2027	0
totale di spesa 2028	0
totale di spesa 2029	0
totale dei contributi previsti per il 2026	0
totale dei contributi previsti per il 2027	0
totale dei contributi previsti per il 2028	0
totale dei contributi previsti per il 2029	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2026	1.738.012
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2027	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2028	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2029	0

Si ritiene che gli interventi previsti consentano il mantenimento della classe A.

Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC


protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629

Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.

Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima:



Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC
 Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629
 Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

3.3.4. INTERVENTI GESTIONALI

Non sono previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore M2 di qualità tecnica.

Nell'ambito dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 582/2025/R/IDR non sono stati richiesti $Opex_{QT}^a$ per questo specifico macro-indicatore.

Si rinvia alla pertinente sezione della "Relazione di accompagnamento – Predisposizione tariffaria MTI-4" primo aggiornamento.

M3 – Qualità dell'acqua erogata

3.3.5. STATO DELLE INFRASTRUTTURE E CRITICITÀ

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono:

Sigla e nome criticità	Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
<i>DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i>	<i>Inadeguatezza delle condizioni fisiche dei serbatoi, che può compromettere la qualità dell'acqua distribuita</i>
<i>POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti</i>	<i>Inadeguatezza degli impianti di potabilizzazione con conseguenti casi di superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente</i>
<i>POT1.2 Presenza di sottoprodotti della disinfezione nell'acqua erogata e/o necessità di sostituire la disinfezione con cloro con altro (UV, ozono)</i>	<i>Assenza di trattamenti specifici per la rimozione dei sottoprodotti della disinfezione o necessità di sostituire la disinfezione con cloro con altro</i>

3.3.6. OBIETTIVI 2026-2027

Macro-indicatore		Valori 2025 per definizione obiettivi	Definizione obiettivo 2026	Definizione obiettivo 2027
M3	M3a	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	M3b	0,98%	0,94%	0,90%
	M3c	0,087%		
	Classe	B	B	B
	Obiettivo RQTI	-4% di M3b	-4% di M3b	
	Valore obiettivo M3a			
	Valore obiettivo M3b	0,94%	0,90%	
	Valore obiettivo M3c			
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M3	2025		

3.3.7. INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI

A fronte delle criticità evidenziate si propongono i seguenti interventi risolutivi:

Sigla e nome criticità	Interventi risolutivi proposti
<i>DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i>	• Sostituzione serbatoi
<i>POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti</i>	• Nuovi Altri trattamenti impianti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento) • Sostituzione impianti di potabilizzazione • Nuovi sistemi informativi di acquedotto
<i>POT1.2 Presenza di sottoprodotti della disinfezione nell'acqua erogata e/o necessità di sostituire la disinfezione con cloro con altro (UV, ozono)</i>	• Sostituzione Altri trattamenti impianti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)

Gli importi previsti sono indicati in tabella:

Prerequisito/ Macro- indicatore di qualità sotteso all'intervento	Criticità ex determina 01/2018- DSID	Titolo Intervento pianificato	Somma di Valore investimento lordo programmato 2026	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2026	Somma di Contributi 2026	Somma di Valore investimento lordo programmato 2027	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2027	Somma di Contributi 2027	Somma di Valore investimento lordo programmato 2028	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2028	Somma di Contributi 2028	Somma di Valore investimento lordo programmato 2029	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2029	Somma di Contributi 2029	Somma di Valore investimento lordo programmato post 2029
M3	DIS1.2	Sostituzione Serbatoi	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	POT1.1	Nuovi Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	16.500,00 €	16.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nuovi Sistemi informativi di acquedotto	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Sostituzione Impianti di potabilizzazione	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	POT1.2	Sostituzione Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale complessivo			200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC
Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629
Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Il Gestore ha un non significativo residuo di LIC stratificati nati da precedenti interventi che entreranno in esercizio nell'arco temporale 2026-2029.

Non sono previsti contributi pubblici per gli interventi sopra riepilogati

Non presenti opzioni progettuali, nel senso che ogni criticità presenta una sola soluzione.

ANNO INVESTIMENTO	IMPORTO Euro
totale di spesa 2026	200.000
totale di spesa 2027	0
totale di spesa 2028	0
totale di spesa 2029	0
totale dei contributi previsti per il 2026	0
totale dei contributi previsti per il 2027	0
totale dei contributi previsti per il 2028	0
totale dei contributi previsti per il 2029	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2026	200.000
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2027	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2028	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2029	0

Si ritiene che gli interventi previsti consentano il raggiungimento degli obiettivi.

Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC


protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629

Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.

Di seguito si illustra il cronoprogramma di massima:



Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC
 Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629
 Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

3.3.8. INTERVENTI GESTIONALI

Non sono previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti al macro-indicatore M3 di qualità tecnica.

Nell'ambito dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 582/2025/R/IDR non sono stati richiesti $Opex_{QT}^a$ in relazione a questo specifico macro-indicatore.

3.4. M4 – ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO

Lereti S.p.A. non gestisce il servizio di fognatura.

3.5. M5 – SMALTIMENTO FANGHI IN DISCARICA

Lereti S.p.A. non gestisce il servizio di depurazione.

3.6. M6 – QUALITÀ DELL'ACQUA DEPURATA

Lereti S.p.A. non gestisce il servizio di depurazione.

4. MACRO-INDICATORI DI QUALITÀ CONTRATTUALE

4.1. MC1 - AVVIO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

4.1.1. CRITICITÀ

Non si evidenziano criticità riconducibili al macro-indicatore MC1 che richiedano interventi infrastrutturali specifici.

4.1.2. OBIETTIVI 2026-2027

Macro-indicatore		Definizione obiettivo 2026	Definizione obiettivo 2027
MC1	Valore di partenza	98,700%	98,700%
	Classe	A	A
	Obiettivo RQSII	mantenimento	mantenimento
	Valore obiettivo MC1	mantenimento	mantenimento
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC1	2025	2026*

**Ai sensi del comma 93.4 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, si assume per perseguito l'obiettivo per l'annualità 2026 ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2027*

4.1.3. INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI

Nel Programma degli interventi, non sono indicati interventi di tipo infrastrutturale relativi al macro-indicatore MC1.

4.2. MC2 - GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE E ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO

4.2.1. CRITICITÀ

Non si evidenziano criticità riconducibili al macro-indicatore MC2 che richiedano interventi infrastrutturali specifici.

4.2.2. OBIETTIVI 2026-2027

Macro-indicatore		Definizione obiettivo 2026	Definizione obiettivo 2027
MC2	Valore di partenza	98,232%	98,232%
	Classe	A	A
	Obiettivo RQSII	mantenimento	mantenimento
	Valore obiettivo MC2	mantenimento	mantenimento
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC2	2025	2026*

**Ai sensi del comma 93.4 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, si assume per perseguito l'obiettivo per l'annualità 2026 ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2027*

4.2.3. INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI

Nel Programma degli interventi, non sono indicati interventi di tipo infrastrutturale relativi al macro-indicatore MC2.

5. INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE

5.1. INDICATORE RIU

Lereti S.p.A. non gestisce il servizio di depurazione.

5.2. INDICATORE ENE - OBIETTIVI 2026-2027

Indicatore		Valore di partenza per definizione obiettivo	Definizione obiettivo 2027
ENE	$\frac{\sum_{n=2022}^{2025} kWh^n}{4}$	9.787.664	
	Obiettivo MTI-4		$(kWh_{2027} / (\sum kWh (2022-2025) / 4) - 1) \leq -0,05$
	Valore obiettivo ENE		9.298.281

Nel Pdl sono previsti i seguenti interventi di efficientamento energetico:

ID intervento pianificato	Titolo Intervento pianificato	Valore investimento o annuo (lordo contributi) 2026	di cui: LIC 2026	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2026	Valore investimento o annuo (lordo contributi) 2027	Valore investimento o annuo (lordo contributi) 2028	Valore investimento o annuo (lordo contributi) 2029	Valore investimento o annuo (lordo contributi) post 2029
23	Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0	0	269	0	0	0	0
44	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	170.000	0	347.435	0	0	0	0
45	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	0	0	160.197	0	0	0	0
1-REFR	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	20.000	0	20.000	0	0	0	0

5.3. VALUTAZIONE PERFORMANCE ENE AL 2025

Indicatore		Valore di partenza per definizione obiettivo	Definizione obiettivo 2025	Valori 2025 consuntivi
ENE*	$\frac{\sum_{n=2020}^{2023} kWh^n}{4}$	10.906.595		
	kWh_2025			9.186.858
	Obiettivo MTI-4		$(kWh_2025 / (\sum kWh (2020-2023) / 4) - 1)$ $\leq -0,05$	
	Valore obiettivo ENE		10.361.265	
	Raggiungimento obiettivo			SI

6. INTERVENTI ASSOCIATI AD ALTRE FINALITÀ

Sono previsti interventi di tipo infrastrutturale diversi da quelli di qualità tecnica:

<i>Sigla e nome criticità</i>	<i>Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture</i>	<i>Finalità</i>
<i>DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione</i>	<i>Mancanza di rete nelle nuove lottizzazioni</i>	• Nuove lottizzazioni reti e allacci

Gli importi previsti sono indicati in tabella:

Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento	Criticità ex determina 01/2018-DSID	Titolo Intervento pianificato	Somma di Valore investimento lordo programmato 2026	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2026	Somma di Contributi 2026	Somma di Valore investimento lordo programmato 2027	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2027	Somma di Contributi 2027	Somma di Valore investimento lordo programmato 2028	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2028	Somma di Contributi 2028	Somma di Valore investimento lordo programmato 2029	Somma di Entrate in esercizio (lordo contributi) 2029	Somma di Contributi 2029	Somma di Valore investimento lordo programmato post 2029
Altro	DIS1.1	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	220.000 €	220.000 €	82.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale complessivo			220.000 €	220.000 €	82.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Il Gestore ha un non significativo residuo di LIC stratificati nati da precedenti interventi che entreranno in esercizio nell'arco temporale 2026-2029.

Non sono previsti contributi pubblici per gli interventi sopra riepilogati. Gli importi dei contributi indicati si intendono privati (contributi di allacciamento).

Sono previsti infatti contributi privati per gli interventi denominati ***"Estensione (Nuove) Condotte acquedotto"***.

Non presenti opzioni progettuali, nel senso che ogni criticità presenta una sola soluzione.

ANNO INVESTIMENTO	IMPORTO Euro
totale di spesa 2026	220.000
totale di spesa 2027	0
totale di spesa 2028	0
totale di spesa 2029	0
totale dei contributi previsti per il 2026	82.000
totale dei contributi previsti per il 2027	0
totale dei contributi previsti per il 2028	0
totale dei contributi previsti per il 2029	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2026	220.000
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2027	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2028	0
totale di spesa di cui si prevede l'entrata in esercizio nel 2029	0

Lereti S.p.A - Società Unipersonale


Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC

protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629

Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



7. PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS)

Tra gli interventi programmati nel PDI è prevista la realizzazione delle seguenti Opere Strategiche:

Cod. Progetto	Priorità	Codice cespite	Descrizione sintetica	Obiettivo Sintetico	Criticità	Macro Indicatore QTA	Servizio	Comuni interessati	Abitanti interessati	STIMA ECONOMICA [Euro - IVA esclusa]	ANNO DI INIZIO LAVORI	ANNO DI FINE LAVORI
1-COSH	1	6	RINNOVO E POT. DOSS	Rinnovo - Potenziamento impianto di potabilizzazione e sollevamento - Ridondanza-sicurezza impianto di Como - Aumento di disponibilità Idrica - Possibilità di servire altri impianti ed ATO non gestiti (Grossisti)	APP2.3 Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità di esercizio delle infrastrutture di adduzione	M2	Acquedotto	Como, Cernobbio, Brunate e comuni interconnessi (Grandate)	17.900	237.353	2021	2026
1-COSL	2	2	SOSTITUZION E CONDOTTE DI ADDUZIONE	Rinnovo – Potenziamento rete di adduzione Crotto del Nino - L’obiettivo dell’intervento è quello del rinnovo dell’infrastruttura coerente con la vita utile della medesima; questo comporterà la riduzione del tasso di perdite nonché una maggior garanzia legata all’approvvigionamento del Comune di Brunate.	DIS 1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)	M1	Acquedotto	Brunate	1.589	30.000	2026	2026
1-COSM	3	2	NUOVE CONDOTTE DI ADDUZIONE	Nuova rete di adduzione Como – Grandate - Obiettivo di questo progetto è di trasportare parte della capacità idraulica disponibile come surplus dall’acquedotto della Città di Como, all’acquedotto del Comune di Grandate, mediante la realizzazione di una nuova condotta di adduzione.	DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di domanda	M2	Acquedotto	Grandate	2.850	400.047	2025	2026

Rispetto alle opere al tempo presentate in sede di precedente aggiornamento tariffario 2024-2025:

- ✓ Per l'intervento avente codice 1-COSH *"RINNOVO E POTENZIAMENTO CENTRALE DOSS-ACQUEDOTTO-IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE"* è stata portata a termine la prima parte di progettazione ed è previsto un importo di €30.000 per l'anno 2026 per l'aggiornamento parziale della parte impiantistica nonché dei prezzi legati alle dinamiche inflattive e ai recenti rincari legati alla congiuntura internazionale.
- ✓ Per l'intervento avente codice 1-COSL *"Rinnovo – Potenziamento rete di adduzione Crotto del Nino"*, si prevede la redazione del progetto a livello di PFTE nel corso del 2026.
- ✓ Per l'intervento avente codice 1-COSM *"Nuova rete di adduzione Como – Grandate"*, l'avanzamento dei lavori è sostanzialmente in linea con le previsioni del piano e se ne prevede il completamento entro la fine del 2026.

8. EVENTUALI ISTANZE SPECIFICHE

8.1. ISTANZA PER MANCATO RISPETTO DI ALCUNI PREREQUISITI

Non si presenta istanza *ex ante* ai sensi del comma 5.3, lett. b) della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori per i quali vi sia il rispetto dei prerequisiti.

8.2. ISTANZA PER OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE GESTIONALE

Qualità tecnica

Non si presenta istanza *ex ante* - ai sensi del comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR, e/o ai sensi del comma 5.3, lett. a) della medesima deliberazione, e ai sensi del comma 24.5 della RQTI - per la valutazione degli indicatori RQTI sul perimetro antecedente l'aggregazione gestionale.

Qualità Contrattuale

Non si presente istanza *ex ante* - ai sensi del comma 2.1, lett. a) della deliberazione 547/2019/R/IDR e/o ai sensi del comma 2.1, lett. b) della medesima deliberazione.

8.3. ISTANZA PER CONSIDERAZIONE DI PRELIEVI NON ANCORA ASSENTITI NEL CALCOLO DI MO

Come già anticipato al precedente punto 3.1.2 della presente relazione, si conferma che al momento Regione Lombardia non ha ancora trasmesso la documentazione ufficiale attestante la concessione di grande derivazione (avente codice MI021107692002) per le principali captazioni ad uso potabile in capo a LereTi spa. Per detta concessione Regione Lombardia comunque annualmente emette il bollettino per il pagamento del canone di derivazione.

Conseguentemente permane la necessità di mantenere attiva l'istanza ai sensi dell'art. 5-ter c. 3 della Del. 917/2017, al fine di poter considerare per la determinazione del macroindicatore anche i prelievi derivanti dalle suddette derivazioni idriche, nelle more del riordino degli atti da parte dell'Ente concedente.

8.4. ALTRO (ISTANZA PER MAGGIORI COSTI)

L'esperienza maturata ha confermato la necessità di migliorare ulteriormente il flusso di informazioni di tipo tecnico/amministrativo per enucleare tutti i costi, comprenderne l'origine e trovare le opportune soluzioni al fine di mitigare tali effetti anche a vantaggio dell'utenza. Al fine di perseguire questo scopo nell'aggiornamento relativo al periodo 2024-2029, il gestore salvaguardato chiede il riconoscimento dei costi relativi alla qualità tecnica (Intervento 1). I costi esposti sono motivati con una apposita Istanza, esplicitata nell'apposita sezione della "Relazione di accompagnamento – Predisposizione tariffaria MTI-4", a cui si rimanda.

9. ULTERIORI ELEMENTI INFORMATIVI

Gli interventi presenti all'interno del foglio "PDI-crono inv." riguardanti gli investimenti realizzati e consuntivati per le annualità 2024 – 2025 sono stati desunti direttamente dai file relativi alle immobilizzazioni delle annualità 2024 – 2025, "libro cespiti" opportunamente implementati delle seguenti informazioni:

- Categoria cespiti ai sensi del comma 11.4 dell'Allegato A della delibera 639/2023/R/IDR
- Tipologia di intervento (New, Replacement, Maintenance)
- Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento
- Criticità ex determina 01/2018-DSID

Nelle tabelle successive sono riepilogati sinteticamente gli investimenti 2024-2025 previsti nel PDI precedentemente trasmesso con l'apposito file denominato "1-RDT2024_304_2982_13092024 - NO Vscal e Ingrosso" predisposto e inviato dal gestore all'EGA nell'ambito della procedura di determinazione tariffaria 2024-2029 (MTI-4) e quelli consuntivati ed inseriti all'interno del nuovo PDI nell'ambito della procedura del primo aggiornamento della determinazione tariffaria 2026-2029.

Si segnala inoltre che sono presenti alcuni limitati scostamenti tra quanto riportato nel foglio "PDI-Crono inv." e nel foglio "Nuovi investimenti" come di seguito riportato:

- Per l'anno 2024 sono presenti €49.852 che a "libro cespiti", e quindi nel foglio "Nuovi investimenti", sono contabilizzati come "Impianti di potabilizzazione" mentre nel PDI sono stati riclassificati come "Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto" in quanto, seppure contabilizzati sul cespiti prevalente ("Caverna" classificata come Impianto di potabilizzazione) l'intervento specifico ha riguardato la sostituzione di pompe finalizzate anche all'efficienza energetica.
- Per l'anno 2025 sono presenti a "libro cespiti", e quindi nel foglio "Nuovi investimenti" €2.317 e €36.013 contabilizzati rispettivamente come "Impianti di potabilizzazione" e "Opere idrauliche fisse di acquedotto". Nel PDI entrambi gli importi sono stati riclassificati come "Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto" poiché l'intervento specifico ha riguardato la sostituzione pompe finalizzate anche all'efficienza energetica.

TABELLA PIANIFICATO 2024-2025 MTI-4/ CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2024-2025 MTI-4 (primo aggiornamento)

Criticità ex determina 01/2018-DSID	Prerequisito/ Macro-Indicatore di qualità sotteso all'intervento	Località interessata/e intervento	ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato	Tipologia di intervento	Pianificato (entrata in esercizio lordo contributi) 2024	Consuntivo (entrata in esercizio lordo contributi) 2024	Pianificato (entrata in esercizio lordo contributi) 2025	Consuntivo (entrata in esercizio lordo contributi) 2025
APP1.2	M3	Como	40	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	Replacement	100.000,00	-	50.000 €	0 €
APP2.2	M1	Brunate	24	Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	Replacement	20.000,00	-	0 €	0 €
		Cernobbio	43	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	Replacement	-		0 €	
		Como	23	Nuovi Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	Replacement	-	1.588,38	0 €	0 €
			41	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	Replacement	-	14.057,87	0 €	35.194 €
	M2	Brunate	45	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	Replacement	145.763,54	47.920,35	50.000 €	84.904 €
APP2.3	M2	Como	44	Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	Replacement	710.782,09	388.244,28	276.249 €	108.482 €
		Como	1-COSH	RINNOVO E POTENZIAMENTO CENTRALE DOSS-ACQUEDOTTO-IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	New	205.496,23	-	0 €	207.353 €
APP4.1	M1	Brunate	26	Nuovo Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	New	-		0 €	
			67	Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	Replacement	20.000,00	1.072,86	20.000 €	367 €
		Cernobbio	66	Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	Replacement	-		0 €	
		Como	25	Nuovo Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	New	-		0 €	
			51	Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	Replacement	130.000,00	4.902,61	130.000 €	37.357 €
			64	Sostituzione Sistemi informativi diacquedotto	Replacement	-	-	0 €	0 €
		Per tutti i Comuni gestiti	69	Sostituzione Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	Replacement	-		0 €	
APP4.2	M1	Brunate	35	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	Replacement	10.000,00	795,24	10.000 €	14.606 €
		Cernobbio	36	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	Replacement	-		0 €	
		Como	34	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	Replacement	100.000,00	110.853,51	100.000 €	69.512 €
DIS1.1	Altro	Brunate	2	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	New	15.000,00	11.537,84	10.000 €	8.774 €
		Cernobbio	3	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	New	-		0 €	
		Como	1	Estensione (Nuove) Condotte acquedotto	New	200.000,00	252.078,24	140.000 €	253.643 €
DIS1.2	M1	Brunate	6	Manutenzione Condotte di acquedotto	Replacement	50.000,00	20.885,11	40.000 €	43.026 €
			29	Sostituzione Condotte di acquedotto	Replacement	205.643,53	143.337,72	120.000 €	71.853 €
			1-COSL	Crotto del Nino	Replacement	-	-	0 €	0 €
		Cernobbio	30	Sostituzione Condotte di acquedotto	Replacement	-		0 €	
		Como	5	Manutenzione Condotte di acquedotto	Replacement	600.000,00	469.257,78	500.000 €	423.870 €
			28	Sostituzione Condotte di acquedotto	Replacement	1.111.219,73	2.074.670,33	718.016 €	906.322 €
			31	Sostituzione Condotte di acquedotto	Replacement	-		0 €	
	M2	Brunate	8	Manutenzione Condotte di acquedotto	Replacement	20.000,00	43.961,97	10.000 €	25.977 €
			47	Sostituzione Serbatoi	Replacement	-	4.347,76	10.000 €	645 €
			57	Nuovi Fabbricati industriali	Maintenance	50.000,00	-	0 €	0 €
		Cernobbio	48	Sostituzione Serbatoi	Replacement	-		0 €	
		Como	7	Manutenzione Condotte di acquedotto	Replacement	645.000,00	561.356,40	402.000 €	366.523 €
			49	Sostituzione Serbatoi	Replacement	-	25.151,60	80.000 €	20.384 €
			46	Sostituzione Serbatoi	Replacement				4.584 €
			54	Manutenzione Fabbricati industriali	Maintenance	-	679,70	0 €	16.442 €
DIS1.3	M2	Como	1-COSE	RETE VIALE VARESE-ACQUEDOTTO	Replacement	-		0 €	
		Grandate	1-COSM	Como-Grandate	New	-	-	0 €	0 €
	M0	Como	74	Sostituzione su opere idrauliche fisse di acquedotto	Replacement		38.491,27		853 €
DIS3.1	M1	Brunate	33	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	Replacement	4.500,00	674,50	4.500 €	1.795 €
		Como	32	Sostituzione Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	Replacement	30.000,00	27.308,82	30.000 €	38.630 €
DIS3.2	M1	Brunate	20	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	Maintenance	500,00	136,25	500 €	0 €
		Cernobbio	21	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	Maintenance	-		0 €	
		Como	19	Nuovi Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	Maintenance	5.000,00	1.896,01	5.000 €	6.825 €
EFF1.1	Altro	Per tutti i Comuni gestiti	55	Nuovi Laboratori e attrezzature	New	-	-	0 €	75.585 €
KNW1.1	M1	Como	52	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	New	-	131.347,70	0 €	89.396 €
	M2	Per tutti i Comuni gestiti	53	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	New	20.000,00	11.026,44	20.000 €	704 €
POT1.1	M3	Brunate	16	Nuovi Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	Replacement	25.000,00	-	25.000 €	3.592 €
			39	Sostituzione Impianti di potabilizzazione	Replacement	-	1.869,93	20.000 €	19.507 €
		Como	22	Nuovi Impianti di potabilizzazione	New	-	1.388,05	0 €	1.301 €
			38	Sostituzione Impianti di potabilizzazione	Replacement	20.000,00	120.836,34	110.000 €	254.964 €
			63	Nuovi Sistemi informativi di acquedotto	New	183,29	-	0 €	11.499 €
POT1.2	M3	Como	27	Sostituzione Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	Replacement	5.000,00	-	5.000 €	0 €
UTZ1.1	M1	Per tutti i Comuni gestiti	68	Sostituzione sistemi informativi	Replacement	-		0 €	
TOTALE COMPLESSIVO						4.449.088 €	4.511.675 €	2.886.265 €	3.204.469 €

10.DATI DI QUALITÀ TECNICA PER L'ANNO 2025 RELATIVI AL NUOVO PERIMETRO DI GESTIONE

I dati per la definizione degli obiettivi per gli anni 2026-2027 sono i medesimi di quelli comunicati nell'ambito della raccolta dati RQTI_2026.

11.DATI DI QUALITÀ CONTRATTUALE PER L'ANNO 2025 COERENTI CON I PIÙ RECENTI ACCADIMENTI GESTIONALI

I dati per la definizione degli obiettivi per gli anni 2026-2027 sono i medesimi di quelli comunicati nell'ambito della "Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – anno 2025".